

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8
К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/03-07 от 3 июля 2023 г.**

г. Мытищи

«02» мая 2024 г.

Акционерное общество «Метровагонмаш» (сокращенное наименование АО «Метровагонмаш»), в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и


Общество с ограниченной ответственностью «КикГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «КикГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Кessler Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 8 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 3 июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»



А.Б. Степнов

*Директор по ЗИБМ
по доверенности № 80
от 12.02.2024*

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кessler


График выполнения работ «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, 4

Приложение № 3 к Договору генерального строительного подряда
№ MBM/03-07 от 03 июля 2023г.

Ид	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера	273 дней	07.08.23	17.06.24
2	Демонтаж цеха №75	18 дней	07.08.23	26.08.23
3	Демонтаж цеха №75	15 дней	07.08.23	23.08.23
4	Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь)	3 дней	24.08.23	26.08.23
5	Захватка 1 Ж/Д пути	110 дней	24.08.23	27.12.23
6	Работы без закрытия путей	17 дней	24.08.23	12.09.23
7	Демонтаж газопровода (100метров)	2 дней	24.08.23	25.08.23
8	Демонтаж бетонного пола(демонт.склада) под съезд	2 дней	24.08.23	25.08.23
9	Перемещение грунта	2 дней	26.08.23	28.08.23
10	Установка футляров на участке №2 и №3 под переустраиваемый газопровод	3 дней	28.08.23	30.08.23
11	Вертикальная планировка под газопровод и КС	1 день	31.08.23	31.08.23
12	Подготовка и отсыпка съездов путей №30 на участке СП№42 1/9 - ПК 3 и №31 на уч	2 дней	01.09.23	02.09.23
13	Устройство фундаментов КС	2 дней	11.09.23	12.09.23
14	Работы с закрытием движения по обкаточным путям	18 дней	11.09.23	28.09.23
15	Приход материалов на АО "Метровагонмаш"	0 дней	11.09.23	11.09.23
16	Сборка, врезка,балластировка и выправка СП №41, №42	4 дней	11.09.23	14.09.23
17	Эксплуатация путей АО "Метровагонмаш"	3 дней	15.09.23	17.09.23
18	Перенос стрелки №8 на место стрелки №40 с восстановлением путей	4 дней	18.09.23	21.09.23
19	Эксплуатация путей АО "Метровагонмаш"	3 дней	22.09.23	24.09.23
20	Переустройство контактной сети на новые фундаменты	4 дней	25.09.23	28.09.23
21	Работы после открытия движения по обкаточным путям	4 дней	29.09.23	03.10.23
22	Укладка путей №№30-31 до глухого пересечения	4 дней	29.09.23	03.10.23
23	Укладка глухого пересечения	9 дней	18.12.23	27.12.23
24	Поставка глухого пересечения	0 дней	18.12.23	18.12.23
25	Разборка прямого участка пути №30 в районе пересечения	2 дней	18.12.23	19.12.23
26	Монтаж глухого пересечения путей №№30-3	4 дней	20.12.23	23.12.23
27	Балластировка путей №№30-31 и глухого пересечения	3 дней	25.12.23	27.12.23
28	Захватка №2 Ж/Д пути	40 дней	18.09.23	01.11.23
29	Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30)	40 дней	18.09.23	01.11.23
30	Подготовка и отсыпка насыпи до теплосети	4 дней	18.09.23	21.09.23
31	Подготовка и отсыпка насыпи от теплосети до стрелочного перевода №46	13 дней	09.10.23	23.10.23
32	Раскладка нового бруса и шпал	13 дней	10.10.23	24.10.23
33	Укладка звеньев пути	14 дней	10.10.23	25.10.23
34	Балластировка и выправка	6 дней	26.10.23	01.11.23
35	Захватка №3 Ж/Д пути	42 дней	02.11.23	20.12.23
36	Переустройство пути №17	42 дней	02.11.23	20.12.23
37	Устройство стрелочного перевода №46	7 дней	02.11.23	09.11.23
38	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	02.11.23	03.11.23
39	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	04.11.23	04.11.23
40	Монтаж стрелочного перевода №46	2 дней	06.11.23	07.11.23
41	Балластировка и выправка	2 дней	08.11.23	09.11.23
42	Устройство стрелочного перевода №48	7 дней	10.11.23	17.11.23
43	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	10.11.23	11.11.23
44	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	13.11.23	13.11.23
45	Монтаж стрелочного перевода №48	2 дней	14.11.23	15.11.23
46	Балластировка и выправка	2 дней	16.11.23	17.11.23
47	Устройство стрелочного перевода №50	7 дней	18.11.23	25.11.23
48	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	18.11.23	20.11.23
49	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	21.11.23	21.11.23
50	Монтаж стрелочного перевода №50	2 дней	22.11.23	23.11.23
51	Балластировка и выправка	2 дней	24.11.23	25.11.23
52	Устройство ж/д путей №32,34,36	17 дней	27.11.23	15.12.23
53	Подготовка и отсыпка насыпи	4 дней	27.11.23	30.11.23
54	Раскладка нового бруса и шпал	10 дней	01.12.23	12.12.23
55	Укладка звеньев пути	10 дней	01.12.23	12.12.23
56	Балластировка и выправка	3 дней	13.12.23	15.12.23
57	Установка тупиков №1,2,3	4 дней	16.12.23	20.12.23
58	Захватка 4 Ж/Д пути	110 дней	07.08.23	09.12.23
59	Захватка №3	10 дней	14.08.23	24.08.23
60	Демонтаж склада ГСМ	10 дней	14.08.23	24.08.23
61	Захватка №4	35 дней	10.08.23	18.09.23
62	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1	35 дней	10.08.23	18.09.23
63	Разработка траншеи	15 дней	10.08.23	26.08.23
64	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
65	Обратная засыпка	9 дней	09.09.23	18.09.23
66	Захватка №5	55 дней	10.08.23	10.10.23
67	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-	35 дней	10.08.23	18.09.23
68	Разработка траншеи	15 дней	10.08.23	26.08.23
69	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
70	Обратная засыпка песком	9 дней	09.09.23	18.09.23
71	Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9	55 дней	10.08.23	10.10.23
72	Разработка траншеи	7 дней	10.08.23	17.08.23
73	Устройство сборных железобетонных конструкций	12 дней	18.08.23	31.08.23
74	Укладка труб	33 дней	01.09.23	06.10.23
75	Обратная засыпка	3 дней	07.10.23	10.10.23
76	Захватка №6	47 дней	10.08.23	30.09.23
77	131-23-НБК4. Хозяйственная канализация (К1) на участке К10-К10А	35 дней	10.08.23	18.09.23
78	Разработка траншеи	15 дней	10.08.23	26.08.23
79	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
80	Обратная засыпка	9 дней	09.09.23	18.09.23

ГРП путь 417 29.07.2023г.

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
81	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дней	11.09.23	30.09.23
82	Захватка №7	96 дней	07.08.23	23.11.23
83	Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121	1 день	07.08.23	07.08.23
84	131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121	2 дней	07.08.23	08.08.23
85	Демонтаж цеха 121/18	38 дней	07.08.23	18.09.23
86	АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей	39 дней	10.10.23	23.11.23
87	Захватка №8	55 дней	22.09.23	23.11.23
88	131-23-АС-4 переустройство эстакады	55 дней	22.09.23	23.11.23
89	Разработка грунта под фундаменты ФМ1	11 дней	22.09.23	03.10.23
90	Устройство подбетонки фундаментов ФМ1	2 дней	04.10.23	05.10.23
91	Армирование фундаментов ФМ1	11 дней	06.10.23	18.10.23
92	Устройство опалубки - бетонирование фундаментов ФМ1	1 день	19.10.23	19.10.23
93	Гидроизоляция фундаментов ФМ1	1 день	20.10.23	20.10.23
94	Устройство временных опор	1 день	21.10.23	21.10.23
95	Монтаж опор	4 дней	14.11.23	17.11.23
96	Демонтаж старых ферм-монтаж новых	5 дней	18.11.23	23.11.23
97	Захватка №9	72 дней	19.09.23	09.12.23
98	131-23-НБК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	32 дней	25.10.23	30.11.23
99	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	45 дней	19.09.23	20.11.23
100	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	45 дней	19.09.23	21.11.23
101	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б	45 дней	19.09.23	08.11.23
102	131-23-НБК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-	16 дней	22.11.23	09.12.23
105	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-3А - В1	18 дней	20.11.23	09.12.23
106	Участок В1-нов.1-- Цех	6 дней	20.11.23	25.11.23
107	Участок В1-нов.1-- ММ3	4 дней	20.11.23	23.11.23
108	Участок В1-нов.1-- В1-7	6 дней	23.11.23	29.11.23
109	Участок В1-7-- В1-8	9 дней	30.11.23	09.12.23
110	131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13	16 дней	22.11.23	09.12.23
111	Переустройство колодцев возле В1-нов.1	7 дней	22.11.23	29.11.23
112	Переустройство колодцев возле цеха 417	9 дней	30.11.23	09.12.23
113	Захватка №10	15 дней	07.10.23	24.10.23
114	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	15 дней	07.10.23	24.10.23
115	Захватка №11	55 дней	14.08.23	13.10.23
116	Демонтаж здания очистных	25 дней	14.08.23	11.09.23
117	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А	30 дней	12.09.23	13.10.23
118	131-23-НБК5. Ливневая канализация (кол.26-27)	30 дней	12.09.23	13.10.23
119	Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31)	54 дней	02.10.23	02.12.23
120	Подготовка и отсыпка насыпи до угла здания 121 цеха	7 дней	02.10.23	09.10.23
121	Раскладка нового бруса и шпал до угла здания 121 цеха	19 дней	10.10.23	31.10.23
122	Укладка звеньевых пути до угла здания 121 цеха	19 дней	10.10.23	31.10.23
123	Балластировка и выправка до угла здания 121 цеха	6 дней	01.11.23	07.11.23
124	Подготовка и отсыпка насыпи от угла 121 цеха до стрелочного перевода №43	9 дней	16.11.23	25.11.23
125	Раскладка нового бруса и шпал от угла здания 121 цеха до стрелочного перевода №43	6 дней	23.11.23	02.12.23
126	Укладка звеньевых пути	9 дней	23.11.23	02.12.23
127	Благоустройство территории ГП2	173 дней	29.11.23	17.06.24
128	Подготовка территории под благоустройство от угла цеха 121 до эстакады	173 дней	29.11.23	17.06.24
129	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	3 дней	29.11.23	01.12.23
130	Устройство песчаного основания	7 дней	02.12.23	09.12.23
131	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	7 дней	06.05.24	13.05.24
132	Начало весенних работ	0 дней	10.04.24	10.04.24
133	Досыпка основания	5 дней	22.05.24	27.05.24
134	Монтаж лотков	7 дней	28.05.24	04.06.24
135	Монтаж бордюров	7 дней	01.06.24	08.06.24
136	Устройство асфальтового покрытия	7 дней	10.06.24	17.06.24
137	Захватка №5 Ж/Д пути	27 дней	27.11.23	27.12.23
138	Устройство стрелочного перевода №43	12 дней	27.11.23	09.12.23
139	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	27.11.23	28.11.23
140	Раскладка шпал	1 день	04.12.23	04.12.23
141	Монтаж стрелочного перевода №43	3 дней	05.12.23	07.12.23
142	Балластировка и выправка	2 дней	08.12.23	09.12.23
143	Устройство стрелочного перевода №45	8 дней	27.11.23	05.12.23
144	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	27.11.23	28.11.23
145	Раскладка шпал	1 день	29.11.23	29.11.23
146	Монтаж стрелочного перевода №45	3 дней	30.11.23	02.12.23
147	Балластировка и выправка	2 дней	04.12.23	05.12.23
148	Устройство стрелочного перевода №47	8 дней	11.12.23	19.12.23
149	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	11.12.23	12.12.23
150	Раскладка шпал	1 день	13.12.23	13.12.23
151	Монтаж стрелочного перевода №47	3 дней	14.12.23	16.12.23
152	Балластировка и выправка	2 дней	18.12.23	19.12.23
153	Устройство путей 33,35,37,39 от СП 43,45,47 до цеха 417	13 дней	13.12.23	27.12.23
154	Подготовка и отсыпка насыпи	3 дней	13.12.23	15.12.23
155	Раскладка шпал	3 дней	16.12.23	19.12.23
156	Укладка звеньевых путей	5 дней	20.12.23	25.12.23
157	Балластировка и выправка	2 дней	26.12.23	27.12.23
158	Подготовка территории под асфальтировку возле цеха 417	7 дней	13.12.23	20.12.23
159	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	2 дней	13.12.23	14.12.23
160	Устройство песчаного основания	2 дней	15.12.23	16.12.23
161	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	3 дней	18.12.23	20.12.23
162	Захватка №8 (Трансбординг)	252 дней	18.08.23	04.06.24

ГРП путь 417 29.07.2023г.

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
163	131-23-АС2. Перенос забора	25 дней	18.08.23	15.09.23
167	131-23-НБК1. Наружные сети водопровода и канализации	11 дней	27.09.23	09.10.23
168	Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)	11 дней	27.09.23	09.10.23
172	131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения	37 дней	23.08.23	02.10.23
179	131-23-АС1. Переустройство Трансбордера	24 дней	27.09.23	24.10.23
192	131-23-ГП1. Генеральный план	26 дней	06.05.24	04.06.24
193	Захватка №6 Ж/Д пути	8 дней	02.10.23	10.10.23
194	Переустройство СП №22 (путь 23)	8 дней	02.10.23	10.10.23
195	Демонтаж стрелочного перевода №22	3 дней	02.10.23	04.10.23
196	Устройство ж/д пути вместо сп.№22	5 дней	05.10.23	10.10.23
197	Захватка №7 Ж/Д пути	9 дней	02.11.23	11.11.23
198	Переустройство СП №14 (путь 18)	9 дней	02.11.23	11.11.23

Заказчик
Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

м.п.

Директор
по 3-му
по управлению
от 12.08.2024



Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

м.п.

/Ю.Ф. Кесслер/

