

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/19-07 от 19 июля 2023

г. Мытищи

«25» сентября 2023 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» (сокращенное наименование АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КикГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «КикГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 19 июля 2023 года. .
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Адрес 141009, Московская обл.,
местонахождения: г. о. Мытищи, г. Мытищи,
ул. Колонцова, 4
Адрес для 141009, Московская обл.,
корреспонденции: г. о. Мытищи, г. Мытищи,
ул. Колонцова, 4
ОГРН 1025003520310
ИНН 5029006702
КПП 997450001
Р/с 40702810940260102025
в: Акционерном
коммерческом
Сберегательном банке
Российской Федерации
(Публичное акционерное
общество)
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Телефон: 8 (498) 687-45-55
Адрес электронной почты:
info@metrowagonmash.ru

Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

А.Б. Степнов

Генеральный подрядчик:

ООО «КикГЕОСТРОЙ»
Адрес 109004, г. Москва, ул.
местонахождения: Земляной Вал, д.65, кв.59
Адрес для 109004, г. Москва, ул.
корреспонденции: Земляной Вал, д.65, кв.59
ОГРН 1127747247704
ИНН 7709918820
КПП 770901001
Р/с 40702810912020584815
в: Филиал
«Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк»

БИК 044525360
К/с 30101810445250000360

Телефон: +7 (495) 915-24-71
Адрес электронной почты:
kikgeo.fin@gmail.com

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Ю.Ф. Кесслер

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от «25» сентября 2023 г. к Договору генерального подряда № МВМ/19-07 от «19» июля 2023 г. к Договору генерального подряда № МВМ/19-07 от «19» июля 2023 г.

ИД.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	яг. 2 04 Сен 12 25 Сен 16 Окт 2 06 Ное 1 27 Ное 1 18 Дек 1 08 Янв 2 29 Янв 2 19 Фев 1 11 Мар 01 Апр 1 22 Апр 1 13 Май
36	Фундаментная плита наружной установки под воздухооборник и компрессоры	20 дней	26.10.23	17.11.23	
37	Монтаж металлических конструкций	15 дней	18.11.23	05.12.23	
38	Отражающие конструкции	10 дней	06.12.23	16.12.23	
39	Устройство отверстия под жалюзийные решётки	2 дней	18.12.23	19.12.23	
40	Устройство ограждения	10 дней	06.12.23	16.12.23	
41	Заделка оконного проёма	5 дней	18.12.23	22.12.23	
42	Заполнение проёмов	1 день	23.12.23	23.12.23	
43	Железнодорожные пути (130-23-ПЖ)	100 дней	29.09.23	23.01.24	
44	Земляные работы	30 дней	29.09.23	02.11.23	
45	Устройство пути № 3 (156,39 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
46	Устройство пути № 4 (97,20)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
47	Работы в осях 1-14/А-Б	50 дней	17.10.23	13.12.23	
48	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
49	Кабельные лотки	10 дней	17.10.23	27.10.23	
50	Поставка ворот	0 дней	20.11.23	20.11.23	
51	Заполнение проёмов (ворота А/2 -А/3)	10 дней	20.11.23	30.11.23	
52	Отделочные работы	30 дней	28.10.23	01.12.23	
53	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	30 дней	23.10.23	25.11.23	
54	Монтаж воздуховодов в осях 1-14/А-Б	20 дней	23.10.23	14.11.23	
55	Теплоснабжение	30 дней	23.10.23	25.11.23	
56	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
57	Низковольтное оборудование	20 дней	17.10.23	08.11.23	
58	Кабельные линии	20 дней	17.10.23	08.11.23	
59	Светотехническое оборудование	20 дней	09.11.23	01.12.23	
60	Цех №8. Сигловое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	20 дней	16.11.23	08.12.23	
61	Кабельные линии	20 дней	16.11.23	08.12.23	
62	Низковольтное оборудование	20 дней	16.11.23	08.12.23	
63	Устройство временной перегородки по оси 14	10 дней	02.12.23	13.12.23	
64	Внутренние системы водоснабжения и канализации (130-23-ВК)	45 дней	20.12.23	09.02.24	
65	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	45 дней	20.12.23	09.02.24	
66	Горячее водоснабжение Т3, Т4	45 дней	20.12.23	09.02.24	
67	Противопожарный водопровод В2	45 дней	20.12.23	09.02.24	
68	Бытовая канализация К1	45 дней	20.12.23	09.02.24	
69	Воздухооборудование (130-23-ВС)	55 дней	17.10.23	19.12.23	
70	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23	
71	Монтаж трубопроводов	30 дней	23.10.23	25.11.23	

20.11

ИД.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	дг 7 04 Сен 7 25 Сен 7 16 Окт 7 06 Ноя 7 27 Ноя 7 18 Дек 7 08 Янв 7 29 Янв 7 19 Фев 7 11 Мар 7 01 Апр 7 22 Апр 7 13 Май
72	Оборудование	20 дней	27.11.23	19.12.23	
73	Наружные сети канализации (130-23-НК)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
74	Демонтажные работы	10 дней	17.10.23	27.10.23	
75	Наружная хозяйственно-бытовая канализация К1.	20 дней	28.10.23	20.11.23	
76	Восстановительные работы	10 дней	21.11.23	01.12.23	
77	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ1)	40 дней	20.12.23	03.02.24	
78	Отопление	40 дней	20.12.23	03.02.24	
79	Теплоснабжение установки ПТ	40 дней	20.12.23	03.02.24	
80	Вентиляция	40 дней	20.12.23	03.02.24	
81	Система ДУ1	35 дней	20.12.23	29.01.24	
82	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24	
83	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	128 дней	17.10.23	13.03.24	
84	Вентиляция	128 дней	17.10.23	13.03.24	
85	Монтаж воздуховодов в осях 17-33/Б-В - 17-33/А-Б	40 дней	17.10.23	01.12.23	
86	Монтаж воздуховодов в осях 1-17/Б-В - 1-17/А-Б	40 дней	02.12.23	17.01.24	
87	Монтаж ФВУ в осях 1-17/Б-В	30 дней	26.12.23	29.01.24	
88	Монтаж ФВУ в осях 17-33/Б-В	30 дней	06.01.24	09.02.24	
89	Монтаж и обвязка вентоборудования в венткамерах и на кровле	45 дней	22.01.24	13.03.24	
90	Теплоснабжение	45 дней	17.01.24	08.03.24	
91	АБК. Вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ3)	85 дней	21.11.23	27.02.24	
92	Отопление	70 дней	21.11.23	09.02.24	
93	Монтаж магистральных трубопроводов	25 дней	21.11.23	19.12.23	
94	Монтаж и подключение радиаторов	45 дней	20.12.23	09.02.24	
95	Вентиляция	85 дней	21.11.23	27.02.24	
96	Монтаж воздуховодов	50 дней	21.11.23	17.01.24	
97	Монтаж и обвязка оборудования вентиляции	35 дней	18.01.24	27.02.24	
98	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24	
99	Монтаж кондиционирования	35 дней	20.12.23	29.01.24	
100	Пожарная сигнализация (130-23-ПС)	94 дней	27.12.23	13.04.24	
101	Монтаж оборудования	50 дней	16.02.24	13.04.24	
102	Прокладка кабельных трасс	50 дней	27.12.23	22.02.24	
103	Структурированная кабельная сеть (130-23-СКС)	50 дней	20.12.23	15.02.24	
104	Оборудование	50 дней	20.12.23	15.02.24	
105	Кабельные линии	50 дней	20.12.23	15.02.24	
106	Система охранного телевидения (130-23-СОТ)	110 дней	08.12.23	13.04.24	
107	Оборудование	50 дней	16.02.24	13.04.24	
108	Кабельные линии	50 дней	08.12.23	03.02.24	
109	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА1)	96 дней	08.12.23	28.03.24	



ИД.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	ар. 2 04 Сен 2 25 Сен 2 16 Окт 2 06 Ное 2 27 Ное 2 18 Дек 2 08 Янв 2 29 Янв 2 19 Фев 2 11 Мар 2 01 Апр 2 22 Апр 2 13 Май
110	Оборудование	96 дней	08.12.23	28.03.24	
111	Кабельные линии	96 дней	08.12.23	28.03.24	
112	Цех №8. Устройства автоматики (130-23-УА2)	100 дней	15.11.23	09.03.24	
113	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24	
114	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24	
115	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА3)	100 дней	15.11.23	09.03.24	
116	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24	
117	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24	
118	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ1)	70 дней	21.11.23	09.02.24	
119	Низковольтное оборудование	70 дней	21.11.23	09.02.24	
120	Кабельные линии	70 дней	21.11.23	09.02.24	
121	Заземление	70 дней	21.11.23	09.02.24	
122	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	124 дней	18.10.23	09.03.24	
123	Земляные работы	10 дней	18.10.23	28.10.23	
124	Ввод кабельных линий в здание	15 дней	30.10.23	15.11.23	
125	Кабельные линии	80 дней	08.12.23	09.03.24	
126	Низковольтное оборудование	80 дней	08.12.23	09.03.24	
127	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ3)	105 дней	21.11.23	21.03.24	
128	Низковольтное оборудование	80 дней	21.11.23	21.02.24	
129	Кабельные линии	80 дней	21.11.23	21.02.24	
130	Заземление	80 дней	20.12.23	21.03.24	
131	Цех №8. Наружное освещение (130-23-ЭН)	45 дней	23.10.23	13.12.23	
132	Низковольтное оборудование	30 дней	23.10.23	25.11.23	
133	Кабельные линии	30 дней	23.10.23	25.11.23	
134	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23	
135	Светотехническое оборудование	30 дней	09.11.23	13.12.23	
136	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	85 дней	09.11.23	15.02.24	
137	Низковольтное оборудование	60 дней	08.12.23	15.02.24	
138	Кабельные линии	60 дней	08.12.23	15.02.24	
139	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23	
140	Светотехническое оборудование	60 дней	09.11.23	17.01.24	
141	АБК. Электрическое освещение (130-23-ЭО2)	60 дней	21.11.23	29.01.24	
142	Низковольтное оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24	
143	Кабельные линии	60 дней	21.11.23	29.01.24	
144	Светотехническое оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24	
145	Цехо-наладочные работы	27 дней	15.04.24	15.05.24	
146	Комплексная наладка смонтированного оборудования	27 дней	15.04.24	15.05.24	

Заказчик: АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Генеральный директор

М.П. А.Б. Степнов /

Генеральный подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ» Генеральный директор

М.П. Ю.Ф. Кеслер /

