

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/19-07-П от 19 июля 2023г.**

г. Москва

«25» сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КИКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КИКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-П от 19 июля 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»**

Ю.Ф. Кесслер



Подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

Е.А. Бусел



График выполнения работ

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от «25» сентября 2023г.

Приложение № 3 к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-П от «19» июля 2023 г.

И/д.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1				
2	«Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт»	207 дней	18.09.23	15.05.24
3	Подготовительные мероприятия	10 дней	18.09.23	28.09.23
4	Архитектурно-строительные решения (130-23-АС1)	74 дней	12.12.23	06.03.24
5	Поставка сэндвич панелей	0 дней	12.12.23	12.12.23
6	Демонтажные работы	10 дней	12.12.23	22.12.23
7	Монтаж металлических конструкций	30 дней	12.12.23	15.01.24
8	ОГЗ металлоконструкций	10 дней	16.01.24	26.01.24
9	Устройство перегородки	30 дней	24.01.24	27.02.24
10	Бетонный плинтус	7 дней	28.02.24	06.03.24
11	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	120 дней	29.09.23	15.02.24
12	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм	30 дней	29.09.23	02.11.23
13	Кабельные лотки	20 дней	03.11.23	25.11.23
14	Фундаменты под домкраты ФМ1-8шт.	30 дней	03.11.23	07.12.23
15	Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей	20 дней	24.01.24	15.02.24
16	Полы сварочного цеха и компрессорной	25 дней	06.12.23	03.01.24
17	Кладка стен	5 дней	17.10.23	21.10.23
18	Заполнение проёмов	20 дней	17.10.23	08.11.23
19	Ремонт кровли	20 дней	17.10.23	08.11.23
20	Отделочные работы (стены 16 880м2, потолок 10 760м2)	90 дней	03.11.23	15.02.24
21	АБК. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС3)	120 дней	17.10.23	04.03.24
22	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23
23	Отражающие конструкции (сэндвич панели)	25 дней	23.10.23	20.11.23
24	Устройство перегородок	25 дней	21.11.23	19.12.23
25	Лестничная клетка	20 дней	23.10.23	14.11.23
26	Лестничная клетка в осях Б/3-В и 32-33	20 дней	23.10.23	14.11.23
27	Лестница в осях Б/3-В и 23-24	20 дней	23.10.23	14.11.23
28	Плита перекрытия на отгм.+3,725	25 дней	23.10.23	20.11.23
29	Стеновые панели	20 дней	23.10.23	14.11.23
30	АКЗ и ОГЗ металлических конструкций	15 дней	15.11.23	01.12.23
31	Отделочные работы	50 дней	20.12.23	15.02.24
32	Заполнение проёмов (окна, двери)	20 дней	10.02.24	04.03.24
33	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС4)	58 дней	18.10.23	23.12.23
34	Демонтажные работы	5 дней	18.10.23	23.10.23
35	Земляные работы	2 дней	24.10.23	25.10.23

ИД.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	ИГ: 204 Сен 25 Сен 16 Окт 2 06 Окт 2 27 Ноя 18 Дек 2 08 Янв 2 29 Янв 2 11 Мар 2 01 Апр 2 22 Апр 2 13 Май
36	Фундаментная плита наружной установки под воздухооборник и компрессоры	20 дней	26.10.23	17.11.23	
37	Монтаж металлических конструкций	15 дней	18.11.23	05.12.23	
38	Ограждающие конструкции	10 дней	06.12.23	16.12.23	
39	Устройства отверстия под жалюзийные решётки	2 дней	18.12.23	19.12.23	
40	Устройство ограждения	10 дней	06.12.23	16.12.23	
41	Заделка оконного проёма	5 дней	18.12.23	22.12.23	
42	Заполнение проёмов	1 день	23.12.23	23.12.23	
43	Железнодорожные пути (130-23-ПЖ)	100 дней	29.09.23	23.01.24	
44	Земляные работы	30 дней	29.09.23	02.11.23	
45	Устройство пути № 3 (156,39 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
46	Устройство пути № 4 (97,20)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
47	Работы в осях 1-14/А-Б	50 дней	17.10.23	13.12.23	
48	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
49	Кабельные лотки	10 дней	17.10.23	27.10.23	
50	Поставка ворот	0 дней	20.11.23	20.11.23	
51	Заполнение проёмов (ворота А/2 -А/3)	10 дней	20.11.23	30.11.23	
52	Отделочные работы	30 дней	28.10.23	01.12.23	
53	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	30 дней	23.10.23	25.11.23	
54	Монтаж воздуховодов в осях 1-14/А-Б	20 дней	23.10.23	14.11.23	
55	Теплоснабжение	30 дней	23.10.23	25.11.23	
56	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
57	Низковольтное оборудование	20 дней	17.10.23	08.11.23	
58	Кабельные линии	20 дней	17.10.23	08.11.23	
59	Светотехническое оборудование	20 дней	09.11.23	01.12.23	
60	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	20 дней	16.11.23	08.12.23	
61	Кабельные линии	20 дней	16.11.23	08.12.23	
62	Низковольтное оборудование	20 дней	16.11.23	08.12.23	
63	Устройство временной перегородки по оси 14	10 дней	02.12.23	13.12.23	
64	Внутренние системы водоснабжения и канализации (130-23-ВК)	45 дней	20.12.23	09.02.24	
65	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	45 дней	20.12.23	09.02.24	
66	Горячее водоснабжение Т3, Т4	45 дней	20.12.23	09.02.24	
67	Противопожарный водопровод В2	45 дней	20.12.23	09.02.24	
68	Бытовая канализация К1	45 дней	20.12.23	09.02.24	
69	Воздухоснабжение (130-23-ВС)	55 дней	17.10.23	19.12.23	
70	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23	
71	Монтаж трубопроводов	30 дней	23.10.23	25.11.23	

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	вг 2 04 Сен 25 Сен 16 Окт 2 06 Ноя 27 Ноя 18 Дек 2 08 Янв 29 Янв 11 Мар 01 Апр 22 Апр 13 Май П С В П С Ч П С В П С Ч П С В П С Ч П С В П С Ч П С В П С Ч
72	Оборудование	20 дней	27.11.23	19.12.23	
73	Наружные сети канализации (130-23-НК)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
74	Демонтажные работы	10 дней	17.10.23	27.10.23	
75	Наружная хозяйственно-бытовая канализация К1.	20 дней	28.10.23	20.11.23	
76	Восстановительные работы	10 дней	21.11.23	01.12.23	
77	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ1)	40 дней	20.12.23	03.02.24	
78	Отопление	40 дней	20.12.23	03.02.24	
79	Теплоснабжение установки ПП	40 дней	20.12.23	03.02.24	
80	Вентиляция	40 дней	20.12.23	03.02.24	
81	Система ДУ1	35 дней	20.12.23	29.01.24	
82	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24	
83	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	128 дней	17.10.23	13.03.24	
84	Вентиляция	128 дней	17.10.23	13.03.24	
85	Монтаж воздухопроводов в осях 17-33/Б-В - 17-33/А-Б	40 дней	17.10.23	01.12.23	
86	Монтаж воздухопроводов в осях 1-17/Б-В - 1-17/А-Б	40 дней	02.12.23	17.01.24	
87	Монтаж ФВУ в осях 1-17/Б-В	30 дней	26.12.23	29.01.24	
88	Монтаж ФВУ в осях 17-33/Б-В	30 дней	06.01.24	09.02.24	
89	Монтаж и обвязка вентоборудования в венткамерах и на кровле	45 дней	22.01.24	13.03.24	
90	Теплоснабжение	45 дней	17.01.24	08.03.24	
91	АБК. Вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ3)	85 дней	21.11.23	27.02.24	
92	Отопление	70 дней	21.11.23	09.02.24	
93	Монтаж магистральных трубопроводов	25 дней	21.11.23	19.12.23	
94	Монтаж и подключение радиаторов	45 дней	20.12.23	09.02.24	
95	Вентиляция	85 дней	21.11.23	27.02.24	
96	Монтаж воздухопроводов	50 дней	21.11.23	17.01.24	
97	Монтаж и обвязка оборудования вентиляции	35 дней	18.01.24	27.02.24	
98	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24	
99	Монтаж кондиционирования	35 дней	20.12.23	29.01.24	
100	Пожарная сигнализация (130-23-ПС)	94 дней	27.12.23	13.04.24	
101	Монтаж оборудования	50 дней	16.02.24	13.04.24	
102	Прокладка кабельных трасс	50 дней	27.12.23	22.02.24	
103	Структурированная кабельная сеть (130-23-СКС)	50 дней	20.12.23	15.02.24	
104	Оборудование	50 дней	20.12.23	15.02.24	
105	Кабельные линии	50 дней	20.12.23	15.02.24	
106	Система охранного телевидения (130-23-СОТ)	110 дней	08.12.23	13.04.24	
107	Оборудование	50 дней	16.02.24	13.04.24	
108	Кабельные линии	50 дней	08.12.23	03.02.24	
109	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА1)	96 дней	08.12.23	28.03.24	

ИД	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	ИГ	2	04	Сен	25	Сен	16	Окт	06	Ноя	27	Ноя	18	Дек	08	Янв	29	Янв	19	Фев	11	Мар	01	Апр	22	Апр	13	Май
110	Оборудование	96 дней	08.12.23	28.03.24																												
111	Кабельные линии	96 дней	08.12.23	28.03.24																												
112	Цех №8. Устройства автоматики (130-23-УА2)	100 дней	15.11.23	09.03.24																												
113	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24																												
114	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24																												
115	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УАЗ)	100 дней	15.11.23	09.03.24																												
116	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24																												
117	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24																												
118	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМП)	70 дней	21.11.23	09.02.24																												
119	Низковольтное оборудование	70 дней	21.11.23	09.02.24																												
120	Кабельные линии	70 дней	21.11.23	09.02.24																												
121	Заземление	70 дней	21.11.23	09.02.24																												
122	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	124 дней	18.10.23	09.03.24																												
123	Земляные работы	10 дней	18.10.23	28.10.23																												
124	Ввод кабельных линий в здание	15 дней	30.10.23	15.11.23																												
125	Кабельные линии	80 дней	08.12.23	09.03.24																												
126	Низковольтное оборудование	80 дней	08.12.23	09.03.24																												
127	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ3)	105 дней	21.11.23	21.03.24																												
128	Низковольтное оборудование	80 дней	21.11.23	21.02.24																												
129	Кабельные линии	80 дней	21.11.23	21.02.24																												
130	Заземление	80 дней	20.12.23	21.03.24																												
131	Цех №8. Наружное освещение (130-23-ЭН)	45 дней	23.10.23	13.12.23																												
132	Низковольтное оборудование	30 дней	23.10.23	25.11.23																												
133	Кабельные линии	30 дней	23.10.23	25.11.23																												
134	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																												
135	Светотехническое оборудование	30 дней	09.11.23	13.12.23																												
136	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	85 дней	09.11.23	15.02.24																												
137	Низковольтное оборудование	60 дней	08.12.23	15.02.24																												
138	Кабельные линии	60 дней	08.12.23	15.02.24																												
139	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																												
140	Светотехническое оборудование	60 дней	09.11.23	17.01.24																												
141	АБК. Электрическое освещение (130-23-ЭО2)	60 дней	21.11.23	29.01.24																												
142	Низковольтное оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																												
143	Кабельные линии	60 дней	21.11.23	29.01.24																												
144	Светотехническое оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																												
145	Пуско-наладочные работы	27 дней	15.04.24	15.05.24																												
146	Комплексная наладка с вводом в эксплуатацию оборудования	27 дней	15.04.24	15.05.24																												

Генеральный директор ООО «КИГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор

Подрядчик: ООО «ШЕЛПРОК»
Генеральный директор

