

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/19-07-П от 19 июля 2023г.**

г. Москва

«25» сентября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КИКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КИКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 10 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-П от 19 июля 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»**

Ю.Ф. Кесслер



Подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

Е.А. Бусел




Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	«Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт»	352 дней	18.09.23	31.10.24
2	Подготовительные мероприятия	10 дней	18.09.23	28.09.23
3	Архитектурно-строительные решения (130-23-АС1)	74 дней	12.12.23	06.03.24
4	Поставка сэндвич панелей	0 дней	12.12.23	12.12.23
5	Монтажные работы	10 дней	12.12.23	22.12.23
6	Монтаж металлических конструкций	30 дней	12.12.23	15.01.24
7	ОГЗ металлоконструкций	10 дней	16.01.24	26.01.24
8	Устройство перегородки	30 дней	24.01.24	27.02.24
9	Бетонный плинтус	7 дней	28.02.24	06.03.24
10	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	204 дней	29.09.23	23.05.24
11	Демонтаж существующего слоя пола под пути №3 и №4	30 дней	29.09.23	02.11.23
12	Демонтаж существующего слоя пола под пути №1 и №2	25 дней	03.11.23	01.12.23
13	Кабельные лотки	20 дней	03.11.23	25.11.23
14	Фундаменты под домкраты ФМ1-12шт.	30 дней	03.11.23	07.12.23
15	Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей	20 дней	24.01.24	15.02.24
16	Полы сварочного цеха и компрессорной	25 дней	06.12.23	03.01.24
17	Кладка стен	5 дней	10.02.24	15.02.24
18	Заполнение проёмов	20 дней	10.02.24	04.03.24
19	Ремонт кровли	10 дней	13.05.24	23.05.24
20	Отделочные работы	90 дней	03.11.23	15.02.24
21	АБК. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС3)	120 дней	17.10.23	04.03.24
22	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23
23	Ограждающие конструкции (сэндвич панели)	25 дней	23.10.23	20.11.23
24	Устройство перегородок	25 дней	21.11.23	19.12.23
25	Лестничная клетка	20 дней	23.10.23	14.11.23
26	Лестничная клетка в осях Б/З-В и З2-З3	20 дней	23.10.23	14.11.23
27	Лестница в осях Б/З-В и З3-З4	20 дней	23.10.23	14.11.23
28	Плита перекрытия на отм.+3,725	25 дней	23.10.23	20.11.23
29	Стеновые панели	25 дней	23.10.23	20.11.23
30	АКЗ и ОГЗ металлических конструкций	15 дней	15.11.23	01.12.23
31	Отделочные работы	50 дней	20.12.23	15.02.24
32	Заполнение проёмов (окна, двери)	20 дней	10.02.24	04.03.24
33	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС4)	188 дней	18.10.23	23.05.24
34	Демонтажные работы	5 дней	18.10.23	23.10.23
35	Земляные работы	2 дня	24.10.23	25.10.23
36	Фундаментная плита наружной установки под воздухооборник и компрессоры	20 дней	26.10.23	17.11.23

[illegible]

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	2023							
					Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар
					Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя
75	Наружные сети канализации (130-23-НК)	40 дней	17.10.23	01.12.23								
76	Демонтажные работы	10 дней	17.10.23	27.10.23								
77	Наружная хозяйственно-бытовая канализация К1.	20 дней	28.10.23	20.11.23								
78	Восстановительные работы	10 дней	21.11.23	01.12.23								
79	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ1)	40 дней	20.12.23	03.02.24								
80	Отопление	40 дней	20.12.23	03.02.24								
81	Теплоснабжение установки П1	40 дней	20.12.23	03.02.24								
82	Вентиляция	40 дней	20.12.23	03.02.24								
83	Система ДУ1	35 дней	20.12.23	29.01.24								
84	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24								
85	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	128 дней	17.10.23	13.03.24								
86	Вентиляция	128 дней	17.10.23	13.03.24								
87	Монтаж воздуховодов в осях 17-33/Б-В - 17-33/А-Б	40 дней	17.10.23	01.12.23								
88	Монтаж воздуховодов в осях 1-17/Б-В - 1-17/А-Б	40 дней	02.12.23	17.01.24								
89	Монтаж ФВУ в осях 1-17/Б-В	30 дней	26.12.23	29.01.24								
90	Монтаж ФВУ в осях 17-33/Б-В	30 дней	06.01.24	09.02.24								
91	Монтаж и обвязка вентиляционного оборудования в венткамерах и на кровле	45 дней	22.01.24	13.03.24								
92	Теплоснабжение	45 дней	17.01.24	08.03.24								
93	АБК. Вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ3)	85 дней	21.11.23	27.02.24								
94	Отопление	70 дней	21.11.23	09.02.24								
95	Монтаж магистральных трубопроводов	25 дней	21.11.23	19.12.23								
96	Монтаж и подключение радиаторов	45 дней	20.12.23	09.02.24								
97	Вентиляция	85 дней	21.11.23	27.02.24								
98	Монтаж воздуховодов	50 дней	21.11.23	17.01.24								
99	Монтаж и обвязка оборудования вентиляции	35 дней	18.01.24	27.02.24								
100	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24								
101	Монтаж кондиционирования	35 дней	20.12.23	29.01.24								
102	Пожарная сигнализация (130-23-ПС)	94 дней	27.12.23	13.04.24								
103	Монтаж оборудования	50 дней	16.02.24	13.04.24								
104	Прокладка кабельных трасс	50 дней	27.12.23	22.02.24								
105	Структурированная кабельная сеть (130-23-СКС)	50 дней	20.12.23	15.02.24								
106	Оборудование	50 дней	20.12.23	15.02.24								
107	Кабельные линии	50 дней	20.12.23	15.02.24								
108	Система охранного телевидения (130-23-COT)	110 дней	08.12.23	13.04.24								
109	Оборудование	50 дней	16.02.24	13.04.24								
110	Кабельные линии	50 дней	08.12.23	03.02.24								
111	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА1)	15 дней	13.05.24	29.05.24								
112	Оборудование	14 дней	13.05.24	28.05.24								

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Д23	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
113	Кабельные линии	15 дней	13.05.24	29.05.24																		
114	Цех №8. Устройства автоматики (130-23-УА2)	100 дней	15.11.23	09.03.24																		
115	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24																		
116	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24																		
117	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УАЗ)	100 дней	15.11.23	09.03.24																		
118	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24																		
119	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24																		
120	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ1)	10 дней	25.05.24	05.06.24																		
121	Низковольтное оборудование	10 дней	25.05.24	05.06.24																		
122	Кабельные линии	10 дней	25.05.24	05.06.24																		
123	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	124 дней	18.10.23	09.03.24																		
124	Земляные работы	10 дней	18.10.23	28.10.23																		
125	Ввод кабельных линий в здание	15 дней	30.10.23	15.11.23																		
126	Кабельные линии	80 дней	08.12.23	09.03.24																		
127	Низковольтное оборудование	80 дней	08.12.23	09.03.24																		
128	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ3)	105 дней	21.11.23	21.03.24																		
129	Низковольтное оборудование	80 дней	21.11.23	21.02.24																		
130	Кабельные линии	80 дней	21.11.23	21.02.24																		
131	Заземление	80 дней	20.12.23	21.03.24																		
132	Цех №8. Наружное освещение (130-23-ЭН)	45 дней	23.10.23	13.12.23																		
133	Низковольтное оборудование	30 дней	23.10.23	25.11.23																		
134	Кабельные линии	30 дней	23.10.23	25.11.23																		
135	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																		
136	Светотехническое оборудование	30 дней	09.11.23	13.12.23																		
137	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	85 дней	09.11.23	15.02.24																		
138	Низковольтное оборудование	60 дней	08.12.23	15.02.24																		
139	Кабельные линии	60 дней	08.12.23	15.02.24																		
140	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																		
141	Светотехническое оборудование	60 дней	09.11.23	17.01.24																		
142	АБК. Электрическое освещение (130-23-ЭО2)	60 дней	21.11.23	29.01.24																		
143	Низковольтное оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																		
144	Кабельные линии	60 дней	21.11.23	29.01.24																		
145	Светотехническое оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																		
146	Пуско-наладочные работы	16 дней	30.05.24	17.06.24																		
147	Комплексная наладка смонтированного оборудования	16 дней	30.05.24	17.06.24																		
148	Устранение замечаний	39 дней	17.06.24	31.07.24																		
149	Сдача исполнительной документации	106 дней	01.07.24	31.10.24																		



Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»
 [Подпись] /Е.А. Бусел/

Генеральный подрядчик:
 ООО «КИГЕОСТРОЙ»
 Генеральный директор ООО «КИГЕОСТРОЙ»
 [Подпись] /Ю.Ф. Кесслер/