

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/03-07-СПЗ от 04 августа 2023 г.**

г. Москва

«04» декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/03-07-СПЗ от 04 августа 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

_____ Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

_____ А.В. Воденников



Стр. 1

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Июл 08 19 24 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
19	Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9	35 дней	10.08.23	19.09.23	
20	Хозяйственная канализация (К1) на участке К9-К9Б	35 дней	10.08.23	19.09.23	
21	Захватка №6	47 дней	10.08.23	03.10.23	
22	131-23-НВК4. Хозяйственная канализация (К1) на участке К10-К10А	30 дней	10.08.23	13.09.23	
23	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дней	11.09.23	03.10.23	
24	Захватка №7	59 дней	04.08.23	11.10.23	
25	Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121	1 день	04.08.23	04.08.23	
26	131-23-НВК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	20 дней	19.09.23	11.10.23	
27	131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сегей электроснабжения цеха 121	2 дней	04.08.23	05.08.23	
28	Захватка №8	20 дней	11.09.23	03.10.23	
29	131-23-АС-4 переустройство эстакады	20 дней	11.09.23	03.10.23	
30	Захватка №9	40 дней	20.09.23	04.11.23	
31	131-23-НВК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	40 дней	20.09.23	04.11.23	
32	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	40 дней	20.09.23	04.11.23	


Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Июн 08 24 Июл 19 30 Июл 10 21 Авг 01 18 Сен 04 16 Окт 15 26 Окт 17 13 Ноя 20 11 Дек 20 08 Янв 21 22 Фев 24 06 Мар 26 04 Апр 28 29 Апр 30 11 Май 22
33	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	40 дней	20.09.23	04.11.23	
34	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В	40 дней	20.09.23	04.11.23	
35	131-23-НВК5. Ливневая канализация (перенос колодца 14)	40 дней	20.09.23	04.11.23	
36	131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22	40 дней	20.09.23	04.11.23	
37	131-23-НВК5. Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.	40 дней	20.09.23	04.11.23	
38	131-23-НВК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8	40 дней	20.09.23	04.11.23	
39	131-23-НВК4. Хозяйственная канализация (К1) на участке К11-К13	40 дней	20.09.23	04.11.23	
40	Захватка №10	20 дней	01.09.23	23.09.23	
41	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	20 дней	01.09.23	23.09.23	
42	Захватка №11	30 дней	12.08.23	15.09.23	
43	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А	30 дней	12.08.23	15.09.23	
44	131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27)	30 дней	12.08.23	15.09.23	
45	Захватка №12 (Трансбордер)	242 дней	08.08.23	15.05.24	
46	131-23-АС2. Перенос забора	25 дней	08.08.23	05.09.23	

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Июл 08 19 30 10 21 01 12 23 04 18 Сен 16 Окт 13 Ноя 11 Дек 08 Янв 05 Фев 13 24 06 17 28 09 20 31 11 22 02 13 24 06 17 28 08 19 30 11 22
47	131-23-НБК1. Наружные сети водопровода и канализации	25 дней	12.08.23	09.09.23	
48	131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения	30 дней	12.08.23	15.09.23	
49	131-23-АС1. Переустройство Трансборлера	35 дней	18.08.23	27.09.23	
50	131-23-ГП1. Генеральный план	15 дней	29.04.24	15.05.24	
51	Ж/д пути	245 дней	04.08.23	15.05.24	
52	Демонтаж ж.д. пути №17	5 дней	04.08.23	09.08.23	
53	Демонтаж ж.д. пути 23	5 дней	04.08.23	09.08.23	
54	Работы в районе обкаточного пути	32 дней	04.08.23	09.09.23	
55	Демонтаж старогодней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевода №40)	4 дней	04.08.23	08.08.23	
56	Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.)	4 дней	04.08.23	08.08.23	
57	Устройство пути вместо стрелочного перевода №8 (80 п.м.)	7 дней	09.08.23	16.08.23	
58	Устройство стрелочного перевода №40	7 дней	09.08.23	16.08.23	
59	Устройство стрелочного перевода №41	7 дней	04.08.23	11.08.23	
60	Устройство стрелочного перевода №42	7 дней	17.08.23	24.08.23	
61	Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м)	7 дней	25.08.23	01.09.23	
62	Устройство ж/д путей до ГПП№44	7 дней	25.08.23	01.09.23	
63	Устройство ГПП№44	7 дней	02.09.23	09.09.23	
64	Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30)	20 дней	11.09.23	03.10.23	

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Июн 08 24 Июл 19 30 Июл 20 01 Авг 21 18 Сен 23 04 Окт 24 16 Окт 26 01 Ноя 28 11 Дек 30 08 Янв 31 22 Янв 02 29 Янв 03 05 Фев 04 19 Фев 06 01 Мар 08 29 Мар 10 06 Апр 11 22
65	Переустройство пути №17	42 дней	04.10.23	21.11.23	
66	Устройство стрелочного перевода №46	7 дней	04.10.23	11.10.23	
67	Устройство стрелочного перевода №48	7 дней	12.10.23	19.10.23	
68	Устройство стрелочного перевода № 50	7 дней	20.10.23	27.10.23	
69	Устройство ж/д путей №32,34,36	17 дней	28.10.23	16.11.23	
70	Установка тупиков №1,2,3	4 дней	17.11.23	21.11.23	
71	Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31)	25 дней	25.10.23	22.11.23	
72	Устройство стрелочного перевода №43	7 дней	23.11.23	30.11.23	
73	Устройство стрелочного перевода №45	7 дней	01.12.23	08.12.23	
74	Устройство стрелочного перевода №47	7 дней	01.12.23	08.12.23	
75	Переустройство СП №22 (путь 23)	7 дней	20.09.23	27.09.23	
76	Демонтаж стрелочного перевода №22	3 дней	20.09.23	22.09.23	
77	Устройсто ж/д пути вместо сп.№22	4 дней	23.09.23	27.09.23	
78	Переустройство СП №14 (путь 18)	9 дней	04.10.23	13.10.23	
79	Демонтаж стрелочного перевода №16	4 дней	04.10.23	07.10.23	
80	Демонтаж стрелочного перевода №14	4 дней	04.10.23	07.10.23	
81	Устройсто ж/д пути вместо сп.№14	4 дней	09.10.23	12.10.23	
82	Установка тупика №4	1 день	13.10.23	13.10.23	
83	Благоустройство ГП2	133 дней	13.12.23	15.05.24	

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Июн 24 Июл 21 Авг 18 Сен 16 Окт 13 Ноя 11 Дек 08 Янв 05 Фев 04 Мар 01 Апр 29
84	Подготовка территории под асфальтировку	7 дней	13.12.23	20.12.23	08 19 30 10 21 01 12 23 04 15 26 06 17 28 09 20 31 11 22 02 13 24 06 17 28 08 19 30 11 22
85	Асфальтировка территории	28 дней	13.04.24	15.05.24	

Подрядчик:
 ООО «ШЕЛПРОК»
 Генеральный директор
 М. П. / Воденников А.В. /



Субподрядчик:
 ООО «ЭлектроЭнергетика»
 Генеральный директор
 М. П. / Воденников А.В. /

