

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3  
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА  
№ МВМ/03-07-СП4 от 04 августа 2023 г.**

г. Москва

«04» декабря 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК»** (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика»** (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/03-07-СП4 от 04 августа 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:  
Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ШЕЛПРОКК»

\_\_\_\_\_ Е.А. Бусел



**Субподрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ЭлектроЭнергетика»

\_\_\_\_\_ А.В. Воденников




График выполнения Работ  
«Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417»,  
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4

| Ид. | Название задачи                                                | Длительность | Начало   | Окончание | Июн 24 | Июл | 21 | Авг | 18 | Сен | 16 | Окт | 13 | Ноя | 11 | Дек | 08 | Янв | 05 | Фев | 04 | Мар | 01 | Апр | 29 | Апр | 2 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|
|     |                                                                |              |          |           | С      | С   | В  | Ч   | П  | П   | В  | С   | С  | В   | Ч  | П   | П  | В   | С  | С   | В  | Ч   | П  | П   | В  | С   | С |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера   | 245 дней     | 04.08.23 | 15.05.24  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Сооружение земляного полотна                                   | 13 дней      | 04.08.23 | 18.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | 3 дней       | 04.08.23 | 07.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Устройство насыпи из дренирующего грунта (песка)               | 5 дней       | 08.08.23 | 12.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Планировка основной площадки насыпи                            | 5 дней       | 14.08.23 | 18.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Планировка откосов выемок и насыпей                            | 5 дней       | 14.08.23 | 18.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Верхнее строение пути                                          | 7 дней       | 08.05.24 | 15.05.24  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Балластировка пути и стрелочных переводов                      | 7 дней       | 08.05.24 | 15.05.24  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 9   | 131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения                   | 25 дней      | 18.08.23 | 15.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 10  | Земляное полотно железнодорожного пути                         | 5 дней       | 18.08.23 | 23.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 11  | Устройство основания строения пути                             | 5 дней       | 24.08.23 | 29.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 12  | Устройство верхнего строения пути                              | 5 дней       | 30.08.23 | 04.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 13  | Устройство фундаментов                                         | 10 дней      | 05.09.23 | 15.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 14  | Фундамент под опору троллей ФМ1 (4 шт.)                        | 5 дней       | 24.08.23 | 29.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 15  | ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт                                   | 5 дней       | 24.08.23 | 29.08.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 16  | Опоры троллей (ОП1 - 4 шт.)                                    | 5 дней       | 30.08.23 | 04.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 17  | М/конструкции опор                                             | 5 дней       | 30.08.23 | 04.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 18  | Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт.                                    | 5 дней       | 05.09.23 | 09.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 19  | Устройство водостока                                           | 20 дней      | 14.08.23 | 05.09.23  |        |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |  |  |  |  |  |  |

| Ид. | Название задачи                              | Длительность | Начало   | Окончание | Июн 24 Июл 21 Авг 18 Сен 16 Окт 13 Ноя 11 Дек 08 Янв 05 Фев 04 Мар 01 Апр 29 |
|-----|----------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | Песколовка ПП                                | 10 дней      | 14.08.23 | 24.08.23  | С С В Ч П П В С С В Ч П П В С С В Ч П П В С С                                |
| 21  | Водоотводной лоток                           | 10 дней      | 25.08.23 | 05.09.23  |                                                                              |
| 22  | 131-23-АС2 Архитектурно-строительные решения | 50 дней      | 04.08.23 | 30.09.23  |                                                                              |
| 23  | Подпорная стенка ПС-1                        | 20 дней      | 04.08.23 | 26.08.23  |                                                                              |
| 24  | Устройство ограждения ОГ-1                   | 25 дней      | 28.08.23 | 25.09.23  |                                                                              |
| 25  | Кирпичный участок                            | 5 дней       | 26.09.23 | 30.09.23  |                                                                              |

Подрядчик:  
 ООО «ШЕЛПРОК»  
 Генеральный директор  
 М.П. / Бусел Е.А. /



Субподрядчик:  
 ООО «ЭлектроЭнергетика»  
 Генеральный директор  
 М.П. / Воденников А.В. /

