

Инвестор	
Подрядчик:	(организация адрес телефон факс) ООО «ШЕЛПРОК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Субподрядчик	(организация адрес телефон факс) ООО «ЭлектроЭнергетика» 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76
Стройка	(организация адрес телефон факс) ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансформатора ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колодцава 4
Объект	(наименование адрес) Смета № 09-01-02 Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий ЗС2 (наименование)

Договор подряда (контракт)

форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	56306175
по ОКПО	12604128
Вид деятельности по ОКДП	
номер	МВМ/03-07-СП5
дата	04.08.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2-9	20.08.2024	21.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)												
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.)												
1	1	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х95-1000	испытание	4	1	4					
		1 ОТ						55,71		222,84	44,77	9 976,55
		ЗТ		чел.-ч	4,86		19,44					
		Итого по расценке						55,71		222,84		9 976,55
		ФОТ								222,84		9 976,55
		При812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			164,90		7 382,65
		При774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			80,22		3 591,56
		Всего по позиции								467,96		20 950,78
		Итого по разделу 1	Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)							467,96		
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В												
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 01.10.2023г.)												
2	2	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6	испытание	6	1	6					
		1 ОТ						55,71		334,26	44,77	14 964,82
		ЗТ		чел.-ч	4,86		29,16					
		Итого по расценке						55,71		334,26		14 964,82
		ФОТ								334,26		14 964,82
		При812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			247,35		11 073,97
		При774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			120,33		5 387,34
		Всего по позиции								701,94		31 426,13
		Итого по разделу 2	Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В							701,94		
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8												
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 16.10.2023г.)												
3	3	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6	испытание	18	1	18					
		1 ОТ						55,71		1 002,78	44,77	44 894,46
		ЗТ		чел.-ч	4,86		87,48					
		Итого по расценке						55,71		1 002,78		44 894,46
		ФОТ								1 002,78		44 894,46
		При812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			742,06		33 221,90
		При774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			361,00		16 162,01
		Всего по позиции								2 105,84		94 278,37
		Итого по разделу 3	Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8							2 105,84		
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)												
Пусконаладочные работы (Протокол №12 от 16.10.2023г.)												
4	4	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95	испытание	9	1	9					
		1 ОТ						55,71		501,39	44,77	22 447,23
		ЗТ		чел.-ч	4,86		43,74					
		Итого по расценке						55,71		501,39		22 447,23
		ФОТ								501,39		22 447,23
		При812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			371,03		16 610,95
		При774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			180,50		8 081,00
		Всего по позиции								1 052,92		47 139,18
		Итого по разделу 4	Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)							1 052,92		
		Итого по акту:								2 061,27		92 283,06
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								2 061,27		92 283,06
		Прочие затраты								4 328,66		193 794,44
		Пусконаладочные работы								4 328,66		193 794,44
		в том числе:										
		оплата труда								2 061,27		92 283,06
		накладные расходы								1 525,34		68 289,47
		сметная прибыль								742,05		33 221,91
		Итого ФОТ (справочно)								2 061,27		92 283,06
		Итого накладные расходы (справочно)								1 525,34		68 289,47
		Итого сметная прибыль (справочно)								742,05		33 221,91
		1.0514								222,49		9 961,03
		Итого с учетом доп. работ и затрат								4 551,15		203 755,47
		ВСЕГО по акту								4 551,15		203 755,47
		Договорной коэффициент 0,83*0,98								3 701,91		165 734,70

(Воденников А.В.)

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(Е.А. Бусен)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]