

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	18.06.2026	22.05.2026	18.06.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		127 748 166,25	123 524 906,02	4 615 883,44
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		127 748 166,25	123 524 906,02	4 615 883,44
	из них:				
	СМР		115 138 502,47	111 423 800,22	4 288 194,34
	Материалы поставки Подрядчика		2 776 946,25	2 682 043,04	100 575,06
	Прочие		9 832 717,53	9 419 062,76	227 114,04
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		280 234 463,69	267 532 216,14	5 124 922,22

ИТОГО руб: 4 615 883,44

НДС 22% 1 015 494,36

Итого к оплате с НДС 5 631 377,80

Зачет аванса 30% 1 661 718,04

Гарантийное удержание 10% 563 137,78

Итого к оплате с НДС 3 406 521,98

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

(должность)

М.П.

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от
16.06.26г.)

(должность)


М.П.

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	22	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,216	22 978,37				42 982,42				0 0	0 0
			Объем=0,036*6												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	23 *	Накладная №258 от 16.06.2026	Профлист НС-35х1000-А-0,6	м2	667	113,08				653 174,96				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										6 774 980,80	1 047 535,49	505 041,56	197 970,90	2076,42	276
Итого по акту:															
Итого										8 705 515,70				2076,42	276
В том числе:															
Основная заработная плата										1 047 535,49					
Материалы										5 222 403,75					
Машины и механизмы										505 041,56					
в том числе заработная плата машинистов										197 970,90					
Накладные расходы										1 158 320,94					
Сметная прибыль										772 213,96					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-5 124 922,22					
Зимнее удорожание 2,1%										182 815,83					
Итого										3 763 409,31					
Индекс-дефлятор 3 763 409,31 * 1,033										3 887 601,82					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										733 943,01					
Итого										4 621 544,83					
Понижающий коэффициент (№12) 0,998775										-5 661,39					
Итого с учетом доп. работ и затрат										4 615 883,44					
ВСЕГО по акту										4 615 883,44				2076,42	276
Материалы заказчика															
Итого										5 124 922,22					

Сдал:



Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 16.06.26г.)

К.А.Шевчук

подпись

Принял:

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

Е. В. Гуляев

подпись

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02

ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	18.06.2026	22.05.2026	18.06.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ					Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период			Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период				
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	00-00001567	т	49,145	0,00	1761,879	0,00	0	0,00	№ 223 от 08.05.26 г	1741,584	0	28,850	0	20,295	0,00	
2	5	Профлист НС-35х1000-А-0,6	Профлист НС-35х1000-А-0,6	00-00002214	м2	809,24	0,00	809,24	0,00	809,24	0,00	№ 258 от 16.06.26 г	667,000	0	667,000	0	142,24	0,00	
6		ИТОГО					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	

Заказчик:
М.П.

Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.)

(Подпись)

Дмитров С.С.
(ФИО)

(Подпись)

К.А.Шевчук
(ФИО)



Подрядчик:
М.П.



Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона фосфорит, проезд Центральный, стр. 2		Форма по ОКУД	322006
			по ОКПО	46246315
Подраздчик:	организация, адрес, телефон, факс:		по ОКПО	16673708
	ООО «К&КГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земельный Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71			
Стройка	организация, адрес, телефон, факс:			
	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Объект	наименование, адрес:			
	Конвейерная галерея №3			
		наименование		
		Вид деятельности по ОКДП		
Договоро подыяга (контракт)		номер	314-25/104	
		дата	22.05.2025 г.	
Дополнительное соглашение		номер	1	
		дата	18.12.2025г.	
Дополнительное соглашение		номер	2	
		дата	26.01.2026г.	
		Вид операции		

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 174.567,05, тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО «К&КГЕОСТРОЙ» (по достоверности
№б/н от 16.06.26г.)

должность

подпись

расшифровка подписи



номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено работ																с Декабря 2025г по Июнь 2026г		Остаток работ на Июнь 2026г						
								Декабрь 2025г		Январь 2026г		Февраль 2026г		Март 2026г		Апрель 2026г		Май 2026г		Июнь 2026г												
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строи-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строи-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строи-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строи-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строи-ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строи-ва, руб.	количество	стоимость	количество	стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Раздел 1. Колонны																																
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многэтажных зданий и крышных эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкция А	664,69	404,352	4 949 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	699 614,69	1 287 088,23	114,594	1 317 658,69	2 584 748,93	72,578	834 537,81	3 419 284,64		3 419 284,64	297,368	3 419 284,64	106,984	1 230 155,08	
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многэтажных зданий и крышных эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкция А	360,31	9,256	55 271,85												8,542	51 008,23	51 008,23	0,714	4 260,62	55 271,85		55 271,85	9,256	55 271,85				
3	3	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Накладная №4901239219 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 969,00	8 053 963,48	55,994	8 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 939,48	19 607 961,31		19 607 961,31	126,503	19 607 961,31						
4	3.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241848 от 18.02.2026	т	19 095,39	10,088	1 665 592,13												10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13	10,088	1 665 592,13						
5	3.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233622 от 18.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27												38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27						
6	3.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902088442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77												51,755	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77	51,755	8 524 332,77						
7	3.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95													44,081	7 259 710,95	7 259 710,95			7 259 710,95	44,081	7 259 710,95					
8	3.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	19,952	3 047 609,43													19,952	3 047 609,43	3 047 609,43			3 047 609,43	19,952	3 047 609,43					
9	3.6	Металлоконструкция	Накладная №6223 от 08.05.2026	т	17 898,38	6,731	1 043 304,80													6,731	1 043 304,80	1 043 304,80			1 043 304,80	6,731	1 043 304,80				116,779	18 100 741,56
10	3.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Пряис	т	17 898,38	116,779	18 100 741,59																									
				Всего:			75 549 967,97		3 188 189,31	3 188 189,31					6 139 072,96	9 327 262,27		10 106 122,06	19 433 384,33		22 256 216,75	41 689 601,08		13 137 973,17	54 827 574,25		54 827 574,25		54 827 574,25		20 722 393,72	
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																																
11	4	Монтаж балок, ригелей, перекрытий, покрытия и под установку оборудования многэтажных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкция А	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 266,07	704 266,07				43,41	869 966,29	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	301,838	6 049 180,43	9 382 424,36	202,188	4 052 079,92	13 434 504,30		13 434 504,30	670,348	13 434 504,30	6,278	125 618,54	
12	5	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Пряис	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 548,73	12 175 587,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24					
13	5.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233622 от 18.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96												64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96						
14	5.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241848 от 18.02.2026	т	19 095,39	45,837	7 567 976,44												45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44						
15	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902088442 от 14.04.2026	т	19 019,11	115,028	18 945 743,40												115,028	18 945 743,41	18 945 743,41			18 945 743,41	115,028	18 945 743,41					-0,01	
16	5.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	158,405	26 087 750,21												64,597	10 638 496,14	10 638 496,14	93,808	15 449 263,07	26 087 750,21		26 087 750,21	158,405	26 087 750,21				
17	5.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	60,334	9 351 768,24													60,334	9 351 768,24	9 351 768,24			9 351 768,24	60,334	9 351 768,24					

