

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	13.02.2026	20.12.2025	13.02.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		10 444 913,28	6 686 211,68	6 686 211,68
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		10 444 913,28	6 686 211,68	6 686 211,68

ИТОГО руб: 6 686 211,68

НДС 22% 1 470 966,57

Итого к оплате с НДС 8 157 178,25

Зачет аванса 32,81% 2 676 370,18

Гарантийное удержание 10% 815 717,83

Итого к оплате с НДС 4 665 090,24



Подрядчик: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
(должность)
М.П.

Субподрядчик:

(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)



Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК»
(должность)
М.П.

(подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)

Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

0322005

16673706

58306175

000 «КИКТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

000 «ШЕЛЛПРОКС», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Терминал по перевалке минеральных улобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.

Конвейерная галерея №3

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДПП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

номер

дата

ЕТУ/314-25/104-П

05.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

Вид операции


Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	13.02.2026	с по
	20.12.2025	13.02.2026

АКТ за Февраль 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего		В том числе		Всего		В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т Объем=93,95*1,04*0,35	1 т конструкц ий	34,2	664,69	228,64	369,83	59,72	393248,56	227550,09	146085,96	59434,04	13,133 449,15	2,4265 82,99
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29 т; ЭМ=11,55; ЗПМ=29 т; МАТ=8,66												
2	3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	34,2	17898,38				5300999				0 0	0 0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29 т; ЭМ=11,55; ЗПМ=29 т; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=119,26*1,04*0,35	1 т конструкц ий	43,41	1154,86	406,11	601,8	81,75	869986,29	513012	301731,29	103273,66	20,9875 911,07	2,9555 128,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
4	5	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	43,41	17898,38				6728548,73				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=96,37*1,04*0,35	1 т конструкций	35,08	1154,86	406,11	601,8	81,75	703043,52	414569,48	243831,69	83456,26	20,9875 736,24	2,9555 103,68
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
6	7	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	35,08	17898,38				5437398,98				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нугтосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м Объем=39*1,04*0,35	1 т конструкций	14,2	2203,66	1205,83	616,87	108,16	646294,61	488274,11	101173,09	44692,84	72,772 1033,36	4,383 62,38
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
8	9	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,2	17898,38				2200999,59				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Строительные металлические конструкции															
Материалы для строительных работ															
Итого															
В том числе:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667/946,19															
Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97															
Итого															
Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с учетом доп. работ и затрат															
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89															
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
										7 512 597,39					
										6 686 211,68					
										6 686 211,68				3129,82	
										19 667 946,19					377,35



Сдал: Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОКС"

Е.А. Бусел

подпись



Принял: Генеральный директор ООО "K&KGEOSTROY"

Ю.Ф. Кесслер

подпись