

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	18.06.2026	23.05.2026	18.06.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		113 695 867,97	109 937 166,37	4 108 136,26
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		113 695 867,97	109 937 166,37	4 108 136,26
ИТОГО руб:					4 108 136,26
НДС 22%					903 789,98
Итого к оплате с НДС					5 011 926,24
Зачет аванса					4 510 733,62
Гарантийное удержание 10%					501 192,62
Итого к оплате с НДС					0,00

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
(должность)
М.П. (подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»
(должность)
М.П. (подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)



Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

16673706

58306175

ООО «КАКГЕСТРОЙ»;

ООО «ШЕЛПРОК»;

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МПП Усть-Дуга. Береговые объекты терминала.

Контейнерная галерея №3

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

МПП Усть-Дуга. Береговые объекты терминала.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

номер

дата

ЕТУ/314-25/104-П

05.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

Вид операции


Номер документа	Дата составления	Отчетный период
12	18.06.2026	с 23.05.2026 по 18.06.2026

АКТ за Июнь 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Настил																
1	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Объем=28,85*1,04	1 т конструкций	30	1 713,08	783,44	825,99	133,53	997 073,88	683 940,94	286 204,67	116 568,63	44,9995 1349,99	5,428 162,84	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66													
2	16.4 *	Накладная №9 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	28,85	17 898,38				4 471 749,16				0 0	0 0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66													
3	20	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	6	5 770,84	2 082,44	3 157,82	466,22	610 000,38	363 594,55	218 836,89	81 402,27	121,072 726,43	18,86 113,16	
			Объем=(4,94*1000/7,4*0,9) / 100													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	20.1	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	-6	5 770,84	2 082,44	3 157,82	466,22	-610 000,38	-363 594,55	-218 836,89	-81 402,27	121,072	18,86
			Объем=(4,94*1000/7,4*0,9)/100											-726,43	-113,16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
5	20.2	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	6	5 770,84	2 082,44	3 157,82	466,22	610 000,38	363 594,55	218 836,89	81 402,27	121,072	18,86
			Объем=(667*0,9)/100											726,43	113,16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
6	22	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,216	22 978,37				42 982,42				0	0
			Объем=0,036*6											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
7	23	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7	т	4,93	15 281,29				652 416,34				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР											0	0
8	23.1	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7	т	-4,93	15 281,29				-652 416,34				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР											0	0
9	23.2	Накладная №12 от 16.06.2026	Профлист НС-35х1000-А-0,6	м2	667	113,08				653 174,96				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР											0	0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										6 774 980,80	1 047 535,49	505 041,56	197 970,90	2076,42	276
Итого по акту:															
Итого										8 705 515,70				2076,42	276
В том числе:															
Основная заработная плата										1 047 535,49					
Материалы										5 222 403,75					
Машины и механизмы										505 041,56					
в том числе заработная плата машинистов										197 970,90					
Накладные расходы										1 158 320,94					
Сметная прибыль										772 213,96					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-5 124 922,22					
Зимнее удорожание 2,1%										182 815,83					
Итого										3 763 409,31					
Индекс-дефлятор 3 763 409,31 * 1,033										3 887 601,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Договорной коэффициент 1,20409602725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого															
Понижающий коэффициент (№12) 0,998775										733 943,01					
Итого с учетом доп. работ и затрат										4 621 544,83					
Итого, с понижением договорным коэффициентом - 0,89										-5 661,39					
Всего по акту										4 615 883,44					
Материалы заказчика										4 108 136,26					
Итого										4 108 136,26				2076,42	276
										5 124 922,22					



Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"

Сдал:

Е.А. Бусел

подпись



Генеральный директор ООО "КАКГЕОСТРОЙ"

Принял:

Ю.Ф. Кесслер

подпись

Подрядчик
Субподрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
ООО «ШЕЛПРОК»

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

№ № ЕТУ/314-25/104-П от 05.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ 07.04.042-П-01-02

ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Подрядчика

Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период	по
12	18.06.2026	23.05.2026	18.06.2026	

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-19)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ				Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание	
						Кол-во	Стоимость в руб.	Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период		Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период					
								Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции		т	49,145	0,00	1761,879	0,00	0	0,00	№ 9 от 08.05.26 г	1741,584	0	28,850	0	20,295	0,00	
2	9	Профлист НС-35х1000-А-0,6	Профлист НС-35х1000-А-0,6		м2	809,240	0,00	809,240	0,00	809,24	0,00	12 от 16.06.26 г.	667,000	0	667,000	0	142,240	0,00	
		Итого					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	

Подрядчик:
М.П.

Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Ю.Ф. Кесслер
(о/ио)

(Подпись)

Субподрядчик:

Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

Е.А. Бусол
(о/ио)

(Подпись)

