

Исх.№ 523-К от 23.12.2025г.

**Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.**

копия
**Заместителю директора МТО
Григоряну Т.С.**

**Начальнику ОпС
Губанову П.В.**

**Начальнику ЖДЦ
Невежину Д.М.**

**Руководителю проектов
ООО «Проминжиниринг»
Гончарову И.Н.**

О приемке технической готовности СП7 и пути №6

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в рамках договора подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 прошу организовать работу комиссии по приемке технической готовности к эксплуатации стрелочного перевода СП7 и пути №6 (участок от СП8 до ЛСЦ).

Сбор комиссии на месте монтажа СП7 предлагаю на 24.12.2025 (среда) 14-00 МСК.

Форму акта технической готовности прилагаю (Приложение 1 – Акт технической готовности).

С уважением,

Руководитель проектного офиса
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Липатов В.Е.

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
стрелочного перевода № 7

1. Дата выполнения работ: 12.12.2025 г. - 18.12.2025 г.

2. Место работ: АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42

4. Стрелочный перевод: №7, тип Р65, марка 1/7 колеи 1524 мм.

(N, тип, марка)

5. Виды работ: Демонтаж СП№9, Выемка грунта (загрязнённого балласта), Уплотнение основания, Устройство балластного основания из щебня, Монтаж брусьев полимерных композитных, Сборка и монтаж стрелочного перевода, Монтаж переводного механизма (флюгарки), Монтаж стыковочных накладок, Балластировка, Выправка, Рихтовка

6. Кем выполнены работы: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛПРОКК»,
ООО «ЭлектроЭнергетика»

7. Перечень смонтированных элементов (применённых материалов): Щебень гранитный фр. 20/40, Композитный брус, Стрелочный перевод, Переводной механизм (флюгарка), Шпала железобетонная, в комплекте со креплением КБ-65, Стыковочные накладки Р-65, Эмаль ПФ-115 (белая, черная)

8. Работа выполнена в полном объеме, стрелочный перевод готов к приемке в эксплуатацию.

Подписи комиссии:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта

Липатов В.Е. _____

ООО «ШЕЛПРОКК» Старший прораб

Шинкарев М.В. _____

ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера

Аверкин А.В. _____

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля

Дураев В.Ю. _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
жд пути №6 (участок от СП8 до цеха ЛС)

3. Дата выполнения работ: 20.12.2025 г. - 24.12.2025 г.

4. Место работ: АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42

9. Жд путь: №6, тип Р65, колеи 1524 мм.

(N, тип, марка)

10. Виды работ: Демонтаж РШП, Выемка грунта (загрязнённого балласта), Уплотнение основания, Устройство балластного основания из щебня, Монтаж жб, Сборка и монтаж РШП, Монтаж стыковочных накладок, Балластировка, Выправка, Рихтовка

11. Кем выполнены работы: ООО «КИКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛПРОКК»,
ООО «ЭлектроЭнергетика»

12. Перечень смонтированных элементов (применённых материалов): Щебень гранитный фр. 20/40, рельс Р65, Шпала железобетонная, в комплекте со скреплением КБ-65, Стыковочные накладки Р-65

13. Работа выполнена в полном объеме, стрелочный перевод готов к приемке в эксплуатацию.

Подписи комиссии:

ООО «КИКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта

Липатов В.Е. _____

ООО «ШЕЛПРОКК» Старший прораб

Шинкарев М.В. _____

ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера

Аверкин А.В. _____

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля

Дураев В.Ю. _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____

АО «Коломенский завод» _____
