

Исх. № 538-К от 05.02.2026г.

Директору по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
В.С. Степанкевичу

О продлении срока выполнения работ

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 по титулу «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод».

По состоянию на текущую дату фактический объем выполненных работ составляет порядка 65% от общего объема, предусмотренного договором, в том числе выполнен монтаж 5 из 8 стрелочных переводов и около 50% работ по модернизации железнодорожных путей. Исполнительная документация по выполненным работам оформлена в полном объеме и согласована с Техническим заказчиком, что подтверждает надлежащее качество и соответствие работ проектной и нормативной документации.

Следует отметить, что в период ноября–декабря 2025 года ООО «КиКГЕОСТРОЙ» обеспечило высокие темпы производства работ, в результате чего было выполнено порядка 50% общего объема договора. Однако в январе–феврале 2026 года темпы выполнения работ существенно снизились вследствие неблагоприятных и продолжительных погодных условий, а именно: значительных снегопадов, устойчиво низких температур и глубокого промерзания грунта (до 30–40 см).

Указанные погодные факторы носят объективный характер и не могли быть компенсированы организационными или ресурсными мерами без существенного увеличения рисков для безопасности движения, персонала и инфраструктуры АО «Коломенский завод». В текущих условиях значительная часть рабочего времени вынужденно затрачивается на сопутствующие и подготовительные операции, в том числе:

- расчистку зон производства работ и мест временного складирования материалов;
- многократную уборку и вывоз снега, включая повторное формирование снежных отвалов в габарите путей после очистки путей силами эксплуатационных служб завода;
- выполнение демонтажных работ при фактическом вмерзании демонтируемых элементов в грунт;
- устройство основания пути при глубоко промерзшем грунте, что не соответствует нормативным условиям производства данных видов работ.


Совокупность указанных обстоятельств приводит к значительному увеличению продолжительности технологических операций и **делает невозможным выполнение работ в рамках стандартной продолжительности предоставляемых технологических окон**. В результате на текущий момент сложилась ситуация, при которой продолжение работ в существующем режиме не позволяет обеспечить требуемую производительность и создает риск систематического срыва окон без фактического прироста выполненного объема.

Со своей стороны ООО «КиКГЕОСТРОЙ» предприняло и продолжает предпринимать все возможные меры по минимизации отставания, включая увеличение численности персонала и количества задействованной техники. Вместе с тем, стесненные условия производства работ, отсутствие подъездных путей и ограниченные площади для складирования материалов в зоне работ объективно ограничивают возможность дальнейшего наращивания ресурсов и не позволяют существенно сократить сроки выполнения оставшегося объема работ.

С учетом изложенного считаем технически и организационно обоснованным перенос выполнения оставшихся работ на весенний период, при достижении среднесуточной температуры воздуха порядка 0 °С, что обеспечит оттаивание грунта и снежного покрова и позволит вернуться к нормативным срокам производства работ в рамках предоставляемых технологических окон без увеличения рисков для эксплуатации железнодорожной инфраструктуры завода. В переходный период до наступления указанных условий ООО «КиКГЕОСТРОЙ» готово организовать поставку и предварительное складирование материалов, а также выполнить возможные подготовительные работы, не влияющие на эксплуатацию путей.

На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность продления срока выполнения работ по договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 до 30.04.2026 года.

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.