

Исх № 032-К от 09.08.2023г.

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О согласовании ГПР по объекту пути 417

Уважаемый Ярослав Игоревич

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Направляем скорректированный график производства работ по Договору №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. Данный график выполнен по итогам согласований конечных дат передачи Заказчиком ключевых мест производства работ, а также очередности производства работ с учетом режима работы действующего предприятия.

Приложение 1 – График производства работ по договору №МВМ/03-07 от 03.07.2023г.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

«Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Авг '23 31 07 14 21	Сен '23 28 04 11 18 25	Окт '23 02 09 16 23	Ноя '23 30 06 13 20	Дек '23 27 04 11 18 25	Ян
1	Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера	126 дней	03.08.23	27.12.23						
2	Аванс	0 дней	08.08.23	08.08.23	08.08					
3	Поставка материалов на захватку №1	0 дней	08.08.23	08.08.23	08.08					
4	Поставка материалов на захватку №4	0 дней	10.08.23	10.08.23	10.08					
5	Поставка материалов на захватку №5	0 дней	10.08.23	10.08.23	10.08					
6	Поставка материалов на захватку №6	0 дней	10.08.23	10.08.23	10.08					
7	Поставка материалов на захватку №7	0 дней	08.08.23	08.08.23	08.08					
8	Поставка материалов на захватку №8	0 дней	21.08.23	21.08.23		21.08				
9	Поставка материалов на захватку №9	0 дней	11.09.23	11.09.23			11.09			
10	Поставка сэндвич-панелей на 121 цех	60 дней	07.08.23	14.10.23						
11	Перенос бытовки и шлаббаума	0 дней	01.09.23	01.09.23		01.09				
12	Поставка стрелок и рельс	0 дней	11.09.23	11.09.23			11.09			
13	Передача очистных сооружений	0 дней	03.08.23	03.08.23	03.08					
14	Срезка труб с эстакады вдоль пути №75 и старой котельной	0 дней	14.08.23	14.08.23		14.08				
15	Демонтаж цеха №75	18 дней	07.08.23	26.08.23						
16	Демонтаж цеха №75	15 дней	07.08.23	23.08.23						
17	Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь)	3 дней	24.08.23	26.08.23						
18	Демонтаж эстакады вдоль пути №17	5 дней	14.08.23	18.08.23						
19	Демонтаж опор и фундаментов	5 дней	14.08.23	18.08.23						
20	Захватка №1	53 дней	24.08.23	24.10.23						
21	Переустройство газа	53 дней	24.08.23	24.10.23						
22	Удаление поросли	3 дней	24.08.23	26.08.23						
23	Переустройство газа в районе 75 склада	10 дней	28.08.23	07.09.23						
24	Переустройство оставшегося участка	40 дней	08.09.23	24.10.23						
25	Захватка №3	10 дней	14.08.23	24.08.23						
26	Демонтаж склада ГСМ	10 дней	14.08.23	24.08.23						
27	Захватка №4	20 дней	14.08.23	05.09.23						
28	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31	20 дней	14.08.23	05.09.23						
29	Захватка №5	35 дней	10.08.23	19.09.23						
30	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А	35 дней	10.08.23	19.09.23						
31	Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9	35 дней	10.08.23	19.09.23						
32	Хозбытовая канализация (К1) на участке К9-К9б	35 дней	10.08.23	19.09.23						
33	Захватка №6	47 дней	10.08.23	03.10.23						
34	131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А	30 дней	10.08.23	13.09.23						

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Гantt chart timeline																															
					Авг '23							Сен '23							Окт '23							Ноя '23							Дек '23			
					31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08								
35	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дней	11.09.23	03.10.23																																
36	Захватка №7	80 дней	07.08.23	07.11.23																																
37	Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121	1 день	07.08.23	07.08.23																																
38	131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121	2 дней	08.08.23	09.08.23																																
39	Демонтаж цеха 121/18	38 дней	07.08.23	19.09.23																																
40	АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей	20 дней	16.10.23	07.11.23																																
41	Захватка №8	20 дней	11.09.23	03.10.23																																
42	131-23-АС-4 переустройство эстакады	20 дней	11.09.23	03.10.23																																
43	Захватка №9	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
44	131-23-НБК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
45	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
46	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
47	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
48	131-23-НБК5. Ливневая канализация (перенос колодца14)	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
49	131-23-НБК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
50	131-23-НБК5.Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
51	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
52	131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13	45 дней	20.09.23	10.11.23																																
53	Захватка №10	20 дней	20.09.23	12.10.23																																
54	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	20 дней	20.09.23	12.10.23																																
55	Захватка №11	55 дней	14.08.23	16.10.23																																
56	Демонтаж здания очистных	25 дней	14.08.23	11.09.23																																
57	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А	30 дней	12.09.23	16.10.23																																
58	131-23-НБК5. Ливневая канализация (кол.26-27)	30 дней	12.09.23	16.10.23																																
59	Захватка №12 (Трансбордер)	69 дней	08.08.23	26.10.23																																
60	131-23-АС2. Перенос забора	25 дней	08.08.23	05.09.23																																
61	131-23-НБК1. Наружные сети водопровода и канализации	25 дней	12.08.23	09.09.23																																

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Авг '23	Сен '23	Окт '23	Ноя '23	Дек '23	Ян
					31 07 14 21	28 04 11 18	25 02 09 16 23	30 06 13 20	27 04 11 18	25 01
62	131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения	32 дней	12.08.23	18.09.23						
63	131-23-АС1. Переустройство Трансбордера	45 дней	18.08.23	09.10.23						
64	131-23-ГП1. Генеральный план	15 дней	10.10.23	26.10.23						
65	Ж/д пути	108 дней	24.08.23	27.12.23						
66	Работы в районе обкаточного пути	46 дней	24.08.23	16.10.23						
67	Переустройство контактной сети	20 дней	24.08.23	15.09.23						
68	Демонтаж старогондней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевода №40)	4 дней	24.08.23	28.08.23						
69	Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.)	4 дней	24.08.23	28.08.23						
70	Устройство пути вместо стрелочного перевода №8 (80 п.м.)	7 дней	29.08.23	05.09.23						
71	Устройство стрелочного перевода №40	8 дней	11.09.23	19.09.23						
72	Устройство стрелочного перевода №41	8 дней	11.09.23	19.09.23						
73	Устройство стрелочного перевода №42	8 дней	20.09.23	28.09.23						
74	Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м)	7 дней	29.09.23	06.10.23						
75	Устройство ж/д путей до ГП№44	7 дней	29.09.23	06.10.23						
76	Устройство ГП№44	8 дней	07.10.23	16.10.23						
77	Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30)	20 дней	17.10.23	08.11.23						
78	Переустройство пути №17	42 дней	09.11.23	27.12.23						
79	Устройство стрелочного перевода №46	7 дней	09.11.23	16.11.23						
80	Устройство стрелочного перевода №48	7 дней	17.11.23	24.11.23						
81	Устройство стрелочного перевода № 50	7 дней	25.11.23	02.12.23						
82	Устройство ж/д путей №32,34,36	17 дней	04.12.23	22.12.23						
83	Установка тупиков №1,2,3	4 дней	23.12.23	27.12.23						
84	Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31)	25 дней	31.10.23	28.11.23						
85	Устройство стрелочного перевода №43	8 дней	29.11.23	07.12.23						
86	Устройство стрелочного перевода №45	8 дней	08.12.23	16.12.23						
87	Устройство стрелочного перевода №47	8 дней	08.12.23	16.12.23						
88	Переустройство СП №22 (путь 23)	7 дней	20.09.23	27.09.23						
89	Демонтаж стрелочного перевода №22	3 дней	20.09.23	22.09.23						
90	Устройсто ж/д пути вместо сп.№22	4 дней	23.09.23	27.09.23						
91	Переустройство СП №14 (путь 18)	9 дней	09.11.23	18.11.23						
92	Демонтаж стрелочного перевода №16	4 дней	09.11.23	13.11.23						
93	Демонтаж стрелочного перевода №14	4 дней	09.11.23	13.11.23						
94	Устройсто ж/д пути вместо сп.№14	4 дней	14.11.23	17.11.23						
95	Установка тупика №4	1 день	18.11.23	18.11.23						