

Исх № 100-К от 21.12.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О переустройстве кабельных линий возле цеха 417

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Настоящим сообщаем, что при проведении земляных работ для устройства сети канализации и земляного полотна под ж/д пути 31 согласно разделам рабочей документации 131-23-НВК4 «Переустройство хозяйственно-бытовой канализации» и 131-23-НВК5 «Переустройство ливневой канализации» в районе стрелочного перевода №45 были обнаружены 17 кабельных линий направлением ММЗ (ПК6+50) - цех 417 не отраженные на геоподоснове. Часть найденных линий являются действующими, а глубина их заложения не позволяет выполнить переустройство проектных труб в соответствии с проектом.

В целях устранения действующих кабельных линий необходимо выполнить их вынос в зону и на отметку, не препятствующую проведению текущих работ согласно рабочей документации. Работы необходимо произвести с укладкой новых кабелей АСБл 3х95 аналогично переключаемым ААШВ (в настоящее время не производятся).

Так же в зоне производства работ по устройству стрелочных переводов СП45 и СП47 согласно рабочей документации 131-23-ПЖ «Железнодорожные пути» были обнаружены 3 действующих кабельных линии проходящих вдоль демонтируемой трубной эстакады. Данные кабельные линии подлежат переустройству в рамках смежного проекта, но по состоянию на 20.12.2023г. не переложены. В целях профилактики безаварийной эксплуатации сетей необходимо выполнить защиту указанных кабелей разборными трубами ПЭ диаметром 110 мм на участке протяженностью 15 м, таким образом общая длина применяемых футляров составит 45 м.

Во избежание срыва сроков производства работ наша организация приступила к выполнению указанных выше работ, не предусмотренных договором, однако переустройство данных коммуникаций может незначительно повлиять на директивные сроки завершения по устройству пути 31 с 27.12.2023г. по 29.12.2023г..

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.