

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 116-К от 02.02.2024г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Степнову А.Б.

Копия:

Генеральному директору
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

Ковалеву К.Ю.

О согласовании увеличения размера авансирования

Уважаемый Андрей Борисович!

ООО «КИКГЕОСТРОЙ» на основании заключенного договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. осуществляет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Сообщаем Вам, что стоимость оказания услуг по Договору составляет **513 900 000** рублей, **00** копеек с НДС 20% Договором предусмотрено авансирование в размере **30%**, что соответствует **154 170 000** рублей, **00** копеек. По состоянию на сегодняшний день все выплаты по авансированию составляют **154 170 000** рублей, **00** копеек.

Дополнительно сообщаем, что в процессе производства работ вносятся изменения в рабочую документацию в связи с чем сметная документация, находится в процессе корректировки и окончательно не согласована. Также сообщаем, что сумма оперативного выполнения по договору составляет **149 321 000** рублей, **00** копеек, сумма авансированных, но еще не поставленных материалов и оборудования **50 500 000** рублей, **00** копеек.

Принимая во внимание отсутствие возможности закрытия актов выполненных работ по форме КС-2 и оплат по ним, просим Вас рассмотреть возможность увеличения авансирования до **256 950 000,00** руб. **00** копеек, что составляет 50% от суммы договора и произвести выплату аванса в размере **102 780 000,00** руб. **00** копеек в ближайшее время, без предоставления банковской гарантии. Увеличение авансирования необходимо для завершения строительно-монтажных работ и запуска технологического процесса.

С нашей стороны гарантируем, что после согласования проектно-сметной документации акты выполненных работ по форме КС-2 в комплекте с исполнительной документацией будут предоставлены в кратчайшие сроки.

Генеральный директор

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кessler