

Исх № 244-К от 22.07.2024г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Степнову А.Б.

*О дополнительном соглашении
к договору МВМ/19-07 от 19.07.23г*

Уважаемый Андрей Борисович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Для завершения формирования комплектов исполнительной документации и сдачи-приемки выполненных работ просим рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к договору №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. в части продления сроков завершения работ до 31.08.2024г.

Приложение:

1. Дополнительное соглашение № 8 от 22.07.2024г. к договору генерального строительного подряда №МВМ/19-07 от 19.07.2023г.

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8
К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № MBM/19-07 от 19 июля 2023 г.

г. Мытищи

«22» июля 2024 г.

Акционерное общество «Метровагонмаш» (сокращенное наименование АО «Метровагонмаш»), в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КикГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «КикГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кessler Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 8 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № MBM/19-07 от 19 июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

_____ А.Б. Степнов

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»

_____ Ю.Ф. Кessler



Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2024												Кв. 3, 2024	
					Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл		
41	Заделка оконного проёма	5 дней	18.12.23	22.12.23														
42	Заполнение проёмов	4 дней	23.12.23	27.12.23														
43	Железнодорожные пути (130-23-ПЖ)	100 дней	29.09.23	23.01.24														
44	Земляные работы	30 дней	29.09.23	02.11.23														
45	Устройство пути №1 (66 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24														
46	Устройство пути №2 (40 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24														
47	Устройство пути №3 (156,39 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24														
48	Устройство пути №4 (97,20)	40 дней	08.12.23	23.01.24														
49	Работы в осях 1-14/А-Б	190 дней	17.10.23	24.05.24														
50	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	40 дней	17.10.23	01.12.23														
51	Кабельные лотки	10 дней	17.10.23	27.10.23														
52	Поставка ворот	0 дней	20.11.23	20.11.23														
53	Заполнение проёмов (ворота А/2 -А/3)	10 дней	20.11.23	30.11.23														
54	Отделочные работы	30 дней	28.10.23	01.12.23														
55	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	185 дней	23.10.23	24.05.24														
56	Монтаж воздуховодов в осях 1-14/А-Б	20 дней	23.10.23	14.11.23														
57	Теплоснабжение	20 дней	02.05.24	24.05.24														
58	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	40 дней	17.10.23	01.12.23														
59	Низковольтное оборудование	20 дней	17.10.23	08.11.23														
60	Кабельные линии	20 дней	17.10.23	08.11.23														
61	Светотехническое оборудование	20 дней	09.11.23	01.12.23														
62	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	20 дней	16.11.23	08.12.23														
63	Кабельные линии	20 дней	16.11.23	08.12.23														
64	Низковольтное оборудование	20 дней	16.11.23	08.12.23														
65	Устройство временной перегородки по оси 14	10 дней	02.12.23	13.12.23														
66	Внутренние системы водоснабжения и канализации (130-23-ВК)	45 дней	20.12.23	09.02.24														
67	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	45 дней	20.12.23	09.02.24														
68	Горячее водоснабжение Т3, Т4	45 дней	20.12.23	09.02.24														
69	Противопожарный водопровод В2	45 дней	20.12.23	09.02.24														
70	Бытовая канализация К1	45 дней	20.12.23	09.02.24														
71	Воздухоснабжение (130-23-ВС)	55 дней	17.10.23	19.12.23														
72	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23														
73	Монтаж трубопроводов	30 дней	23.10.23	25.11.23														
74	Оборудование	20 дней	27.11.23	19.12.23														
75	Наружные сети канализации (130-23-НК)	40 дней	17.10.23	01.12.23														
76	Демонтажные работы	10 дней	17.10.23	27.10.23														
77	Наружная хозяйственно-бытовая канализация К1.	20 дней	28.10.23	20.11.23														
78	Восстановительные работы	10 дней	21.11.23	01.12.23														
79	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ1)	40 дней	20.12.23	03.02.24														
80	Отопление	40 дней	20.12.23	03.02.24														
81	Теплоснабжение установки П1	40 дней	20.12.23	03.02.24														

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
82	Вентиляция	40 дней	20.12.23	03.02.24
83	Система ДУ1	35 дней	20.12.23	29.01.24
84	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24
85	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-OB2)	128 дней	17.10.23	13.03.24
86	Вентиляция	128 дней	17.10.23	13.03.24
87	Монтаж воздуховодов в осях 17-33/Б-В - 17-33/А-Б	40 дней	17.10.23	01.12.23
88	Монтаж воздуховодов в осях 1-17/Б-В - 1-17/А-Б	40 дней	02.12.23	17.01.24
89	Монтаж ФВУ в осях 1-17/Б-В	30 дней	26.12.23	29.01.24
90	Монтаж ФВУ в осях 17-33/Б-В	30 дней	06.01.24	09.02.24
91	Монтаж и обвязка вентиляционного оборудования в венткамерах и на кров.	45 дней	22.01.24	13.03.24
92	Теплоснабжение	45 дней	17.01.24	08.03.24
93	АБК. Вентиляция и кондиционирование (130-23-OB3)	85 дней	21.11.23	27.02.24
94	Отопление	70 дней	21.11.23	09.02.24
95	Монтаж магистральных трубопроводов	25 дней	21.11.23	19.12.23
96	Монтаж и подключение радиаторов	45 дней	20.12.23	09.02.24
97	Вентиляция	85 дней	21.11.23	27.02.24
98	Монтаж воздуховодов	50 дней	21.11.23	17.01.24
99	Монтаж и обвязка оборудования вентиляции	35 дней	18.01.24	27.02.24
100	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24
101	Монтаж кондиционирования	35 дней	20.12.23	29.01.24
102	Пожарная сигнализация (130-23-ПС)	94 дней	27.12.23	13.04.24
103	Монтаж оборудования	50 дней	16.02.24	13.04.24
104	Прокладка кабельных трасс	50 дней	27.12.23	22.02.24
105	Структурированная кабельная сеть (130-23-СКС)	50 дней	20.12.23	15.02.24
106	Оборудование	50 дней	20.12.23	15.02.24
107	Кабельные линии	50 дней	20.12.23	15.02.24
108	Система охранного телевидения (130-23-COT)	110 дней	08.12.23	13.04.24
109	Оборудование	50 дней	16.02.24	13.04.24
110	Кабельные линии	50 дней	08.12.23	03.02.24
111	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА1)	15 дней	13.05.24	29.05.24
112	Оборудование	14 дней	13.05.24	28.05.24
113	Кабельные линии	15 дней	13.05.24	29.05.24
114	Цех №8. Устройства автоматики (130-23-УА2)	100 дней	15.11.23	09.03.24
115	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24
116	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24
117	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА3)	100 дней	15.11.23	09.03.24
118	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24
119	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24
120	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ1)	10 дней	25.05.24	05.06.24
121	Низковольтное оборудование	10 дней	25.05.24	05.06.24
122	Кабельные линии	10 дней	25.05.24	05.06.24
123	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	124 дней	18.10.23	09.03.24
124	Земляные работы	10 дней	18.10.23	28.10.23

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	23	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Кв. 3 2024	Авг	Сен
125	Ввод кабельных линий в здание	15 дней	30.10.23	15.11.23																
126	Кабельные линии	80 дней	08.12.23	09.03.24																
127	Низковольтное оборудование	80 дней	08.12.23	09.03.24																
128	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМЗ)	105 дней	21.11.23	21.03.24																
129	Низковольтное оборудование	80 дней	21.11.23	21.02.24																
130	Кабельные линии	80 дней	21.11.23	21.02.24																
131	Заземление	80 дней	20.12.23	21.03.24																
132	Цех №8. Наружное освещение (130-23-ЭН)	45 дней	23.10.23	13.12.23																
133	Низковольтное оборудование	30 дней	23.10.23	25.11.23																
134	Кабельные линии	30 дней	23.10.23	25.11.23																
135	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																
136	Светотехническое оборудование	30 дней	09.11.23	13.12.23																
137	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	85 дней	09.11.23	15.02.24																
138	Низковольтное оборудование	60 дней	08.12.23	15.02.24																
139	Кабельные линии	60 дней	08.12.23	15.02.24																
140	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																
141	Светотехническое оборудование	60 дней	09.11.23	17.01.24																
142	АБК. Электрическое освещение (130-23-ЭО2)	60 дней	21.11.23	29.01.24																
143	Низковольтное оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																
144	Кабельные линии	60 дней	21.11.23	29.01.24																
145	Светотехническое оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																
146	Пуско-наладочные работы	16 дней	30.05.24	17.06.24																
147	Комплексная наладка смонтированного оборудования	16 дней	30.05.24	17.06.24																
148	Устранение замечаний	39 дней	17.06.24	31.07.24																
149	Сдача исполнительной документации	54 дней	01.07.24	31.08.24																

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
/Ю.Ф. Кесслер/