



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Генеральному директору

ООО СТК «Краус»

Акимовой Е.А.

Исх. № 49 от 29.03.2024

Уважаемая Елена Александровна!

Между ООО СТК «Краус» (поставщик) и ООО «ШЕЛПРОКК» (покупатель) заключен договор № СТК 24/870 от 13.02.2024 (далее – договор) на поставку модульных зданий. По договору предусмотрены следующие сроки выполнения обязательств поставщика:

Срок изготовления - 25 (двадцать пять) рабочих дней после поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика, который был осуществлён 21 февраля 2024г.	29 марта 2024г.
Поставка Товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления промежуточного платежа, который осуществляется по получению уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке.	02 апреля 2024г. (при условии получения уведомления о готовности Товара к отгрузке и оплаты промежуточного платежа 29 марта 2024г.)
Сборка и установка Товара осуществляются в течение- (5) пяти календарных дней с момента поставки	07 апреля 2024г.

27 марта 2024г. в адрес ООО «ШЕЛПРОКК» поступил телефонный звонок от главного инженера ООО СТК «Краус» Жихарева Владимира Дмитриевича, который сообщил, что срок поставки по договору срывается. Жихаревым В.Д. был озвучен новый срок поставки 12 апреля 2024г. Таким образом сборка и установка модульных зданий с учетом нового срока поставки отодвигается на 17 апреля 2024г.

Срыв сроков поставки, сборки и установки модульных зданий влечет за собой нарушение сроков по графику производства работ ООО «ШЕЛПРОКК» перед структурами АО «Трансмашхолдинг» (в соответствии с директивными указаниями АО «Метровагонмаш» строящийся объект должен быть сдан к 14 апреля 2024г.) и несет для нашей компании финансовые и репутационные потери.

В соответствии с п.6.2. договора № СТК 24/870 от 13.02.2024 за просрочку поставки товара покупатель вправе потребовать от поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости такого товара. Таким образом, согласно новому озвученному сроку поставки 12.04.2024, размер неустойки составит $(4\,046\,000,00 \cdot 0,1\% \cdot 10 \text{ календарных дней})$ 4 046,00 рублей.

Поскольку срок поставки модульных зданий Вашего производства лежит на критическом пути реализации всего проекта, то срыв сроков повлияет на завершение всех работ по проекту и увеличит их пропорционально количеству дней задержки вашей поставки. Таким образом, наша компания понесет дополнительные накладные затраты в размере 1 563 103,45 рублей за 10 дней.

В случае отсутствия поставки в срок до 02.04.2024 в Ваш адрес будет направлена претензия на возмещение убытков. При вашем отказе от возмещения мы обратимся в суд и направим письмо в АО «Трансмашхолдинг» для принятия мер к вашему предприятию, как к недобросовестному поставщику в рамках всех структур холдинга.

Генеральный директор



Бусел Е.А.