



ЕВРОХИМ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ООО «ЕТУ»

_____/ Липинский И.В./

« ____ » _____ 2026

Дата совещания: 05.02.2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора по капитальному строительству

АО «Портовый альянс»

_____/ Куницкий В.А. /

« ____ » _____ 2026

ПРОТОКОЛ

совещания Штаба по реализации проектов

«Терминал по перевалке минеральных удобрений и наливных грузов в морском порту Усть-Луга»

г. Кингисепп

ПОВЕСТКА ВОПРОСОВ К ОБСУЖДЕНИЮ:

№	Вопросы	Решение (проект)	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание
Общие вопросы					
1.	Доклад: Вопросы производственной безопасности, количество проверок.	1.1 В январе выявлено 125 опасных условий, 46 опасных действий. Отмечено - в январе 2026 было проведено 39 проверок, выявлено 169 нарушений требований ОТиПБ, из которых не устранено 112. 1.2 Требуется полное соблюдение порядка проведения работ, предусматривающего обязательное оформление наряда-допуска. 1.3 Необходимо принять все возможные меры, направленные на обеспечении безопасности труда.	ООО «ЕТУ» Клементьев А.В.		Статистика нарушений показывает отрицательную динамику
2.	Доклад: Общие вопросы.	2.1 Подрядчикам обеспечить соблюдение установленных правил при складировании материалов.	ООО «ЕТУ» Скопина В.Н.		
Поставка					
3.	Доклад: Поставка оборудования и материалов.	3.1 Сроки поставки основного вентиляционного оборудования Транспортно-конвейерной системы.	ООО «ЕТУ» Колечкин М.С.	3.1 – 25.02-25.03.2026	
4.	Доклад: Поставка РНМ.	4.1 Срок поставки магнитных сепараторов. 4.2 Срок поставки аспирационных систем.	ООО «ЕТУ» Колечкин М.С.	4.1 – 15.02.2026 4.2 – 10.02.2026	
СМР					
Железнодорожный фронт					
5.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	5.1 Численность рабочего персонала на площадке – 64 человека. 5.2 Завершить железнодорожные работы без учета благоустройства. 5.3 Предоставить скорректированный КСГ.	ООО «Сфера-строй»	5.2 – 30.03.2026 5.3 – 10.02.2026	Модернизация ж/д путей Этапа 1.1
СРВ, Трансбордер, Тоннель					
6.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	6.1 Численность рабочего персонала на площадке – 22 человека. 6.2 Завершить работы ЭП-1. 6.3 Завершить бетонные работы СРВ. 6.4 Завершить все работы.	ООО «СПС»	6.2 – 28.02.2026 6.3 – 15.02.2026 6.4 – 25.03.2026	Монтаж К/Ж
7.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	7.1 Численность рабочего персонала на площадке – 84 человек. 7.2 Обеспечить мобилизацию 20 человек. 7.3 Завершить работы ЭП-1 за неделю с момента поставки металлопроката. 7.4 Сформировать бригаду по оперативному устранению дефектов. 7.5 Сформировать и предоставить график по передаче стройготовности электропомещений.	ООО «ССК» ООО «ЕТУ»	7.2 – 10.02.2026 7.5 – 16.02.2026	Монтаж М/К
8.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	8.1 Провести проверку участков, где планируются работы, с целью выявления и оперативного устранения любых несоответствий. 8.2 Сформировать и предоставить график работ по заливке перекрытий СРВ.	ООО «Стройуникс» ООО «ЕТУ»	8.1 – 20.02.2026 8.2 – 16.02.2026	Архитектурные решения

9.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	9.1 Численность рабочего персонала на площадке – 25 человек. 9.2 Обеспечить мобилизацию до 35 человек. 9.3 Предоставить техническое решение по установке нацельников.	ООО «Вектор-РК»	9.3 – 25.02.2026	Архитектурные решения
10.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	10.1 Численность рабочего персонала на площадке – 98 человек. 10.2 Обеспечить мобилизацию в размере 15 человек. 10.3 Завершить отделочные работы СРВ.	ООО «Конструктив 78»	10.2 – 16.02.2026 10.3 – 28.02.2026	Отделочные работы
11.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	11.1 Численность рабочего персонала на площадке – 76 человек. 11.2 Обеспечить мобилизацию до 350 человек. 11.3 Сформировать и предоставить график по передаче стройготовности электропомещений.	ООО «ЭЦМ» ООО «ЕТУ»	11.2 – 03.2026 11.3 – 16.02.2026	Электромонтажные работы
12.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	12.1 Численность рабочего персонала на площадке – 33 человека. 12.2 Обеспечить мобилизацию до 60 человек. 12.3 Предоставить график поставки материалов. 12.4 Рассмотреть возможность замены шкафов на аналог. 12.5 Совместно составить ведомость необходимых материалов.	ООО «Альянс Сервис» ООО «ЕТУ»	12.2 – 01.03.2026 12.3 – 10.02.2026 12.4 – 16.02.2026 12.5 – 10.02.2026	Системы пожаротушения
13.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	13.1 Численность рабочего персонала на площадке – 7 человек. 13.2 Обеспечить мобилизацию 9 человек. 13.3 Предоставить график закупки вентиляции.	ООО «РОМЕКС»	13.2 – 11.02.2026 13.3 – 15.02.2026	Кондиционирование, вентиляция
ПС-1, ПС-2, ПС-3, Приводная станция					
14.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	14.1 Приступить к кровле ПС-3. 14.2 Приступить к монтажу водосточных систем. 14.3 Завершить монтаж стен ПС-3.	ООО «Конструктив 78»	14.1 – 09.02.2026 14.2 – 10.02.2026 14.3 – 07.02.2026	Отделочные работы
15.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	15.1 Предоставить отчет о коллизиях в РД и КД.	ООО «ЭЦМ»	15.1 – 16.02.2026	Электромонтажные работы
16.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	16.1 Численность рабочего персонала на площадке – 32 человек. 16.2 Завершить работы ПС-1. 16.3 Завершить работы ПрС. 16.4 Завершить работы КГ-11 за неделю с момента сдачи стройготовности. 16.5 Провести совещание о выполнении дополнительных объемов.	ООО «УралПромЭнерго»	16.2 – 20.02.2026 16.3 – 28.02.2026	АКЗ и ОГЗ
КГ-1, КГ-2/7, КГ-3					
17.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	17.1 Численность рабочего персонала на площадке – 41 человек. 17.2 Поставка материала. (сдерживающий фактор) 17.3 Предоставить площадку под складирование. 17.4 Предоставить доступ к информации о поставках.	ООО «НьюТЭК» ООО «ЕТУ»	17.2 – 10.03.2026 17.3 – 20.02.2026	Монтаж М/К КГ-2/7
18.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	18.1 Завершить работы КГ-2/7 КМ-1. 18.2 Завершить работы КГ-2/7 КМ-2.	ООО «ССК»	18.1 – 28.02.2026 18.2 – 20.03.2026	Монтаж М/К КГ-2/7
19.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	19.1 Мобилизация до 15 человек.	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	19.1 – 10.02.2026	Монтаж М/К КГ-3

		19.2 Предоставить доступ к информации о поставках. 19.3 Поставить металл для продолжения работы.	ООО «ЕТУ»	19.3 – 20.02.2026	
Кабельная эстакада, местные кабельные трассы					
20.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	20.1 Провести подготовительные работы по кабельным трассам.	ООО «ЭЦМ»		Электромонтажные работы
		20.2 Выполнить 8 свай безригельной эстакады.	ООО «ЕТУ»	20.2 – 20.02.2026	
АБК, МПП, РММ, Ангар ТМЦ					
21.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	21.1 Завершить монтаж Ангара ТМЦ.	ООО «Конструктив 78»	21.1 – 28.02.2026	Монтаж К/Ж, К/М, Отделочные работы
22.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	22.1 Численность рабочего персонала на площадке – 22 человека. 22.2 Завершить поставку оборудования Huawei. 22.3 Завершить работы создания интернет-инфраструктуры.	ООО «НИЦ «ФОРС»	22.2 – 20.02.2026 22.3 – 28.02.2026	Внутриплощадочные слаботочные сети связи и сигнализации
23.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	23.1 Численность рабочего персонала на площадке – 40 человек. 23.2 Завершить работы АБК.	ООО «Ивест Проект»	23.2 – 15.03.2026	Монтаж инженерных сетей
24.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	24.1 Завершить работы АБК.	ООО «РОМЕКС»	24.1 – 20.03.2026	Кондиционирование, вентиляция
Купольные склады 1-8, Электропомещение, КГ-8, КГ-9, КГ-10					
25.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	25.1 Завершить работы Надкупольной галереи.	ООО «Вектор-РК»	25.1 – 28.02.2026	Архитектурные решения
Крытый склад 1, КГ-4, КГ-5, КГ-6, ПС-4, ПС-5					
26.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	26.1 Численность рабочего персонала на площадке – 25 человек. 26.2 Завершить перекрытия ПС-5. 26.3 Завершить работы КГ-6.	ООО «ЭРА КОНСТРАКШН»	26.2 – 20.02.2026 26.3 – 15.03.2026	Монтаж К/Ж
		26.4 Заключить договор по монтажу приводной башни КС-2.	ООО «ЕТУ»		
27.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	27.1 Завершить работы Приводной башни КС-1.	ООО «ССК»	27.1 – 15.02.2026	Монтаж М/К, К/Д, ПУ
28.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	28.1 Численность рабочего персонала на площадке – 11 человек. 28.2 Согласовать техническое решение. 28.3 Заключить ДС об изменении объемов работ.	ООО «СК «Северный путь»		Монтаж путей кранов
			ООО «ЕТУ»	28.2 – 20.02.2026 28.3 – 20.02.2026	
Очистные сооружения					
29.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	29.1 Завершить все работы.	ООО «Конструктив 78»	29.1 – 30.03.2026	Монтаж К/М

30.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	30.1 Завершить все работы.	ООО «Инвест Проект»	30.1 – 28.02.2026	Монтаж технологического оборудования
31.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	31.1 Завершить все работы.	АО «ЭКОС»	31.1 – 30.03.2026	Монтаж технологического оборудования
Благоустройство, Инженерные сети					
32.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	32.1 Завершить работы НВК в рамках переустройства ж/д путей.	ООО «Конструктив 78»	32.1 – 28.02.2026	НВК в рамках переустройства ж/д путей
33.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	33.1 Численность рабочего персонала на площадке – 6 человек. 33.2 Обеспечить мобилизацию до 12 человек (4 мех. звеньев).	ООО «РСК»	33.2 – 20.02.2026	Благоустройство
Пусконаладочные работы					
34.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	34.1 Поставить под напряжение ТП-2/3,6.	ООО «АТЭ»	34.1 – 28.02.2026	ПНР
35.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	35.1 Предоставить дорожную карту со сроками. 35.2 Приступить к испытаниям.	ООО «СК «Юнипром»	35.1 – 12.02.2026 35.2 – 28.02.2026	ПНР

Секретарь: ведущий специалист ООО «ЕТУ»



Качур Д.Ю.