



ЕВРОХИМ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ООО «ЕТУ»

_____/ Липинский И.В./
«__» _____ 2026

Дата совещания: 28.04.2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора по капитальному строительству
АО «Портовый альянс»
_____/ Куницкий В.А. /
«__» _____ 2026

ПРОТОКОЛ

совещания Штаба по реализации проектов

«Терминал по перевалке минеральных удобрений и наливных грузов в морском порту Усть-Луга»

г. Кингисепп

ПОВЕСТКА ВОПРОСОВ К ОБСУЖДЕНИЮ:

№	Вопросы	Решение (проект)	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание
Общие вопросы					
1.	Доклад: Общие вопросы.	1.1 Обеспечить стройготовность для проведения пусконаладочных работ согласно графику. 1.2 Обеспечить исполнение пунктов по предоставлению МСИ.	ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.	1.1 – 01.06.2026	
2.	Доклад: Вопросы производственной безопасности, количество проверок.	2.1 В апреле проведено 37 проверок, выявлено 116 нарушений требований ОТиПБ, из которых не устранено 74. 2.2 Требуется полное соблюдение порядка проведения работ на высоте. 2.3 Обеспечить исполнение правил дорожного движения.	ООО «ЕТУ» Клементьев А.В.		Статистика нарушений показывает отрицательную динамику
СМР					
Минеральные удобрения					
СРВ, Трансбордер, Тоннель					
3.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	3.1 Завершить монтаж ограждающих конструкций.	ООО «ССК»	3.1 – 05.05.2026	Монтаж М/К
4.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	4.1 Обеспечить мобилизацию одного звена для выполнения монтажа светопрозрачных панелей.	ООО «Стрейуникс»	4.1 – 05.05.2026	Архитектурные решения
5.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	5.1 Завершить стяжку полов на отметке -7.	ООО «Конструктив 78»	5.1 – 11.05.2026	Монтаж К/Ж, Отделочные работы
6.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	6.1 Приступить к монтажу стопорного подвагонного устройства. 6.2 Завершить все работы по СРВ, Трансбордеру и Тоннелю. 6.3 Предоставить график по монтажу Аспирационных установок.	ООО «АЛЕКОН-РУС»	6.1 – 29.04.2026 6.2 – 01.06.2026 6.3 – 05.05.2026	Монтаж ОТО
		6.4 Обеспечить поставку метизов.	ООО «ЕТУ»	6.4 – 20.05.2026	
7.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	7.1 Обеспечить готовность ЭП-1 для постановки под напряжения. 7.2 Решить проектные коллизии по подключению Аспирационных установок.	ООО «ЭЦМ»	7.1 – 01.06.2026 7.2 – 10.05.2026	Электромонтажные работы
8.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	8.1 Завершить работы на отметке -13.	ООО «Альянс Сервис»	8.1 – 20.05.2026	Системы пожаротушения
		8.2 Завершить все работы по СРВ, Трансбордеру и Тоннелю.		8.2 – 01.06.2026	
		8.3 Завершить монтаж систем пожаротушения в ЭП-1.		8.3 – 01.06.2026	
		8.4 Предоставить график мобилизации.		8.4 – 05.05.2026	
9.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	9.1 Завершить все работы по СРВ, Трансбордеру и Тоннелю.	ООО «РОМЕКС»	9.1 – 15.06.2026	Кондиционирование, вентиляция
		9.2 Предоставить график поставки.		9.2 – 10.05.2026	


10.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	10.1 Предоставить график выполнения работ.	ООО «Строительные системы»	10.1 – 30.04.2026	Монтаж ж/д путей
Купольные склады 1-8, Электропомещение, КГ-8, КГ-9, КГ-10					
11.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	11.1 Завершить гидроизоляцию купольных складов.	ООО «ЭРА КОНСТРАКШН»	11.1 – 30.04.2026	Монтаж К/Ж, Гидроизоляция Купольных складов
12.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	12.1 Завершить работы по Надкупольной галерее.	ООО «Вектор-РК»	12.1 – 12.05.2026	Отделочные работы Купольных складов
13.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	13.1 Завершить отделочные работы.	ООО «Конструктив 78»	13.1 – 25.05.2026	Отделочные работы
14.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	14.1 Обеспечить мобилизацию 40 человек.	ООО «НИЦ «ФОРС»	14.1 – 15.05.2026	Внутриплощадочные слаботочные сети связи и сигнализации
ПС-1, ПС-2, ПС-3, Приводная станция					
15.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	15.1 Завершить все работы.	ООО «Стройуникс»	15.1 – 30.05.2026	Архитектурные решения
16.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	16.1 Завершить отделочные работы.	ООО «Конструктив 78»	16.1 – 31.05.2026	Отделочные работы
17.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	17.1 Обеспечить мобилизацию 6 человек для выполнения работ на ПС-2. 17.2 Завершить работы по монтажу вентиляции и кондиционирования.	ООО «РОМЕКС»	17.1 – 05.05.2026 17.2 – 30.05.2026	Кондиционирование, вентиляция
18.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	18.1 Завершить работы по ПС-2. 18.2 Предоставить график мобилизации.	ООО «НИЦ «ФОФС»	18.1 – 30.05.2026 18.2 – 10.05.2026	Внутриплощадочные слаботочные сети связи и сигнализации
КГ-1, КГ-2/7, КГ-3					
19.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	19.1 Завершить монтаж основных металлоконструкций КГ-3. 19.2 Завершить монтаж КГ-3.	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	19.1 – 08.05.2026 19.2 – 30.05.2026	Монтаж М/К КГ-3
20.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	20.1 Завершить работы к/ж КГ-2/7.	ООО «Конструктив 78»	20.1 – 30.05.2026	Монтаж К/Ж КГ-2/7, Отделочные работы
21.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	21.1 Завершить монтаж м/к КГ-2/7.	ООО «ССК»	21.1 – 25.05.2026	Монтаж М/К, ПУ

22.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	22.1 Обеспечить мобилизацию до 60 человек.	ООО «Альянс Сервис»	22.1 – 15.05.2026	Системы пожаротушения
23.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	23.1 Приступить к монтажу кондиционирования и вентиляции.	ООО «РОМЕКС»	23.1 – 15.05.2026	Кондиционирование, вентиляция
Кабельная эстакада, местные кабельные трассы					
24.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	24.1 Завершить электромонтажные работы по СПМ. 24.2 Завершить все работы.	ООО «НьюТЭК»	24.1 – 12.05.2026 24.2 – 30.05.2026	Монтаж М/К, Электромонтажные работы
АБК, МПП, РММ, Ангар ТМЦ					
25.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	25.1 Обеспечить стройготовность МПП к приезду пограничной службы. 25.2 Предоставить график выполнения работ. 25.3 Завершить все работы. 25.4 Предоставить исполнительную документацию. 25.5 Обеспечить чистоту в МПП на постоянной основе.	ООО «ТелеСвязь»	25.1 – 18.05.2026 25.2 – 30.04.2026 25.3 – 30.05.2026 25.4 – 18.05.2026	Внутриплощадочные слаботочные сети связи и сигнализации МПП
26.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	26.1 Обеспечить стройготовность МПП к приезду пограничной службы.	ООО «НИЦ «ФОФС»	26.1 – 18.05.2026	Внутриплощадочные слаботочные сети связи и сигнализации
27.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	27.1 Обеспечить стройготовность МПП к приезду пограничной службы.	ООО «Инвест Проект»	27.1 – 18.05.2026	Монтаж инженерных сетей АБК, РММ, МПП
28.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	28.1 Обеспечить стройготовность пограничного ограждения к приезду пограничной службы.	ООО «Конструктив 78»	28.1 – 18.05.2026	Монтаж К/Ж, К/М, Отделочные работы Ангара ТМЦ
Крытый склад 1, КГ-4, КГ-5, КГ-6, ПС-4, ПС-5					
29.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	29.1 Завершить отделочные работы в ПС-5. 29.2 Предоставить график распределения зон исполнения работ.	ООО «Конструктив 78»	29.1 – 25.05.2026 29.2 – 05.05.2026	Отделочные работы
Очистные сооружения					
30.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	30.1 Завершить работы ЛОС.	ООО «Конструктив 78»	30.1 – 10.05.2026	Монтаж технологического оборудования
31.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	31.1 Завершить пусконаладочные работы. 31.2 Предоставить список недостающих материалов. 31.3 Провести проверки поставленных реагентов.	АО «ЭКОС»	31.1 – 15.06.2026 31.2 – 05.05.2026	Монтаж оборудования

Благоустройство, Инженерные сети

32.	Ход выполнения СМР; Численность; Сдерживающие факторы	32.1 Завершить работы.	ООО «Конструктив 78»	32.1 – 30.05.2026	НВК в рамках переустройства ж/д путей
Пусконаладочные работы					
33.	Ход выполнения ПНР; Численность; Сдерживающие факторы	33.1 Обеспечить мобилизацию до 15 человек.	ООО «АТЭ»	33.1 – 15.05.2026	ПНР

Секретарь: ведущий специалист ООО «ЕТУ»



Качур Д.Ю.