

Исх. № 586-К от 04.06.2026г.

На № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-GEN-00642 от 26.05.2026 г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

О неисполнении обязательств по Договору

Уважаемый Евгений Валерьевич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» рассмотрело письмо № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-GEN-00642 от 26.05.2026 г. относительно нарушения сроков выполнения работ по Договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г. и сообщает следующее.

В период реализации проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» неоднократно уведомляло Заказчика о наличии обстоятельств, оказывающих влияние на сроки выполнения работ, включая:

- переносы сроков поставки металлоконструкций;
- отсутствие своевременной передачи фронта работ;
- необходимость выполнения работ в условиях параллельного производства со смежными организациями;
- многократные угрозы и атаки БПЛА с эвакуацией и остановкой работ: более 10 дней (эвакуация персонала, закрытие площадки, потеря рабочих смен);
- неблагоприятные погодные условия (ветер, шторм, препятствующие работе кранов и монтажу): более 15 дней. В отдельные дни крановые работы были полностью невозможны.


Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с условиями Договора срок выполнения работ составляет 140 (сто сорок) календарных дней. При этом фактическая возможность приступить к выполнению работ на объекте появилась только с февраля 2026 года в связи с отсутствием необходимого фронта работ и условий для организации монтажа. Дополнительно сообщаем, что поставка металлоконструкций, являющихся давальческим материалом Заказчика и необходимых для выполнения монтажных работ, была завершена только в апреле 2026 года.

В связи с изложенным считаем, что вопрос применения штрафных санкций должен рассматриваться с учетом фактических сроков передачи фронта работ, завершения поставки давальческих материалов и совокупности обстоятельств, оказывавших влияние на производство работ.

Со своей стороны ООО «КиКГЕОСТРОЙ» предпринимает все возможные меры для сокращения сроков выполнения работ, включая мобилизацию дополнительных ресурсов, организацию параллельного выполнения работ и выполнение дополнительных организационно-технических мероприятий. В настоящее время на площадке мобилизованы монтажники общим количеством 37 человек и техника в объеме 9 единиц (подъемники, краны, манипулятор).

В свою очередь, заверяем о готовности завершить оставшийся объем работ в кратчайшие сроки и принимать во внимание замечания Заказчика для их оперативного устранения. Рассчитываем на сохранение деловых отношений в рамках дальнейшего взаимодействия.

С уважением,
Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.