

Календарный план выполнения Работ

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание				Ноябрь 2024						Декабрь 2024						Январь 2025			
					17	22	27	01	06	11	16	21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10	
1	Прокладка и переключение КЛ от ПС-106 АО "МВМ"	70 дней	01.11.24	09.01.25																			
2	Получение аванса	0 дней	01.11.24	01.11.24				◆ 01.11															
3	Закупка и поставка материалов на площадку	14 дней	01.11.24	14.11.24																			
6	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ	28 дней	15.11.24	12.12.24																			
7	Монтаж кабельных конструкций	14 дней	15.11.24	28.11.24																			
12	Монтаж кабеля	14 дней	29.11.24	12.12.24																			
17	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ	28 дней	15.11.24	12.12.24																			
18	Монтаж кабельных конструкций	14 дней	15.11.24	28.11.24																			
23	Монтаж кабеля	14 дней	29.11.24	12.12.24																			
28	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ	35 дней	22.11.24	26.12.24																			
29	Монтаж кабельных конструкций	21 дней	22.11.24	12.12.24																			
44	Монтаж кабеля	14 дней	13.12.24	26.12.24																			
48	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ	28 дней	29.11.24	26.12.24																			
49	Монтаж кабельных конструкций	14 дней	29.11.24	12.12.24																			
53	Монтаж кабеля	14 дней	13.12.24	26.12.24																			
57	Пусконаладочные работы	28 дней	13.12.24	09.01.25																			

Заказчик:
Генеральный директор
АО "Метровагонмаш"

_____А.Б. Степнов
м.п.

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

_____Ю.Ф.Кесслер
м.п.