

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание				Ноябрь 2024						Декабрь 2024						Январь 2025		
					17	22	27	01	06	11	16	21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10
1	Прокладка и переключение КЛ от ПС-106 АО "МВМ"	70 дней	01.11.24	09.01.25																		
2	Получение аванса	0 дней	01.11.24	01.11.24				◆ 01.11														
3	Закупка и поставка материалов на площадку	14 дней	01.11.24	14.11.24																		
6	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ	28 дней	15.11.24	12.12.24																		
7	Монтаж кабельных конструкций	14 дней	15.11.24	28.11.24																		
12	Монтаж кабеля	14 дней	29.11.24	12.12.24																		
17	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ	28 дней	15.11.24	12.12.24																		
18	Монтаж кабельных конструкций	14 дней	15.11.24	28.11.24																		
23	Монтаж кабеля	14 дней	29.11.24	12.12.24																		
28	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ	35 дней	22.11.24	26.12.24																		
29	Монтаж кабельных конструкций	21 дней	22.11.24	12.12.24																		
44	Монтаж кабеля	14 дней	13.12.24	26.12.24																		
48	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ	28 дней	29.11.24	26.12.24																		
49	Монтаж кабельных конструкций	14 дней	29.11.24	12.12.24																		
53	Монтаж кабеля	14 дней	13.12.24	26.12.24																		
57	Пусконаладочные работы	28 дней	13.12.24	09.01.25																		