

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 185480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Форсфорт, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322006 46246315
	организация, адрес, телефон, факс: ООО «К&КГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал д.65, к.а.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	10673706
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Стройка:	наименование, адрес: Конвейерная галерея №3		
Объект:	наименование: наименование		
Договор подряда (контракт)		номер	314-25/194
Дополнительное соглашение		дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение		номер	1
Дополнительное соглашение		дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение		номер	2
Дополнительное соглашение		дата	26.01.2026г.
Вид деятельности по ОКДП			
Вид операции			



ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П.01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,85 тыс. руб. (без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6 в от 30.04.2024 г.)

К.А.Шкучук

Должность: Подпись: Расшифровка подписи:

Документ								Выполнено работ																								Остаток работ на Июнь 2026г	
Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Декабрь 2025г		Январь 2026г		Февраль 2026г		Март 2026г		Апрель 2026г		Май 2026г (ис-2 №8, кс-2 №10)		Май 2026г (ис-2 №11)		с декабря 2025г. по Май 2026г		количество	стоимость								
п.п.	по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб.	количество			стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб.	количество	стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Раздел 1. Колонны																																	
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкция	664,60	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	369 248,56	597 473,34	58,236	669 814,89	1 267 088,20	114,594	1 317 658,60	2 584 749,83	66,578	754 048,34	3 338 796,17	7	80 489,47	3 419 284,64	267,368	3 419 284,64	106,984	1 230 155,08	
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных эстакад высотой до 25 м и цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкция	360,31	9,256	56 271,86							34,2	5 300 999,00	8 053 963,48	56,994	8 679 096,37	16 733 021,86	18,548	2 874 939,46	19 607 961,31			19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31			
3	3	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Накладная №490729019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48										10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13			1 665 592,13	10,088	1 665 592,13			
4	3.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 18.02.2026	т	19 095,39	10,088	1 665 592,13													38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27			
5	3.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233622 от 18.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27													51,756	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77			8 524 332,77	51,756	8 524 332,77			
6	3.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902068442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77																44,081	7 259 710,95	7 259 710,95			7 259 710,95	44,081	7 259 710,95			
7	3.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317874 от 28.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95																19,662	3 047 609,43	3 047 609,43			3 047 609,43	19,662	3 047 609,43			
8	3.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	19,662	3 047 609,43																					3 047 609,43	19,662	3 047 609,43			
9	3.6	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	6,731	1 043 304,80																			6,731	1 043 304,80	1 043 304,80	6,731	1 043 304,80			
10	3.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	116,779	16 100 741,59																									116,779	16 100 741,59
Всего:							75 549 967,97	3 188 189,31	3 188 189,31					6 139 072,96	9 327 262,27		10 106 122,06	19 433 384,33		22 256 216,75	41 689 601,08			11 923 132,77	53 612 733,85		1 214 840,40	54 827 574,25		54 827 574,25		20 722 393,72	
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																																	
11	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкция	1 154,86	676,624	13 560 322,84	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	869 966,26	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	301,838	6 049 180,43	9 382 424,38	177,188	3 551 051,18	12 933 475,56	25	501 028,74	13 434 504,30	670,346	13 434 504,30	6,278	126 818,34	
12	5	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24			
13	5.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233622 от 18.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96														64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96		
14	5.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 18.02.2026	т	19 095,39	45,837	7 567 976,44														45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44		
15	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902068442 от 14.04.2026	т	19 019,11	115,028	18 945 743,41														115,028	18 945 743,41	18 945 743,41			18 945 743,41			18 945 743,41	115,028	18 945 743,41		-0,01
16	5.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317874 от 28.04.2026	т	19 017,35	158,405	26 087 759,21														64,597	10 638 496,14	10 638 496,14	93,808	15 449 283,07	26 087 759,21			26 087 759,21	158,405	26 087 759,21		
17	5.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	60,334	9 351 768,24														60,334	9 351 768,24	9 351 768,24			9 351 768,24			9 351 768,24	60,334	9 351 768,24		
18	5.6	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	40,269	6 241 693,82														16,231	2 515 804,53	2 515 804,53	24,038	3 725 889,30	6 241 693,82			6 241 693,82	40,269	6 241 693,82		-0,01
19	5.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	29,04	4 561 199,15																									29,04	4 561 199,15
Всего:							137 099 161,00	6 924 599,26	6 924 599,26					8 553 777,64	15 478 376,90		16 771 075,25	32 249 452,15		60 540 565,29	92 790 017,44			34 766 931,68	127 556 949,12		4 777 046,24	132 333 995,36		132 333 995,36		4 765 165,64	
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																																	
20	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкция	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,20	582 135,20				35,08	703 043,52	1 285 176,78	48,618	974 360,60	2 259 539,38	137,741	2 760 487,95	5 020 027,33	30,98	620 874,62	5 640 902,15	5	100 205,79	5 741 107,90	286,466	5 741 107,90	8,886	174 077,42	

[illegible]

Раздел 9. Антикоррозионная обработка

[illegible]

Итоги по смете:

Итого	405 036 083.03	14 192 893.71	14 192 893.71	22 298 728.28	38 250 678.16	70 896 438.73	120 060 876.83	197 773 315.56	81 614 269.91	259 387 653.47	13 618 699.36	277 704 302.86	277 704 302.86	72 495 968.54
Материалы	360 261 291.40	12 794 119.00	12 794 119.00	19 834 261.57	32 638 410.67	60 934 676.00	100 624 358.00	167 773 315.56	81 614 269.91	259 387 653.47	13 618 699.36	277 704 302.86	277 704 302.86	72 495 968.54
Машины и механизмы	174 384 787.22	5 222 027.00	5 222 027.00	7 992 822.03	13 514 849.03	25 318 403.51	42 934 234.58	110 277 012.77	5 318 403.51	8 263 404.00	1 027 012.77	12 082 307.36	12 082 307.36	3 125 079 486.80
с/от	44 541 422.02	1 090 320.79	1 090 320.79	1 494 262.38	3 004 583.17	4 695 327.56	7 609 910.92	15 164 145.45	22 864 056.17	7 001 197.38	29 865 253.55	32 548 040.00	32 548 040.00	11 965 376.02
Накладные расходы	41 426 144.54	986 098.33	986 098.33	1 808 154.01	2 784 262.84	4 389 654.62	7 174 736.28	14 102 708.78	6 511 113.56	10 403 136.68	30 267 876.26	30 267 876.26	30 267 876.26	11 158 208.28
Сметная прибыль	27 589 838.97	657 368.89	657 368.89	1 205 442.68	1 602 841.57	2 911 103.08	4 773 844.05	9 401 181.94	14 175 126.59	1 952 091.32	27 197 990.29	27 197 990.29	27 197 990.29	7 408 876.08
Итого до начисления лимитированных затрат	474 649 066.54	15 836 390.93	15 836 390.93	25 294 125.97	41 130 516.90	59 238 340.95	92 348 866.85	168 888 332.97	81 212 901.75	342 470 101.57	25 790 292.80	368 260 394.37	368 260 394.37	106 388 672.17
Всего	176 567 645.44	4 223 260.23	4 223 260.23	5 173 597.39	11 735 857.82	17 674 134.64	29 409 892.26	57 090 872.82	86 500 865.06	26 640 359.45	113 161 224.53	9 971 058.12	123 132 282.81	51 435 362.63

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подразник: ООО «КинГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД		322001
по ОКПО		46246315
по ОКТО		16673706
Вид деятельности по ОКД		
Договор номер		
дата	№ 314-25/104	
Дополнительное соглашение	22.05.2025	
дата	1	
Дополнительное соглашение	18.12.2025	
дата	2	
Вид операции	26.01.2026	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.05.2026	16.05.2026	22.05.2026

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, виллов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	3	4	5	6
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		123 132 282,81	118 909 022,58	9 971 058,28
	из них:				
	СМР		110 850 308,13	107 135 605,88	9 169 978,98
	Материалы поставки Подразничка		2 676 371,19	2 581 467,98	128 248,66
	Прочие		9 605 603,49	9 191 948,72	672 830,64
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		275 109 541,47	262 407 293,92	18 192 395,46

ИТОГО руб:		9 971 058,28
НДС 22%		2 193 632,82
Итого к оплате с НДС		12 164 691,10
Зачет аванса 30%		3 589 580,98
Гарантийное удержание 10%		1 216 469,11
Итого к оплате с НДС		7 358 641,01

Заказчик:

Руководитель Проекта ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/104 от 15.01.2025)

М.П.

(подпись)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)


Подразник:

Руководитель проекта ООО "КинГЕОСТРОЙ" (по доверенности №004 от 30.04.2025)

М.П.

(подпись)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)



Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

		(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2		(организация, адрес, телефон, факс)
ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71		(организация, адрес, телефон, факс)
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.		(наименование, адрес)
Конвейерная галерея №3		(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Код	
0322005	
46246315	
16673706	
номер	314-25/104
	22.05.2025 г.
номер	1
	18.12.2025г.
номер	2
	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.05.2026	16.05.2026	22.05.2026

АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 26 м составного сечения массой до 6,0 т	1 т конструкций	7	664,69	228,64	369,83	59,72	80 489,47	46 574,58	29 900,63	12 164,86	13,133 91,93	2,4265 16,99
			Объем=6,731*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	6,731	17 898,38				1 043 304,80				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 26 м	1 т конструкций	25	1 154,86	406,11	601,80	81,75	501 028,74	295 445,75	173 768,31	59 476,67	20,9875 524,69	2,9555 73,89
			Объем=24,038*1,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	6.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	24,038	17 898,38				3 725 889,30				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=4,808*1,04	1 т конструкц ий	5	1 154,86	406,11	601,80	81,75	100 205,75	59 089,15	34 753,66	11 895,13	20,9875 104,94	2,9555 14,78
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	4,808	17 898,38				745 239,86				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Раздел 5. Стеновой фахверк															
7	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка Объем=4,808*1,04	1 т конструкц ий	5	1 579,69	621,51	720,23	82,49	142 325,84	90 429,12	41 593,48	12 002,22	32,591 162,96	3,3465 16,73
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	11.7 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	т	0,017	21 449,10				3 157,74				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
9	11.8 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	т	0,017	21 449,10				3 157,74				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
10	11.9 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	т	0,009	21 449,10				1 671,74				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
11	11.10 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Шайба М24 DIN125	т	0,009	21 449,10				1 671,74				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
12	12.1 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	4,808	17 898,38				745 239,86				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
13	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Объем=14,423*1,04	1 т конструкц ий	15	1 662,67	663,73	895,29	159,36	458 292,42	289 719,89	155 108,39	69 558,68	37,2255 558,38	6,486 97,29
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14.2 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	14,423	17 898,38				2 236 564,58				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
15	16	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	65	1 713,08	783,44	825,99	133,53	2 160 326,74	1 481 872,03	620 110,12	252 565,37	44,9996 2924,97	5,428 352,82
			Объем=62,5*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	16.4 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	62,5	17 898,38				9 687 498,18				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										21 636 064,50	2 263 130,52	1 066 234,59	417 661,93	4367,87	572,5
Итого										25 790 292,80				4367,87	572,5
В том числе:															
Основная заработная плата										2 263 130,52					
Материалы										18 316 699,39					
Машины и механизмы										1 055 234,59					
в том числе заработная плата машинистов										417 661,93					
Накладные расходы										2 493 136,98					
Сметная прибыль										1 662 091,32					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-18 192 395,46					
Зимнее удорожание 2,1%										541 596,15					
Итого										8 139 493,49					
Индекс-дефлятор 8 139 493,49 * 1,033										8 408 096,78					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 575 191,03					
Итого										9 983 287,81					
Понижающий коэффициент 0,998775										-12 229,53					
Итого с учетом доп. работ и затрат										9 971 058,28					
ВСЕГО по акту										9 971 058,28				4367,87	572,5
Материалы заказчика															
Итого										18 192 395,46					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.)


К.А.Шевчук

подпись

Принял:

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

М.П.



Е. В. Гуляев

подпись

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02

ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.05.2026	16.05.2026	22.05.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ					Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период			Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период				
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2,4,6,12,14,16	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	00-00001567	т	166,453	0,00	1761,879	0,00	0	0,00	№ 223 от 08.05.26 г	1712,734	0	117,308	0	49,145	0,00	
2	8	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	00-00003186	т	0,017	0,00	0,072	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,072	0	0,017	0	0,000	0,00	
3	9	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	00-00003187	т	0,017	0,00	0,072	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,072	0	0,017	0	0,000	0,00	
4	10	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014 10.9	00-00003188	т	0,009	0,00	0,035	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,035	0	0,009	0	0,000	0,00	
5	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Шайба М24 DIN125	00-00003189	т	0,009	0,00	0,036	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,036	0	0,009	0	0,000	0,00	
		ИТОГО					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	

Заказчик:
М.П.

Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"

(Подпись)

Дмитров С.С.
(ФИО)

Подрядчик:
М.П.

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.2025 г.)

(Подпись)

К.А.Шевчук
(ФИО)



Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД		322006
		по ОКПО		46246315
Подразчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004 г. Москва, ул. Земляной Вал д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО		16673706
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Объект	наименование, адрес Конвейерная галерея №3			
		наименование		
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	314-25/104	
		дата	22.05.2025 г.	
Дополнительное соглашение		номер	1	
		дата	18.12.2025г.	
Дополнительное соглашение		номер	2	
		дата	26.01.2026г.	
		Вид операции		



ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П.01-02 Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда

(субподряд) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности
№61 от 30.04.20г.)

К.Шевчук

Номер	п.п.	поз по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичного расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Кол-во работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ														Остаток работ на Июнь 2026г										
									Декабрь 2025г		Январь 2026г		Февраль 2026г		Март 2026г		Апрель 2026г		Май 2026г (кв-2 №8, кв-2 №10)		Май 2026г (кв-2 №11)				с декабря 2025г по Май 2026г								
									количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Раздел 1. Колонны																																	
1	1	Монтаж колон одноэтажных и многоэтажных зданий и краевые астамы высотой до 25 м с составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	864,69	404,362	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	669 614,89	1 297 088,23	114,584	1 317 658,60	2 584 748,83	65,578	754 048,34	3 338 795,17	7	80 489,47	3 419 284,64	297,368	3 419 284,64	108,984	1 230 150,08	
2	2	Монтаж колон одноэтажных и многоэтажных зданий и краевых астамы высотой до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85													8,542	51 008,23	51 008,23	0,714	4 263,62	55 271,85			55 271,85	9,256	55 271,85			
3	3	Металлоконструкция 36 00 00 000 СБ	Накладная №4909720019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 969,00	8 053 953,48	55,994	8 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 939,46	19 607 961,31			19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31			
4	3.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241848 от 16.02.2026	т	19 095,39	10,088	1 965 592,13													10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13			1 665 592,13	10,088	1 665 592,13			
5	3.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27													38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27			
6	3.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902088442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77													51,755	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77			8 524 332,77	51,755	8 524 332,77			
7	3.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317674 от 28.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95																44,081	7 259 710,96	7 259 710,96			7 259 710,96	44,081	7 259 710,96			
8	3.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	19,662	3 047 609,43																19,662	3 047 609,43	3 047 609,43			3 047 609,43	19,662	3 047 609,43			
9	3.6	Металлоконструкция	Накладная №6223 от 08.05.2026	т	17 898,38	6,731	1 043 304,80																				6,731	1 043 304,80	1 043 304,80	6,731	1 043 304,80		
10	3.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	116,779	18 100 741,59																									116,779	18 100 741,59
Всего:							75 549 967,97		3 188 189,31	3 188 189,31					6 139 072,96	9 327 262,27		10 106 122,06	19 433 384,33		22 256 216,75	41 689 601,08		11 933 132,77	53 612 733,85		1 214 840,40	54 827 574,25		54 827 574,25		20 722 393,72	
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																																	
11	4	Монтаж балок, ригелей, перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	678,624	13 660 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	899 986,26	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	301,838	6 049 180,43	9 382 424,38	177,188	3 581 051,18	12 933 475,56	25	501 028,74	13 434 504,30	670,346	13 434 504,30	6,278	125 818,34	
12	5	Металлоконструкция 36 00 00 000 СБ	Прайс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24			
13	5.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96													64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96			
14	5.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241848 от 16.02.2026	т	19 095,39	45,837	7 567 976,44													45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44			
15	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902088442 от 14.04.2026	т	19 019,11	115,028	18 945 743,40													115,028	18 945 743,41	18 945 743,41			18 945 743,41			18 945 743,41	115,028	18 945 743,41		-0,01	
16	5.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317674 от 28.04.2026	т	19 017,35	158,405	26 087 759,21													64,597	10 638 496,14	10 638 496,14	93,808	15 449 263,07	26 087 759,21			26 087 759,21	158,405	26 087 759,21			
17	5.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	60,334	9 351 768,24																60,334	9 351 768,24	9 351 768,24			9 351 768,24	60,334	9 351 768,24			
18	5.6	Металлоконструкция	Накладная №6223 от 08.05.2026	т	17 898,38	40,269	6 241 693,82																16,231	2 515 804,53	2 515 804,53	24,038	3 725 889,30	6 241 693,82	40,269	6 241 693,82		-0,01	
19	5.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	29,04	4 501 169,15																									29,04	4 501 169,15
Всего:							137 099 161,00		6 924 999,26	6 924 999,26					8 553 777,64	15 476 376,90		16 771 075,25	32 249 452,15		60 540 565,29	92 790 017,44		34 766 931,68	127 556 949,12		4 777 046,24	132 333 995,36		132 333 995,36		4 765 165,64	
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																																	
20	6	Монтаж балок, ригелей, перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	206,152	5 615 185,32	29,047	562 135,26	562 135,26				35,08	703 043,52	1 295 178,78	48,618	974 360,60	2 259 539,38	137,741	2 760 487,95	5 020 027,33	30,98	620 874,82	5 640 902,15	5	100 205,75	5 741 107,90	286,466	5 741 107,90	8,686	174 077,42	

[illegible]