

Справка по объемам работ выполненных ООО Строй Сервис, на 02.12.2024 (Курск)

№	Наименование и виды работ	1(3) этап					1(4) этап					2(2) этап					3(8) этап					4(7) этап					5(1) этап		
		план	факт	%	принято по ИД	Отклонение ИД от плана	план	факт	%	принято по ИД	Отклонение ИД от плана	план	факт	%	принято по ИД	Отклонение ИД от плана	план	факт	%	принято по ИД	Отклонение ИД от плана	план	факт	%	принято по ИД	Отклонение ИД от плана	план	факт	%
1	Разборка трамвайного пути, км/м	1275	1293	101	1293	18	1879	1988	106	1854	-25	1774	1767	100	1765	-9	7930	8321	105	8142	212	6930	6930	100	4382	-2548	5410	5410	100
2	Разработка грунта котлована, м³	2051	1969	96	1638	-413	3232	3511	109	3191	-41	2363	2516	106	2085	-278	15271	12568	82	8524	-6747	11923	11923	100	10215	-1708	9219	9219	100
3	Балластировка (подстилающий слой) пути песком, м³	413	492	119	419	6	667	837	125	611	-56	580	688	119	589	9	2756	3278	119	2857	101	2122	3519	166	2214	92	1732	1732	100
4	Укладка геотекстиля, м²	4132	4393	106	4188	56	6572	7290	111	6058	-514	5799	6121	106	5887	88	24822	26932	109	24604	-218	2122	22002	104	22148	919	17321	17321	100
5	Выправка пути (монтаж РШР), км/м	1274	1279	100	1279	5	2009	1918	95	1762	-247	1764	1767	100	1777	13	7930	8305	105	7734	-196	6439	6468	100	6257	-182	5170	5170	100
6	Балластировка щебнем (20-40), м³	1002	1430	143	1429	427	2808	3456	123	2443	-365	1502	1990	132	1674	172	6441	8596	133	6265	-176	5457	7255	133	6453	996	3519	5992	169
7	Укладка крупнозернистых железобетонных плит, шт	759	759	100	759	0	477	477	100	471	-6	375	372	99	372	-3	1186	1169	99	1163	-23	145	145	100	145	0	3657	641	18
8	Укладка покрытия из АБ, м²	898	1051	117	970	73	1615	1470	91	1470	-145	2133	2533	119	2114	-19	5822	5678	98		-	7514	6588	88	6802	-172	6087	1065	17
9	Сварка стыков (электродуговой и термитным) , шт	212	212	100	195	-17	537	537	100	273	-264	302	302	100	303	1	1494	1436	96	794	-700	1268	1094	86	1008	-260	879	833	95
10	Устройство дренажной системы, км, шт (лоток)	2	2			-	2	2	100	4	0	102	100	98		-	1150	1291	112	1088	-62	28	18	100		-			
11	Устройство ОКС, шт	34	34	100	34	0	58	56	97	56	-2	54	54	100	54	0	209	209	100	209	0	150	146	97	146	-4	163	128	78
12	Кабельные линии 0,4 кВт, прокладка кабеля, м	525	525	100		-	542	542	100		-	619	502	81		-	2076	1946	94		-	1379	744	54		-	1562	0	0
13	Наружное освещение, прокладка кабеля, м	1145	1137	99		-	1071	1062	99		-	1368	1473	108		-	4683	4483	96		-	2439	0	0		-	2632	200	8
14	Каналы связи, укладка кабеля в трубы, м	1475	0	0		-	2614	0	0		-	1938	0	0		-	11800		0		-	8434	0	0		-	5200	0	0
15	Устройство защиты теплотрасс, уч	0	0	0		-	0	0			-	2	0	0		-	4	0	0		-	3	0	0		-	13	0	0
16	Устройство защиты сетей связи, уч	0	0	0		-	6	0	0		-	5	0	0		-	14	0	0		-	15	0	0		-	7	0	0
17	Устройство защиты сетей газоснабжения, уч	6	0	0		-	4	0			-	2	0	0		-	0	0			-	0	0			-	14	0	0
18	Устройство защиты сетей водоснабжения, уч	0	0	0		-	0	0			-	12	12	100	12	0	29	7	24		-	24	0	0		-	23	0	0
19	Устройство защиты сетей водоотведения, уч	0	0	0		-	0	0			-	15	15	100	15	0	64	0	0		-	21	11	52		-	13	0	0
20	Устройство защиты сетей электроснабжения, уч	0	0	0		-	1538	0	0		-	4	0	0		-	40	0	0		-	27	0	0		-	9	0	0
21	Монтаж остановочных павильонов, шт	3	3	100	3	0	4	4	100	4	0	5	5	100	5	0	20	18	90	18	-2	9	9	100	5	-4	10	0	0
22	СУОП, укладка кабеля в трубы, м	324	324	100		-	335	335	100		-	368	330	90		-	1923	1873	97		-	1035	995	96		-	776	0	0
24	Временное освещение Т157	1155	1155	100		-	1681	1681	100		-	1680	1308	78		-	5880	5780	98		-	17681	16891	96		-			
26	Подписание актов (ИД), шт		80					129					154					173					105					20	

*Примечание:

Общий вывод:

1(3) этап ИД представлена ООО "Стройсервис" в объеме 75% строителей завершено в объеме 93%

1(4) этап ИД представлена ООО "Стройсервис" в объеме 77% строителей завершено в объеме 92%

2(2) этап ИД представлена ООО "Стройсервис" в объеме 76% строителей завершено в объеме 79%

3(8) этап ИД представлена ООО "Стройсервис" в объеме 73% строителей завершено в объеме 79%

4(7) этап ИД представлена ООО "Стройсервис" в объеме 68% строителей завершено в объеме 78%

5(1) этап ИД представлена ООО "Стройсервис" в объеме 4% строителей завершено в объеме 14%