

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	Факст СМР	Принято по ИД	% ИД от ПСД	% ИД от факта СМР	Остаток по аккредиту	Номер АОСР	Дата АОСР	№ и дата вст. схемы	Объем работ по АОСР	Объем работ по АОСР (после проверки)	Пакетная	Статус подписания				Ответственный	Ссылка
														СС	СК	ТЗ	АН		
Устройство телеканального балансного слоя	м	5 456,69	7 225,00	6452,71	118,3%	89,3%	-996,04	5/7	08.11.2023	ИС устройства балансного слоя из кабеля на участке: ПК105+77,64-ПК107+00,00, ПК108+47,34-ПК111+80,00 от 08.11.2023	643,96	ПК105+77,64-ПК107+00,00, ПК108+47,34-ПК111+80,00	+	+	+	+	Попов А.А.	5/7	
								11/7	04.12.2023	ИС устройства балансного слоя из кабеля на участке: ПК107+00,00-ПК108+47,34, ПК111+80,00-ПК112+40,8026	150,52	ПК107+00,00-ПК108+47,34, ПК111+80,00-ПК112+40,8026	+	+	+	+	Попов А.А.	11/7	
								17/7	08.02.2024	Устройство балансного слоя из кабеля на участке ПК112+40,8026-ПК120+60	875,97	ПК112+40,8026-ПК120+60	+	+	+	+	Попов А.А.	17/7	
								23/7	14.02.2024	ИС устройства балансного слоя из кабеля на участке: ПК120+60-ПК122+80,8962	240,58	ПК120+60-ПК122+80,8962	+	+	+	+	Попов А.А.	23/7	
								29/7	14.02.2024	ИС устройства балансного слоя из кабеля на участке: ПК137+34,767-ПК138+37,5889, ПК87+00,00-ПК87+71,32, ПК70+00,00-ПК70+13,04	238,48	ПК137+34,767-ПК138+37,5889, ПК87+00,00-ПК87+71,32, ПК70+00,00-ПК70+13,04	+	+	+	+	Попов А.А.	29/7	
								33/7	20.02.2024	ИС устройства балансоустройства слоя из кабеля после укладки РДР на участке: ПК137+34,767-ПК138+37,5889, ПК87+00,00-ПК87+71,32, ПК70+00,00-ПК70+13,04, ИС устройства балансоустройства слоя из кабеля после укладки РДР на участке: ПК105+77,64-ПК110+20,00, ИС устройства балансоустройства слоя из кабеля после укладки РДР на участке: ПК110+20,00-ПК112+80,8962	1813,04	ПК137+34,767-ПК138+37,5889, ПК87+00,00-ПК87+71,32, ПК70+00,00-ПК70+13,04, ПК105+77,64-ПК110+20,00, ПК110+20,00-ПК112+80,8962	+	+	+	+	Попов А.А.	33/7	
								39/7	14.02.2024	Неполная схема устройства балансного слоя из кабеля на участке: ПК124+63,36-ПК137+34,18 от 14.02.2024 г. (Р-с)	1365,96	ПК124+63,36-ПК137+34,18	+	+	+	+	Попов А.А.	39/7	
								12/7-М	27.09.2024	Неполная схема устройства балансоустройства слоя из кабеля после укладки РДР на участке: ПК122+80,89, ПК124+63,36-ПК124+80,00 от 27.09.2024 г.	21,85	ПК122+80,89, ПК124+63,36-ПК124+80,00	+	+	+	+	Попов А.А.	12/7-М	
41/7	27.02.2024	Неполная схема устройства балансного слоя из кабеля после укладки РДР на участке: ПК124+63,36-ПК137+34,18 от 27.02.2024 г. (Р-с)	1098,37	ПК124+63,36-ПК137+34,18	+	+	+	+	Попов А.А.	41/7									

Итого	6452,725
-------	----------

		1) ИВН1 к АСОР 13.1	2) ИВН1 к АСОР 13.1	3) ИВН1 к АСОР 13.1	4) ИВН1 к АСОР 13.1	5) ИВН1 к АСОР 13.1	6) ИВН1 к АСОР 13.1	6.1) ИВН1 к АСОР 13.1, ит	6.2) ИВН1 к АСОР 13.1, ит	7) ИВН1 к АСОР 13.1	7.1) ИВН1 к АСОР 13.1	8) ИВН1 к АСОР 13.1	9) ИВН1 к АСОР 13.1	Итого	
По расчетам СС из предоставленных актов	1. Проектный объем (после корректировки), м3	626,39	140,36	809,04	216,70	238,75	126,64		268,82	905,06	1273,62	829,46	21,85	5456,69	
	2. Фактический объем	643,96	150,52	875,97	240,58	238,45	187,37		405,24	1220,44	1369,96	1098,37	21,85	6452,71	
	3. Проектный объем (Шебен. фр. 5-20 мм - Н-177 мм под боковую плиту (Конструкция №1)), м3							11,36							11,36
	4. Фактический объем (Шебен. фр. 5-20 мм - Н-177 мм под боковую плиту (Конструкция №1)), м3							11,38							11,38
	3. Раствина, м3	17,57	10,16	66,92	23,88	-0,31	60,73		136,44	315,37	96,34	268,92		996,04	
	4. Объем шпал (По расчетам СС из предоставленных актов файла), шт						61,95		114,53	326,94		335,26			838,68
	Фактическое количество: монтажные шпалы, шт						176,67			42		14			232,67
	Фактическое количество: железнодорожные шпалы, шт						556		1523	4284		4437			10800,00
Данные из проекта	4. Объем шпал (на проект), м3							844,5456						844,55	
	Проектное количество: монтажные шпалы, шт							292,00						292,00	
	Проектное количество: железнодорожные шпалы, шт							10788,00						10788,00	
	Объем щебня 20-40 в проекте, кроме последующего ремонта, м3								5519,27						5519,27