

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	5	ч	21	Июл	'25	04	Авг	'25	18	Авг	'25	01	Сен	'25	15	Сен	'25	29	Сен	'25	13	Окт	'25	27	Окт	'25	10	Ноя	'25	24	Ноя	'25	08	Дек	'25		
1	Монтаж подкрановых путей крытого склада №1 и №2	100 дней	28.07.25	12.12.25																																					
2	Подготовка площадки и мобилизация	5 дней	28.07.25	01.08.25																																					
3	Склад №1	42 дней	04.08.25	30.09.25																																					
4	Геодезическая разбивка	2 дней	04.08.25	05.08.25																																					
5	Рельсовый путь № 1 (650 м)	8 дней	06.08.25	15.08.25																																					
6	Рельсовый путь № 2 (685 м)	8 дней	18.08.25	27.08.25																																					
7	Рельсовый путь № 3 (654 м)	14 дней	28.08.25	16.09.25																																					
8	Крепление опорных деталей	7 дней	17.09.25	25.09.25																																					
9	Исполнительная документация и сдача	3 дня	26.09.25	30.09.25																																					
10	Склад №2	56 дней	26.09.25	12.12.25																																					
11	Геодезическая разбивка	2 дня	26.09.25	29.09.25																																					
12	Рельсовый путь № 1 (770 м)	13 дней	30.09.25	16.10.25																																					
13	Рельсовый путь № 2 (807 м)	13 дней	17.10.25	04.11.25																																					
14	Рельсовый путь № 3 (772м)	18 дней	05.11.25	28.11.25																																					
15	Крепление опорных деталей	7 дней	01.12.25	09.12.25																																					
16	Исполнительная документация и сдача	3 дня	10.12.25	12.12.25																																					

