

Исх. № 372-К от 28.05.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

*О невозможности проведения монтажных работ
металлоконструкций Конвейерной галереи №3
ввиду отсутствия давальческих материалов*

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках подготовки к выполнению монтажных работ по устройству металлоконструкций конвейерной галереи сообщаем следующее:

На текущий момент Заводом изготовлены и представлены к окраске отдельные марки металлоконструкций, часть которых относится к разным очередям поставки (всего предусмотрено четыре очереди). В составе представленного объема отсутствует полный комплект элементов, необходимых для монтажа хотя бы одной замкнутой монтажной ячейки, в том числе в полном объеме отсутствует крепеж. В частности, получены только вертикальные элементы и отдельные балки, без усиливающих конструкцию связей, распорок и прогонов, необходимых для устойчивости конструкций.

С учетом этого, выполнение монтажа в существующем виде невозможно ни с технической, ни с безопасности точки зрения. Без связевых и стабилизирующих элементов конструкция не может быть собрана в устойчивом пространственном объеме, не допускает надежной фиксации узловых соединений. Кроме того, конструкция в таком виде будет неустойчива к ветровым нагрузкам и представляет собой потенциальную угрозу при нахождении людей в зоне монтажа.

Отдельно отмечаем, что участок выполнения работ имеет физические ограничения по условиям площадки: с одной стороны расположен трубопровод аммиака, с другой — купольный склад. Ввиду этого монтаж возможен исключительно в линейной последовательности, начиная с оси 1 и поэтапно продвигаясь вдоль трассы галереи. Нарушение этой последовательности или попытка начать монтаж без накопления необходимого объема металлоконструкций приведет к техническим противоречиям и срыву графика производства работ.

В связи с вышеизложенным, мы не можем приступить к монтажу до момента получения и накопления комплекта металлоконструкций, относящихся к первой очереди, в том числе связевых и соединительных элементов, необходимых для формирования полноценной монтажной ячейки.

Для обеспечения своевременного старта и соблюдения договорных сроков предлагаем провести совместную проработку и согласование графика поставки металлоконструкций, исходя из логики технологического монтажа и условий площадки. В случае, если у Завода

имеется внутренний график отгрузок, просим передать его для согласования и адаптации графика производства работ.

Дополнительно сообщаем, что с нашей стороны будет подготовлен и направлен предварительный график производства работ и график поставки материалов с полным перечислением марок в необходимой последовательности поставки при погрузке в машину на примере первой очереди, который может быть использован как основа для согласования поставочной логистики.

Готовы к совместной работе по синхронизации графиков и запуску работ в кратчайшие сроки.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Шевчук К.А.

Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru