

Исх. № 442-К от 01.08.2025г.

На № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01114 от 31.07.2025

Руководителю проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляеву Е.В.

О разъяснении ситуации по срокам начала СМР

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваше уведомление № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01114 от 31.07.2025 г. сообщаем следующее.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» последовательно информировало Заказчика о невозможности начала строительно-монтажных работ по объекту «Конвейерная галерея №3» в связи с отсутствием необходимых для монтажа давальческих материалов:

- В письме № 372-К от 28.05.2025 г. указывалось, что поставленные металлоконструкции представлены лишь частично, в основном без связевых элементов и метизов, что делает невозможной сборку даже одной замкнутой монтажной ячейки.
- В письмах № 386-К от 23.06.2025 г. и № 393-К от 01.07.2025 г. была подтверждена продолжающаяся невозможность начала работ по тем же причинам, а также сделан акцент на отсутствии реакции Заказчика на запрошенные графики поставки.

Тем не менее, несмотря на отсутствие письменного ответа на письмо № 422-К от 17.07.2025 г. о готовности к выполнению работ, а также продолжающееся отсутствие в достаточном объеме давальческого материала на площадке, Подрядчик предпринял меры к обеспечению начала работ, проявив добросовестный подход к исполнению договорных обязательств:

- С 28.07.2025 г. на площадку выведено монтажное звено в составе 6 рабочих и 2 ИТР.
- Организована завозка и установка необходимых бытовок и контейнеров.
- Смонтирован стапель для укрупнительной сборки металлоконструкций.
- С 04.08.2025 г. запланирована мобилизация гусеничного крана Zoomlion ZCC600V и завоз оборудования для производства сварочных работ.

Таким образом, Подрядчик подтверждает выполнение требований по мобилизации персонала и техники и демонстрирует готовность приступить к монтажным работам в срок, указанный Заказчиком — с 04.08.2025 г., несмотря на сохраняющиеся объективные ограничения со стороны логистики поставок.

Просим считать вышеуказанные действия Подрядчика подтверждением исполнения договорных обязательств в части готовности к началу СМР и просим обеспечить своевременное поступление необходимых материалов в достаточном объеме, с учетом ранее направленных предложений по согласованию графиков и последовательности поставок.

Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.