

Исх. № 507-К от 25.11.2025г.

На № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-01748 от 21.11.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

О разъяснении ситуации по срокам выполнения работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваше письмо сообщаем следующее.


Ранее ООО «КиКГЕОСТРОЙ» неоднократно информировало Заказчика о невозможности выполнения работ в установленные договором №314-25/104 от 22.05.2025г. сроки по причине отсутствия давальческих металлоконструкций и комплектующих, предоставление которых согласно условиям Договора относится к обязанностям Заказчика. Данный вопрос подробно отражён в направленных в Ваш адрес письмах № 372-К от 28.05.2025, № 379-К от 04.06.2025, № 391-К и № 393-К от 01.07.2025, № 442-К от 01.08.2025, № 478-К от 02.10.2025 и № 489-К от 21.10.2025.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» обеспечивало постоянное присутствие персонала и техники на площадке даже при отсутствии необходимого объёма материалов. В период отсутствия фронта монтажных работ выполнялась укрупнительная сборка частично поставленных металлоконструкций, включая колонны, С-образные и О-образные элементы. Мы подтверждаем готовность выполнять работы в полном объёме по мере поступления оставшихся давальческих материалов.

Касательно увеличения численности персонала сообщаем, что при отсутствии металлоконструкций данная мера не приведёт к росту темпов выполнения работ.

Для дальнейшей работы и возможности актуализировать график производства работ по Конвейерной галерее просим предоставить официальный график поставки давальческих металлоконструкций с указанием сроков и объёмов. На основании этого ООО «КиКГЕОСТРОЙ» подготовит и направит актуальный график производства работ с общим сроком, соответствующим договорному, при этом начало работ будет соотнесено с датой поставок материала необходимого для старта производства работ.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Кесслер Ю.Ф.

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru