

Инвестор _____

Заказчик **АО «Коломенский завод»;** 140408, г. Коломна, Московской обл.,
ул. Партизан, 42

Подрядчик **ООО «КИКГЕОСТРОЙ»;** 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495)
915-24-71

Стройка : Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории
АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул.
Партизан 42

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	05763843
по ОКПО	16673706
Доп. соглашение	
Вид деятельности	по ОКДП
Договор подряда	номер
	дата
Дополнительное соглашение	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2025	08.09.2025	18.12.2025


**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	30 098 199,80	30 098 199,80	30 098 199,80
1	СМР		30 098 199,80	30 098 199,80	30 098 199,80
Итого:					30 098 199,80
Налог на добавленную стоимость 20%:					6 019 639,96
Всего,с учетом налогов:					36 117 839,76
Зачет аванса					18 868 707,45
Гарантийное удержание 5%					1 805 891,99
К оплате, с учетом авансового платежа и гарантийного удержания					15 443 240,32
В т.ч. НДС 20%					2 573 873,39



Заказчик **Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от
09.01.2025г)**

должность


подпись

В.С.Степанкевич
расшифровка подписи



Подрядчик **Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»**

должность


подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод" » по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан

42

(наименование, адрес)

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод" » по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан

42

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

05763643

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

5-КЗ-КИГС

дата

08.09.2025

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

18.11.2025

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

1

18.12.2025

с

по

08.09.2025

18.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За декабрь 2025 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство путей												
1	2	ФЕР28-01-006-01	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные Объем=89,6/1000	км пути	0,0896	1	0,0896					
			1 ОТ					519,16		46,52	52,21	2 428,81
			2 ЭМ					10 090,67		904,12	15,71	14 203,73
			3 в т.ч. ОТм					422,22		37,83	52,21	1 975,10
			ЗТ	чел.-ч	59,4		5,32224					
			ЗТм	чел.-ч	29,76		2,666496					
			Итого по расценке					10 609,83		950,64		16 632,54
			ФОТ							84,35		4 403,91
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109		91,94		4 800,26
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25		46,60		2 433,16
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 089,18		23 865,96
2	3	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,7789	1	0,7789					
			1 ОТ					92,08		71,72	52,21	3 744,50
			2 ЭМ					267,60		224,01	15,71	3 519,20
			3 в т.ч. ОТм					37,57		29,26	52,21	1 527,66
			ЗТ	чел.-ч	11,7		9,11313					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		2,305544					
			Итого по расценке					379,68		296,73		7 263,70
			ФОТ							100,98		5 272,16
			Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			103,00		5 377,00
			Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			54,53		2 646,97
			Всего по позиции							453,26		15 488,27
3	4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,3474	1	0,3474					
			1 ОТ					106,88		37,13	52,21	1 536,56
			2 ЭМ					241,58		83,92	15,71	1 318,38
			3 в т.ч. ОТм					26,36		9,16	52,21	478,24
			ЗТ	чел.-ч	12,53		4,352922					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,910188					
			Итого по расценке					348,46		121,05		3 256,94
			ФОТ							46,29		2 416,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		42,59		2 223,46
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		18,10		944,97
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							181,74		6 426,37
4	5	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3474	1	0,3474					
			1 ОТ					173,23		60,18	52,21	3 142,00
			2 ЭМ					5 268,76		1 830,37	15,71	28 755,11
			3 в т.ч. ОТм					267,67		92,99	52,21	4 855,01
			4 М					17,08		5,93	9,5	56,34
			ЗТ	чел.-ч	21,6		7,50384					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		7,15644					
			Итого по расценке					5 459,07		1 896,48		31 953,45
			ФОТ							153,17		7 997,01
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	147		147		225,16		11 755,60
			(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		174,46		9 108,59
			(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							2 296,10		52 817,64
5	6	УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	43,7724	1	43,7724	646,32	1,012	28 630,47	9,5	27 1989,47
			Объем=34,74*1,26									
			Цена=6140/9,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							28 630,47		27 1989,47
6	7	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,096	1	0,096					
			Объем=96/1000									
			1 ОТ					9 218,00		884,93	52,21	46 202,20
			2 ЭМ					40 105,10		3 850,09	15,71	60 484,91
			3 в т.ч. ОТм					2 629,93		252,47	52,21	13 181,46
			4 М					1 477 980,73		141 886,15	9,5	1 347 918,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ЗТ	чел.-ч	1100		105,6						
			ЗТм	чел.-ч	213,68		20,51328						
			Итого по расценке					1 527 303,83		146 621,17		1 454 605,54	
			ФОТ							1 137,40		59 383,66	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			1 239,77		64 728,19	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22,	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			628,41		32 809,47	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции							148 489,35		1 652 143,20	
7	8	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,26 кг	шт	-177	1	-177	188,10		-33 293,70	9,5	-316 290,16	
			Всего по позиции							-33 293,70		-316 290,16	
8	9	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-353	1	-353	43,61		-15 394,33	9,5	-146 246,14	
			Всего по позиции							-15 394,33		-146 246,14	
9	10	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 Цена=15730,00/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к расч. ЗСР МАТ=1,012 к расч.	шт	161	1	161	1 379,82	1,04236	231 561,34	9,5	2 199 832,73	
			Всего по позиции							231 561,34		2 199 832,73	
10	11	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	-0,063	1	-0,063	10 424,00		-656,71	9,5	-6 238,75	
			Всего по позиции							-656,71		-6 238,75	
11	12	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Болт стыковой М27х160 в сборе Цена=318000/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к расч. ЗСР МАТ=1,012 к расч.	тн	0,142	1	0,142	27 894,74	1,04236	4 128,84	9,5	39 223,98	
			Всего по позиции							4 128,84		39 223,98	
12	13	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-31	1	-31	145,30		-4 504,30	9,5	-42 780,85	
			Всего по позиции							-4 504,30		-42 780,85	
13	14	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Накладка 1Р-65 (106 шт.) Цена=429168/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к расч. ЗСР МАТ=1,012 к расч.	тн	0,96	1	0,96	37 646,32	1,04236	37 671,38	9,5	357 878,11	
			Всего по позиции							37 671,38		357 878,11	
14	15	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-192	1	-192	351,20		-67 430,40	9,5	-640 568,80	
			Всего по позиции							-67 430,40		-640 568,80	
15	16	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Рельсы РП65 ДТ360, L=12,5 м (76 шт.) Цена=200000/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к расч. ЗСР МАТ=1,012 к расч.	тн	12,46	1	12,46	17 543,86	1,04236	227 856,24	9,5	2 164 634,28	
			Всего по позиции							227 856,24		2 164 634,28	
16	17	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Накладки переходные Р65/Р60 литые Цена=18876/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к расч. ЗСР МАТ=1,012 к расч.	компл.	6	1	6	1 655,79	1,04236	10 355,58	9,5	98 378,01	
			Всего по позиции							10 355,58		98 378,01	
17	19	ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,03906	1	0,03906			1 139,80 12 219,98 801,81 230 267,70 5,3574696 2,0971314 243 627,48	44,52 477,31 31,32 8 994,26 9,5	52,21 15,71 52,21 9,5	2 324,39 7 499,54 1 635,22 85 445,47
			Всего по позиции							9 516,09		95 268,40	
										75,84		3 959,61	
										82,67		4 315,97	
										41,90		2 187,68	
			Всего по позиции							9 640,66		101 772,05	
Прочие работы													
18	20	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	136,308	1	136,308	3,28		447,09	15,71	7 023,78	
			Всего по позиции							447,09		7 023,78	
19	23	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км Объем=136,308*0+0 Всего по позиции	1 т груза	136,308	1	136,308	3,86		526,16	16,22	8 534,15	
			Всего по позиции							526,16		8 534,15	
Итого по разделу 1 Устройство путей :													
Итого прямые затраты (справочно)										579 298,81		5 604 320,39	
в том числе:													
Оплата труда рабочих										1 145,00		59 780,46	
Эксплуатация машин										7 369,82		115 779,87	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										453,03		23 652,69	
Материалы										569 810,75		5 413 202,13	
Перевозка										973,24		15 557,93	
Строительные работы										582 047,94		5 747 852,31	
Строительные работы										581 074,70		5 732 294,38	
в том числе:													
оплата труда										1 145,00		59 780,46	
эксплуатация машин и механизмов										7 369,82		115 779,87	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										453,03		23 652,69	
материалы										569 810,75		5 413 202,13	
накладные расходы										1 785,13		93 201,08	
сметная прибыль										964,00		50 330,84	
Перевозка										973,24		15 557,93	
Итого ФОТ (справочно)										1 598,03		83 433,15	
Итого накладные расходы (справочно)										1 785,13		93 201,08	
Итого сметная прибыль (справочно)										964,00		50 330,84	
Итого по разделу 1 Устройство путей										582 047,94		5 747 852,31	
справочно:													
Затраты труда рабочих													
Затраты труда машинистов													
Раздел 5. Замена СПБ 1/7, левая													
20	36	ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/9. Прим.	компл	1	1	1						
			1 ОТ					298,64		298,64	52,21	15 591,99	
			2 ЭМ					128,02		128,02	15,71	2 011,19	
			3 в т.ч. ОТм					19,84		19,84	52,21	1 035,65	
			ЗТ	чел.-ч	35,01		35,01						
			ЗТм	чел.-ч	1,71		1,71						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					426,66		426,66		17 603,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			318,48		16 627,84
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22,	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			347,14		18 124,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								175,96		9 186,89
			Всего по позиции							949,76		44 914,41
21	37	ФЕРp68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,201	1	0,201					
			1 ОТ					92,08		18,51	52,21	966,41
			2 ЭМ					287,60		57,81	15,71	908,20
			3 в т.ч. ОТм					37,57		7,55	52,21	394,10
			ЗТ	чел.-ч	11,7		2,3517					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		0,59496					
			Итого по расценке					379,68		76,32		1 874,61
			ФОТ							26,06		1 360,60
		При/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			26,58		1 387,81
		При/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			14,07		734,72
			Всего по позиции							116,97		3 937,14
22	38	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,1009	1	0,1009					
			1 ОТ					106,88		10,78	52,21	562,82
			2 ЭМ					241,58		24,38	15,71	383,01
			3 в т.ч. ОТм					26,36		2,66	52,21	138,88
			ЗТ	чел.-ч	12,53		1,264277					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,264356					
			Итого по расценке					348,46		35,16		945,83
			ФОТ							13,44		701,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,36		645,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1,	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,26		274,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							62,78		1 868,78
23	39	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1009	1	0,1009					
			1 ОТ					173,23		17,48	52,21	912,63
			2 ЭМ					5 268,76		531,62	15,71	8 351,75
			3 в т.ч. ОТм					267,67		27,01	52,21	1 410,19
			4 М					17,08		1,72	9,5	16,34
			ЗТ	чел.-ч	21,6		2,17944					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		2,07654					
			Итого по расценке					5 459,07		550,82		9 280,72
			ФОТ							44,49		2 322,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 639/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			65,40		3 414,55
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			50,67		2 645,69
			Всего по позиции							666,89		15 340,96
24	40	УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	12,7134	1	12,7134	646,32	1,012	8 315,53	9,5	78997,54
			Объем=10,09*1,26									
			Цена=6140/9,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							8 315,53		78 997,54
25	41	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя	компл	1	1	1					
			1 ОТ					316,80		316,80	52,21	16 540,13
			2 ЭМ					8 602,08		8 602,08	15,71	135 136,68
			3 в т.ч. ОТм					328,35		328,35	52,21	17 143,15
			ЗТ	чел.-ч	34,51		34,51					
			ЗТм	чел.-ч	25,66		25,66					
			Итого по расценке					8 918,88		8 918,88		151 676,81
			ФОТ							645,15		33 683,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			703,21		36 714,78
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22,	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			356,45		18 610,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							9 978,54		207 003,60
26	42	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Брус композитный	комплект	1	1	1	168 421,05	1,04236	175 555,37	9,5	1 667 776,02
			Цена=1600000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							175 555,37		1 667 776,02
27	43	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТП.665121.103М, левый	комплект	1	1	1	363 167,89	1,04236	378 541,26	9,5	3 595 141,97
			Цена=3450000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							378 541,26		3 595 141,97
28	44	ФЕРм37-01-013-04	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)	шт	1	1	1					
			1 ОТ					251,92		251,92	52,21	13 152,74
			2 ЭМ					120,78		120,78	15,71	1 897,45
			3 в т.ч. ОТм					11,98		11,98	52,21	625,48
			4 М					812,09		812,09	9,5	7 714,86
			ЗТ	чел.-ч	26,8		26,8					
			ЗТм	чел.-ч	0,92		0,92					
			Итого по расценке					1 184,79		1 184,79		22 765,09
			ФОТ							263,90		13 778,22
		При/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения		%	92		92			242,79		12 675,96
		При/774-079.0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49			129,31		6 751,33
			Всего по позиции							1 556,89		42 192,34
29	45	ФССЦ-25.1.01.04-0031	Шпалы неопитанные для железных дорог, тип I	шт	-2	1	-2	266,67		-533,34	9,5	-5 066,73
			Всего по позиции							-533,34		-5 066,73
30	46	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Брусья полимерные композитные 4,5 м	шт	2	1	2	4 429,58	1,04236	9 234,43	9,5	87 727,09
			Цена=42081,00/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							9 234,43		87 727,09
31	47	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрок"	Ручной переводной механизм проект ЛПТП.665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) Цена=150410,00/9,5	шт	1	1	1	15 832,63	1,04236	16 603,30	9,5	166 781,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции							16 503,30		156 781,35
32	48	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоки"	Закладка запорная в сборе	шт	1	1	1	421,93	1,04236	439,80	9,5	4 178,10
			Цена=4810/1,2/9,5 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции							439,80		4 178,10
33	53	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01333	1	0,01333					
			1 ОТ					1 107,95		14,77	52,21	771,14
			2 ЭМ					12 533,99		167,08	15,71	2 624,83
			3 в т.ч. ОТМ					820,22		10,93	52,21	570,66
			4 М					230 267,70		3 069,47	9,5	29 159,97
			ЗТ	чел.-ч	134,46		1,7923518					
			ЗТм	чел.-ч	54,89		0,7316837					
			Итого по расценке					243 909,64		3 251,32		32 555,94
			ФОТ							25,70		1 341,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			28,01		1 462,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			14,20		741,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Всего по позиции							3 293,53		34 759,84
Прочие работы												
34	54	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,6 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	36,18	1	36,18	3,28		115,39	15,71	1 812,78
			Всего по позиции							115,39		1 812,78
35	55	ФССЦпр-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки	1 т груза	8,85	1	8,85	8,39		74,25	15,71	1 166,47
			Всего по позиции							74,25		1 166,47
36	56	ФССЦпр-01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы	1 т груза	5	1	5	10,88		54,40	15,71	854,62
			Всего по позиции							54,40		854,62
37	57	ФССЦпр-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км Объем=35,18*8,85*5	1 т груза	49,03	1	49,03	3,86		189,26	16,22	3 069,80
			Всего по позиции							189,26		3 069,80
Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая :												
Итого прямые затраты (справочно)										602 933,60		5 830 143,15
в том числе:												
Оплата труда рабочих										928,90		48 497,86
Эксплуатация машин										9 631,77		151 315,11
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										408,32		21 318,40
Материалы										592 068,28		5 625 447,60
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки										592 013,88		5 624 592,98
Дополнительная перевозка										54,40		854,62
Перевозка										304,65		4 882,58
Строительные работы										604 081,46		5 906 367,44
Строительные работы										603 722,41		5 900 650,24
в том числе:												
оплата труда										676,98		35 345,12
эксплуатация машин и механизмов										9 510,99		149 417,66
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										396,34		20 692,92
материалы										591 735,13		5 621 944,85
накладные расходы										1 182,70		61 749,61
сметная прибыль										616,61		32 193,00
Перевозка										304,65		4 882,58
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ										54,40		854,62
Монтажные работы										1 023,55		37 125,61
в том числе:												
оплата труда										251,92		13 152,74
эксплуатация машин и механизмов										120,78		1 897,45
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										11,98		625,48
материалы										278,75		2 648,13
накладные расходы										242,79		12 675,96
сметная прибыль										129,31		6 751,33
Итого ФОТ (справочно)										1 337,22		69 816,26
Итого накладные расходы (справочно)										1 425,49		74 425,57
Итого сметная прибыль (справочно)										745,92		38 944,33
Итого по разделу 6 Замена СП6 1/7, левая										605 105,01		5 943 513,05
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая												
38	58	ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/8. Прим.	компл	1	1	1					
			1 ОТ					298,64		298,64	52,21	15 591,99
			2 ЭМ					128,02		128,02	15,71	2 011,19
			3 в т.ч. ОТМ					19,84		19,84	52,21	1 035,85
			ЗТ	чел.-ч	35,01		35,01					
			ЗТм	чел.-ч	1,71		1,71					
			Итого по расценке					426,66		426,66		17 603,18
			ФОТ							318,48		16 627,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			347,14		18 124,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			175,96		9 186,86
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Всего по позиции							949,76		44 814,41
39	59	ФЕР88-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,2171	1	0,2171					
			1 ОТ					92,06		19,99	52,21	1 043,68
			2 ЭМ					287,60		62,44	15,71	980,93
			3 в т.ч. ОТМ					37,57		8,16	52,21	426,03
			ЗТ	чел.-ч	11,7		2,54007					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		0,642616					
			Итого по расценке					379,66		82,43		2 024,61
			ФОТ							26,15		1 469,71
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			28,71		1 499,10
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			15,20		793,64
			Всего по позиции							126,34		4 317,35
40	60	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,104	1	0,104					
			1 ОТ					106,88		11,12	52,21	580,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					241,58		25,12	15,71	394,64
			3 в т.ч. ОТМ					26,36		2,74	52,21	143,06
			3Т	чел.-ч	12,53		1,30312					
			3Тм	чел.-ч	2,62		0,27248					
			Итого по расценке					348,46		36,24		975,22
			ФОТ							13,86		723,64
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			12,75		865,75
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,42		282,94
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							54,41		1 923,91
41	61	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,104	1	0,104					
			1 ОТ					173,23		18,02	52,21	940,62
			2 ЭМ					5 268,76		547,95	15,71	8 608,29
			3 в т.ч. ОТМ					267,67		27,84	52,21	1 453,53
			4 М					17,08		1,78	9,5	16,91
			3Т	чел.-ч	21,6		2,2464					
			3Тм	чел.-ч	20,6		2,1424					
			Итого по расценке					5 459,07		567,75		9 566,02
			ФОТ							45,66		2 394,35
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			67,41		3 519,69
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			52,23		2 727,16
			Всего по позиции							687,39		15 812,87
42	62	УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллвоок"	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	13,1	1	13,1	646,32	1,012	8 568,39	9,5	81398,71
			Объем=10,4*1,26									
			Цена=6140/9,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							8 568,39		81 398,71
43	63	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками краями на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя	компл	1	1	1					
			1 ОТ					316,80		316,80	52,21	16 540,13
			2 ЭМ					8 602,08		8 602,08	15,71	135 138,68
			3 в т.ч. ОТМ					328,35		328,35	52,21	17 143,15
			3Т	чел.-ч	34,51		34,51					
			3Тм	чел.-ч	25,66		25,66					
			Итого по расценке					8 918,88		8 918,88		151 678,81
			ФОТ							645,15		33 663,28
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			703,21		36 714,78
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			356,45		18 610,01
			Всего по позиции							9 978,54		207 003,60
44	64	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллвоок"	Брус композитный	комплект	1	1	1	168 421,05	1,04236	175 555,37	9,5	1 667 776,02
			Цена=1600000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							175 555,37		1 667 776,02
45	65	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллвоок"	Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТТ1,665121.103М, левый	комплект	1	1	1	363 167,89	1,04236	378 541,26	9,5	3 596 141,97
			Цена=3450000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							378 541,26		3 596 141,97
46	66	ФЕРм37-01-013-04	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машины и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)	шт	1	1	1					
			1 ОТ					251,92		251,92	52,21	13 152,74
			2 ЭМ					120,78		120,78	15,71	1 897,45
			3 в т.ч. ОТМ					11,98		11,98	52,21	625,48
			4 М					612,09		812,09	9,5	7 714,86
			3Т	чел.-ч	26,8		26,8					
			3Тм	чел.-ч	0,92		0,92					
			Итого по расценке					1 184,79		1 184,79		22 765,05
			ФОТ							263,90		13 778,22
			Пр/812-079 0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92			242,79		12 675,96
			Пр/774-079 0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49			129,31		6 751,33
			Всего по позиции							1 566,89		42 192,34
47	67	ФССЦ-25.1.01.04-0031	Шпалы неопиленные для железных дорог, тип I	шт	-2	1	-2	266,67		-533,34	9,5	-6 066,73
			Всего по позиции							-533,34		-6 066,73
48	68	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллвоок"	Брусья полимерные композитные 4,5 м	шт	2	1	2	4 429,58	1,04236	9 234,43	9,5	87 727,09
			Цена=42081,00/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							9 234,43		87 727,09
49	69	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллвоок"	Ручной переводной механизм проект ЛПТТ1665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) Цена=150410,00/9,5	шт	1	1	1	16 832,63	1,04236	16 503,30	9,5	156 781,35
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							16 503,30		156 781,35
50	70	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллвоок"	Закладка запорная в сборе	шт	1	1	1	421,93	1,04236	439,80	9,5	4 178,10
			Цена=4610/1,29/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							439,80		4 178,10
51	75	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,0133	1	0,0133					
			1 ОТ					1 107,95		14,74	52,21	769,58
			2 ЭМ					12 533,99		166,70	15,71	2 618,08
			3 в т.ч. ОТМ					820,22		10,91	52,21	569,61
			4 М					230 267,70		3 062,56	9,5	29 094,32
			3Т	чел.-ч	134,46		1,788318					
			3Тм	чел.-ч	54,89		0,730037					
			Итого по расценке					243 909,64		3 244,00		32 482,79
			ФОТ							25,65		1 339,19
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			27,96		1 459,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			14,17		739,90
			Всего по позиции							3 286,13		34 682,38
Прочие работы												
52	76	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	37,99	1	37,99	3,28		124,61	15,71	1 957,62
			Всего по позиции							124,61		1 957,62
53	77	ФССЦлг-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки	1 т груза	8,84	1	8,84	8,39		74,17	15,71	1 165,21
			Всего по позиции							74,17		1 165,21
54	78	ФССЦлг-01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы	1 т груза	4,8	1	4,8	10,88		52,22	15,71	820,38
			Всего по позиции							52,22		820,38
55	79	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км Объем=37,99+8,84+4,8	1 т груза	51,63	1	51,63	3,86		199,29	16,22	3 232,48
			Всего по позиции							199,29		3 232,48
Итого по разделу 6 Замена СПГ 1/7, левая :												
Итого прямые затраты (справочно)										603 220,25		5 633 208,05
в том числе:												
Оплата труда рабочих										931,23		48 619,52
Эксплуатация машин										9 653,09		151 650,04
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										409,82		21 396,71
Материалы										592 312,03		5 627 749,19
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки										592 259,81		5 626 928,81
Дополнительная перевозка										52,22		820,38
Перевозка										323,90		5 190,10
Строительные работы										604 375,41		5 909 834,45
Строительные работы										603 999,29		5 903 823,97
в том числе:												
оплата труда										679,31		35 466,78
эксплуатация машин и механизмов										9 532,31		149 752,59
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										397,84		20 771,23
материалы										591 981,06		5 624 280,66
накладные расходы										1 187,18		61 983,39
сметная прибыль										619,43		32 340,53
Перевозка										323,90		5 190,10
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ										52,22		820,38
Монтажные работы										1 023,55		37 125,61
в том числе:												
оплата труда										251,92		13 152,74
эксплуатация машин и механизмов										120,78		1 897,45
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										11,98		625,48
материалы										278,75		2 648,13
накладные расходы										242,79		12 675,96
сметная прибыль										129,31		6 751,33
Итого ФОТ (справочно)										1 341,05		70 016,23
Итого накладные расходы (справочно)										1 429,97		74 659,35
Итого сметная прибыль (справочно)										748,74		39 091,86
Итого по разделу 6 Замена СПГ 1/7, левая										605 398,96		5 946 960,05
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Раздел 6. Замена СПГ 1/7, левая												
56	102	ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/9. Прим.	компл	1	1	1					
		1 ОТ						298,64		298,64	52,21	15 591,99
		2 ЭМ						128,02		128,02	15,71	2 011,19
		3 в т.ч. ОТм						19,84		19,84	52,21	1 035,65
		ЗТ	чел.-ч	35,01			35,01					
		ЗТм	чел.-ч	1,71			1,71					
		Итого по расценке						426,66		426,66		17 603,18
		ФОТ								318,46		16 627,84
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			347,14		18 124,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			175,96		9 186,88
			Всего по позиции							949,76		44 914,41
57	103	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночно-гравийный. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,208	1	0,208					
		1 ОТ						92,08		19,15	52,21	999,82
		2 ЭМ						287,60		59,82	15,71	939,77
		3 в т.ч. ОТм						37,57		7,81	52,21	407,76
		ЗТ	чел.-ч	11,7			2,4336					
		ЗТм	чел.-ч	2,96			0,61568					
		Итого по расценке						379,68		78,97		1 939,59
		ФОТ								26,96		1 407,58
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			27,50		1 435,73
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			14,56		760,09
			Всего по позиции							121,03		4 135,41
58	104	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,1036	1	0,1036					
		1 ОТ						106,88		11,07	52,21	577,96
		2 ЭМ						241,58		25,03	15,71	393,22
		3 в т.ч. ОТм						26,36		2,73	52,21	142,53
		ЗТ	чел.-ч	12,53			1,298108					
		ЗТм	чел.-ч	2,62			0,271432					
		Итого по расценке						348,46		36,10		971,18
		ФОТ								13,80		720,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,70		662,85
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,40		281,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							54,20		1 915,74
59	105	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1036	1	0,1036					
		1 ОТ						173,23		17,95	52,21	937,17
		2 ЭМ						5 268,76		545,84	15,71	8 575,15
		3 в т.ч. ОТм						267,67		27,73	52,21	1 447,78
		4 М						17,08		1,77	9,5	16,82
		ЗТ	чел.-ч	21,6			2,23776					
		ЗТм	чел.-ч	20,6			2,13416					
		Итого по расценке						5 459,07		565,56		9 529,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							45,88		2 384,95
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			67,15		3 505,88
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			52,03		2 716,46
			Всего по позиции							684,74		16 751,48
60	106	УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	13,05	1	13,05	646,32	1,012	8 535,69	9,5	81089,06
			Объем=10,36*1,26									
			Цена=6140/9,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							8 535,69		81 089,06
61	107	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя	компл	1	1	1					
			1 ОТ					316,80		316,80	52,21	16 540,13
			2 ЭМ					8 602,08		8 602,08	15,71	135 138,68
			3 в т.ч. ОТм					328,35		328,35	52,21	17 143,15
			3Т	чел.-ч	34,51		34,51					
			3Тм	чел.-ч	25,66		25,66					
			Итого по расценке					8 918,88		8 918,88		151 678,81
			ФОТ							645,15		33 683,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			703,21		36 714,78
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22,	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			356,45		18 610,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							9 978,54		207 003,60
62	108	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Брус композитный	комплект	1	1	1	168 421,05	1,04236	176 555,37	9,5	1 667 776,02
			Цена=1600000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							176 555,37		1 667 776,02
63	109	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТП.665121.103М, левый	комплект	1	1	1	363 157,89	1,04236	378 541,26	9,5	3 596 141,97
			Цена=3450000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							378 541,26		3 596 141,97
64	110	ФЕРм37-01-013-04	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)	шт	1	1	1					
			1 ОТ					251,92		251,92	52,21	13 152,74
			2 ЭМ					120,78		120,78	15,71	1 897,45
			3 в т.ч. ОТм					11,98		11,98	52,21	625,48
			4 М					812,09		812,09	9,5	7 714,80
			3Т	чел.-ч	26,8		26,8					
			3Тм	чел.-ч	0,92		0,92					
			Итого по расценке					1 184,79		1 184,79		22 765,05
			ФОТ							263,90		13 778,22
		Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			242,79		12 675,96
		Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			129,31		6 751,33
			Всего по позиции							1 656,89		42 192,34
65	111	ФССЦ-25.1.01.04-0031	Шпалы неопитанные для железных дорог, тип I	шт	-2	1	-2	266,67		-533,34	9,5	-5 066,73
			Всего по позиции							-533,34		-5 066,73
66	112	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Брусья полимерные композитные 4,5 м	шт	2	1	2	4 429,58	1,04236	9 234,43	9,5	87 727,09
			Цена=42081,00/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							9 234,43		87 727,09
67	113	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)	шт	1	1	1	16 832,63	1,04236	16 503,30	9,5	156 781,35
			Цена=150410,00/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							16 503,30		156 781,35
68	114	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллоок"	Закладка запорная в сборе	шт	1	1	1	421,93	1,04236	439,80	9,5	4 178,10
			Цена=48101,29/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							439,80		4 178,10
69	119	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,0133	1	0,0133					
			1 ОТ					1 107,95		14,74	52,21	769,58
			2 ЭМ					12 533,99		166,70	15,71	2 618,86
			3 в т.ч. ОТм					820,22		10,91	52,21	569,61
			4 М					230 267,70		3 062,56	9,5	29 064,32
			3Т	чел.-ч	134,46		1,788318					
			3Тм	чел.-ч	54,89		0,730037					
			Итого по расценке					243 909,64		3 244,00		32 482,76
			ФОТ							25,65		1 339,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			27,96		1 459,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22,	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			14,17		739,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							3 286,13		34 662,38
Прочие работы												
70	120	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	36,4	1	36,4	3,28		119,39	15,71	1 875,62
			Всего по позиции							119,39		1 875,62
71	121	ФССЦпр-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки	1 т груза	8,85	1	8,85	8,39		74,25	15,71	1 166,47
			Всего по позиции							74,25		1 166,47
72	122	ФССЦпр-01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы	1 т груза	5	1	5	10,88		54,40	15,71	854,62
			Всего по позиции							54,40		854,62
73	123	ФССЦпр-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	50,25	1	50,25	3,86		193,97	16,22	3 146,19
			Объем=36,4+8,85+5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										193,97		3 146,19
Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая :												
Итого прямые затраты (справочно)										603 173,48		5 832 639,47
в том числе:												
Оплата труда рабочих										930,27		48 569,39
Эксплуатация машин										9 648,27		151 574,32
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										408,35		21 372,16
Материалы										592 281,58		5 627 473,95
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки										592 227,18		5 626 619,33
Дополнительная перевозка										54,40		854,62
Перевозка										313,36		5 021,81
Строительные работы										604 326,26		5 909 139,51
Строительные работы										603 958,50		5 903 263,08
в том числе:												
оплата труда										678,35		35 416,65
эксплуатация машин и механизмов										9 527,49		149 676,87
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										397,37		20 746,66
материалы										591 948,43		5 623 971,20
накладные расходы										1 185,66		61 903,31
сметная прибыль										618,57		32 295,05
Перевозка										313,36		5 021,81
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ										54,40		854,62
Монтажные работы										1 023,55		37 125,61
в том числе:												
оплата труда										251,92		13 152,74
эксплуатация машин и механизмов										120,78		1 897,45
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										11,98		625,48
материалы										278,75		2 648,13
накладные расходы										242,79		12 675,96
сметная прибыль										129,31		6 751,33
Итого ФОТ (справочно)										1 339,62		69 941,65
Итого накладные расходы (справочно)										1 428,45		74 579,27
Итого сметная прибыль (справочно)										747,88		39 046,38
Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая										605 349,81		5 946 265,12
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая												
74	124	ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/9. Прим.	компл	1	1	1					
		1 ОТ						298,64		298,64	52,21	15 591,99
		2 ЭМ						128,02		128,02	15,71	2 011,19
		3 в т.ч. ОТм						19,84		19,84	52,21	1 035,85
		ЗТ	чел.-ч	35,01			35,01					
		ЗТм	чел.-ч	1,71			1,71					
		Итого по расценке						426,66		426,66		17 603,18
		ФОТ								318,48		16 627,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			347,14		18 124,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			175,96		9 186,88
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										949,76		44 914,41
75	125	ФЕР68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,2245	1	0,2245					
		1 ОТ						92,08		20,67	52,21	1 079,16
		2 ЭМ						287,60		64,57	15,71	1 014,39
		3 в т.ч. ОТм						37,57		8,43	52,21	440,13
		ЗТ	чел.-ч	11,7			2,62665					
		ЗТм	чел.-ч	2,96			0,65452					
		Итого по расценке						379,68		85,24		2 093,57
		ФОТ								29,10		1 519,31
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			29,68		1 549,70
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			15,71		820,43
Всего по позиции										130,63		4 463,70
76	126	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,1037	1	0,1037					
		1 ОТ						106,88		11,08	52,21	578,49
		2 ЭМ						241,58		25,05	15,71	383,54
		3 в т.ч. ОТм						26,36		2,73	52,21	142,53
		ЗТ	чел.-ч	12,53			1,299361					
		ЗТм	чел.-ч	2,62			0,271694					
		Итого по расценке						348,46		36,13		972,03
		ФОТ								13,81		721,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,71		663,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,40		281,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										54,24		1 917,28
77	127	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1037	1	0,1037					
		1 ОТ						173,23		17,96	52,21	937,69
		2 ЭМ						5 268,76		546,37	15,71	8 583,47
		3 в т.ч. ОТм						267,67		27,76	52,21	1 449,35
		4 М						17,08		1,77	9,5	16,82
		ЗТ	чел.-ч	21,6			2,23992					
		ЗТм	чел.-ч	20,6			2,13622					
		Итого по расценке						5 459,07		566,10		9 537,08
		ФОТ								45,72		2 387,04
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	147		147			67,21		3 506,95
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			52,08		2 718,84
		Приказ № 774/пр от 22.04.2022, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										885,39		16 765,77
78	128	УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрокс"	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	13,066	1	13,066	646,32	1,012	8 546,15	9,5	81188,43
			Объем=10,37*1,26									
			Цена=6140/9,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
Всего по позиции										8 546,15		81 188,43
79	129	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя	компл	1	1	1					
		1 ОТ						316,80		316,80	52,21	16 540,13
		2 ЭМ						8 602,08		8 602,08	15,71	135 138,68
		3 в т.ч. ОТм						328,35		328,35	52,21	17 143,15
		ЗТ	чел.-ч	34,51			34,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	25,86		25,86					
			Итого по расценке					8 918,88		8 918,88		151 678,81
			ФОТ							645,15		33 683,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			703,21		36 714,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			356,45		18 610,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							9 978,54		207 003,60
80	130	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрокс"	Брус композитный	комплект	1	1	1	168 421,05	1,04236	178 555,37	9,5	1 667 776,02
			Цена=1600000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							178 555,37		1 667 776,02
81	131	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрокс"	Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТП.685121.103М, левый	комплект	1	1	1	363 167,89	1,04236	378 541,26	9,5	3 596 141,97
			Цена=3450000/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							378 541,26		3 596 141,97
82	132	ФЕРм37-01-013-04	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки)	шт	1	1	1					
			1 ОТ					251,92		251,92	52,21	13 152,74
			2 ЭМ					120,78		120,78	15,71	1 697,45
			3 в т.ч. ОТм					11,98		11,98	52,21	625,48
			4 М					812,09		812,09	9,5	7 714,86
			ЗТ	чел.-ч	26,8		26,8					
			ЗТм	чел.-ч	0,92		0,92					
			Итого по расценке					1 184,79		1 184,79		22 765,05
			ФОТ							263,90		13 778,22
		Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			242,79		12 675,96
		Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			129,31		6 751,33
			Всего по позиции							1 556,89		42 192,34
83	133	ФССЦ-25.1.01.04-0031	Шпалы неопиленные для железных дорог, тип I	шт	-2	1	-2	266,67		-533,34	9,5	-5 066,73
			Всего по позиции							-533,34		-5 066,73
84	134	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрокс"	Брусья полимерные композитные 4,5 м	шт	2	1	2	4 429,58	1,04236	9 234,43	9,5	87 727,09
			Цена=42081,00/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							9 234,43		87 727,09
85	135	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрокс"	Ручной переводной механизм проект ЛПТП685131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)	шт	1	1	1	15 832,63	1,04236	16 503,30	9,5	166 781,35
			Цена=150410,00/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							16 503,30		166 781,35
86	136	УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллпрокс"	Закладка запорная в сборе	шт	1	1	1	421,93	1,04236	439,80	9,5	4 178,10
			Цена=48101,2/9,5									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							439,80		4 178,10
87	141	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,0133	1	0,0133					
			1 ОТ					1 107,95		14,74	52,21	769,58
			2 ЭМ					12 533,99		166,70	15,71	2 618,86
			3 в т.ч. ОТм					820,22		10,91	52,21	569,61
			4 М					230 267,70		3 062,56	9,5	29 054,32
			ЗТ	чел.-ч	134,46		1,788318					
			ЗТм	чел.-ч	54,89		0,730037					
			Итого по расценке					243 909,64		3 244,00		32 482,79
			ФОТ							25,65		1 339,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			27,96		1 459,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			14,17		739,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							3 286,13		34 682,38
Прочие работы												
88	142	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	39,29	1	39,29	3,28		128,97	15,71	2 024,66
			Всего по позиции							128,97		2 024,66
89	143	ФССЦпр-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладку	1 т груза	7,56	1	7,56	8,39		63,43	15,71	996,49
			Всего по позиции							63,43		996,49
90	144	ФССЦпр-01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленного, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусев и шпалы	1 т груза	4,24	1	4,24	10,88		46,13	15,71	724,70
			Всего по позиции							46,13		724,70
91	145	ФССЦпр-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	51,09	1	51,09	3,86		197,21	16,22	3 188,75
			Объем=39,29+7,56+4,24									
			Всего по позиции							197,21		3 188,75
Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая :												
			Итого прямые затраты (справочно)							603 184,41		5 832 604,10
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							931,81		48 649,80
			Эксплуатация машин							9 653,57		151 657,58
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							410,00		21 406,10
			Материалы							592 272,95		5 627 273,42
			в том числе:									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							592 226,82		5 626 548,72
			Дополнительная перевозка							46,13		724,70
			Перевозка							326,08		5 223,30
			Строительные работы							604 340,64		5 909 484,60
			Строительные работы							603 968,43		5 903 536,60
			в том числе:									
			оплата труда							679,89		35 467,06
			эксплуатация машин и механизмов							9 532,79		149 760,13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							398,02		20 780,62
			материалы							591 948,07		5 623 900,59
			накладные расходы							1 187,91		62 020,84
			сметная прибыль							619,77		32 357,98
			Перевозка							326,08		5 223,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							46,13		724,70
			Монтажные работы							1 023,55		37 125,61
			в том числе:									
			оплата труда							251,92		13 152,74
			эксплуатация машин и механизмов							120,78		1 897,45
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							11,98		625,48
			материалы							278,75		2 648,13
			накладные расходы							242,79		12 675,96
			сметная прибыль							129,31		6 751,33
			Итого ФОТ (справочно)							1 341,81		70 055,90
			Итого накладные расходы (справочно)							1 430,70		74 896,80
			Итого сметная прибыль (справочно)							746,08		39 109,31
			Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая							606 364,19		5 946 610,21
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 991 810,55		28 933 115,96
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							4 867,21		254 117,03
			Эксплуатация машин							45 956,52		721 976,92
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 090,52		109 146,06
			Материалы							2 938 745,59		27 921 146,29
			в том числе:									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							2 938 538,44		27 917 891,97
			Дополнительная перевозка							207,15		3 254,32
			Перевозка							2 241,23		35 875,72
			Строительные работы							2 999 171,71		29 382 698,31
			Строительные работы							2 996 723,33		29 343 568,27
			в том числе:									
			оплата труда							3 859,53		201 506,07
			эксплуатация машин и механизмов							45 473,40		714 387,12
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 042,60		106 644,14
			материалы							2 937 423,44		27 907 299,45
			накладные расходы							6 528,58		340 858,23
			сметная прибыль							3 438,38		179 517,40
			Перевозка							2 241,23		35 875,72
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							207,15		3 254,32
			Монтажные работы							4 094,20		143 502,44
			в том числе:									
			оплата труда							1 007,88		52 610,96
			эксплуатация машин и механизмов							483,12		7 589,80
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							47,92		2 501,92
			материалы							1 115,00		10 592,52
			накладные расходы							971,16		50 703,84
			сметная прибыль							517,24		27 005,32
			Итого							3 003 265,91		29 531 206,75
			Итого ФОТ (справочно)							6 957,73		363 263,09
			Итого накладные расходы (справочно)							7 499,74		391 562,07
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 955,62		206 522,72
			Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г., прил.1 п.8) 1,92%							57 662,71		566 999,05
			Итого							3 060 928,62		30 098 199,80
			НДС 20%							612 185,72		6 019 639,96
			ВСЕГО по акту							3 673 114,34		36 117 839,76



Сдал: Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Ю.Ф. Квеспер)

Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
Принял: АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от 09.01.2025г.)

(В.С. Степанкивич)



Губанов П.В.