

Инвестор

Генеральный подрядчик

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Подрядчик

ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка :

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

16673706

по ОКПО

58306175

Вид деятельности

по ОКДП

Договор подряда

номер

5-КЗ-КИКГС-П

дата

08.09.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

18.11.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

3

дата

23.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

4

дата

10.02.2026г

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	27.02.2026	26.01.2026	27.02.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	43 764 588,97	14 569 335,16	10 001 518,81
1	СМР		43 764 588,97	14 569 335,16	10 001 518,81

Итого:

10 001 518,81

Налог на добавленную стоимость 22%:

2 200 334,14

Всего,с учетом налогов:

12 201 852,95

Зачет аванса 70,75%

8 632 810,96

Гарантийное удержание 5%

610 092,65

К оплате с учетом авансового платежа и
гарантийного удержания

2 958 949,34

В т.ч. НДС 22%

533 581,03


Генеральный подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность



М.П.


подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи


Подрядчик

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

должность



М.П.


подпись

Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Генеральный подрядчик:

ООО «КИТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черганово Южное, проезд 3-ий
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод" по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

наименование, адрес					
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №3 от 27.02.2026 г. (Договор № 5-КЗ-КИКТС-П от 08 сентября 2025г)					
№	№ СМЕТЫ	Наименование сметы	всего без НДС 22%	НДС 22%	СМР с материалами, всего с НДС 22%
I	№2	Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"	10 001 518,81	2 200 334,14	12 201 852,95
	ИТОГО		10 001 518,81		12 201 852,95

Инвестор	
Генеральный подр	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д 65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
Подрядчик	ООО «ШЕЛЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Стройка	Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Объект	Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
	16673706
	по ОКПО
	58306175
Вид деятельности по ОКДП	
номер	5-КЗ-КИКГС-П
дата	08.09.2025
номер	2
дата	18.11.2025
номер	3
дата	23.12.2025
номер	4
дата	10.02.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	27.02.2026	26.01.2026	27.02.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль 2026 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство путей												
1	2	ФЕР28-01-006-01	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные	км пути	0,06992	1	0,06992					
			Объем=0,035+0,03492									
			1 ОТ					519,16		36,30	52,21	1 895,22
			2 ЭМ					10 090,67		705,54	15,71	11 084,03
			3 в т.ч. ОТм					422,22		29,52	52,21	1 541,24
			ЗТ	чел.-ч	59,4		4,153248					
			ЗТм	чел.-ч	29,76		2,0808192					
			Итого по расценке					10 609,83		741,84		12 979,25
			ФОТ							65,82		3 436,46
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109	109			71,74		3 745,74
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, 1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25		36,37		1 898,64
			Всего по позиции							849,95		18 623,63
2	3	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,5738	1	0,5738					
			Объем=0,2655+0,3083									
			1 ОТ					92,08		52,84	52,21	2 758,78
			2 ЭМ					287,60		165,02	15,71	2 582,46
			3 в т.ч. ОТм					37,57		21,56	52,21	1 125,65
			ЗТ	чел.-ч	11,7		6,71346					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		1,698448					
			Итого по расценке					379,68		217,86		5 351,24
			ФОТ							74,40		3 884,43
			Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102			75,89		3 962,12
			Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54			40,18		2 097,59
			Всего по позиции							333,93		11 410,95
3	4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2496	1	0,2496					
			Объем=0,1163+0,1333									
			1 ОТ					106,88		26,68	52,21	1 392,96
			2 ЭМ					241,58		60,30	15,71	947,31
			3 в т.ч. ОТм					26,36		6,58	52,21	343,54
			ЗТ	чел.-ч	12,53		3,127488					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,653952					
			Итого по расценке					348,46		86,98		2 340,27
			ФОТ							33,26		1 736,50
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			30,60		1 597,58
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		13,00		678,97
			Всего по позиции							130,58		4 616,82
4	5	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2496	1	0,2496					
			Объем=0,1163+0,1333									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					173,23		43,24	52,21	2 257,56
			2 ЭМ					5 268,76		1 315,08	15,71	20 659,91
			3 в т.ч. ОТм					267,67		66,81	52,21	3 488,15
			4 М					17,08		4,26	9,5	40,47
			ЗТ	чел.-ч	21,6		5,39136					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		5,14176					
			Итого по расценке					5 459,07		1 362,58		22 957,94
			ФОТ							110,05		5 745,71
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			161,77		8 446,19
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			125,35		6 544,36
			Всего по позиции							1 649,70		37 948,49
5	6	ТЦ_25.1.00.00_50_5 047268891_30.07.20 25 02	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	31,4496	1	31,4496	646,32	1,012	20 570,42	9,5	195 418,99
			Объем=24,96*1,26									
			Цена=6140/9,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							20 570,42		195 418,99
6	7	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на ---	км пути	0,0699	1	0,0699					
			Объем=0,035+0,0349									
			1 ОТ					9 218,00		644,34	52,21	33 640,99
			2 ЭМ					40 105,10		2 803,35	15,71	44 040,63
			3 в т.ч. ОТм					2 629,93		183,83	52,21	9 597,76
			4 М					1 477 980,73		103 310,85	9,5	981 453,08
			ЗТ	чел.-ч	1100		76,89					
			ЗТм	чел.-ч	213,68		14,936232					
			Итого по расценке					1 527 303,83		106 758,54		1 059 134,70
			ФОТ							828,17		43 238,75
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			902,71		47 130,24
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			457,56		23 889,41
			Всего по позиции							108 118,81		1 130 154,35
7	8	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-129	1	-129	188,10		-24 264,90	9,5	-230 516,55
			Всего по позиции							-24 264,90		-230 516,55
8	9	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-257	1	-257	43,61		-11 207,77	9,5	-106 473,82
			Всего по позиции							-11 207,77		-106 473,82
9	10	ТЦ_25.1.05.05_77_7 801649287_02.09.20 25 02	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65	шт	119	1	119	1 379,82	1,04236	171 154,03	9,5	1625963,29
			Объем=55+64									
			Цена=15730,00/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							171 154,03		1 625 963,29
10	11	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	-0,04613	1	-0,04613	10 424,00		-480,86	9,5	-4 568,17
			Всего по позиции							-480,86		-4 568,17
11	12	ТЦ_25.1.05.05_77_7 801649287_02.09.20 25 02	Болт стыковой М27х160 в сборе	тн	0,04613	1	0,04613	27 894,74	1,04236	1 341,29	9,5	12742,26
			Цена=318000/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							1 341,29		12 742,26
12	13	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголова 2Р65	шт	-22	1	-22	145,30		-3 196,60	9,5	-30 367,70
			Всего по позиции							-3 196,60		-30 367,70
13	14	ТЦ_25.1.05.05_77_7 801649287_02.09.20 25 02	Накладка 1Р-65 (106 шт.)	тн	0,78	1	0,78	37 646,32	1,04236	30 607,99	9,5	290 775,91
			Объем=0,42+0,36									
			Цена=429168/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							30 607,99		290 775,91
14	15	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-140	1	-140	351,20		-49 168,00	9,5	-467 096,00
			Всего по позиции							-49 168,00		-467 096,00
15	16	ТЦ_25.1.05.05_77_7 801649287_02.09.20 25 02	Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)	тн	9,07	1	9,07	17 543,86	1,04236	165 863,25	9,5	1 575 700,88
			Объем=4,54+4,53									
			Цена=200000/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							165 863,25		1 575 700,88
16	17	ТЦ_25.1.05.05_77_7 801649287_02.09.20 25 02	Накладки переходные Р65/Р50 литые	компл.	2	1	2	1 655,79	1,04236	3 451,86	9,5	32 792,67
			Цена=18876/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							3 451,86		32 792,67
17	19	ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на	1000 м3	0,02758	1	0,02758					
			Объем=0,01292+0,01466									
			1 ОТ					1 139,80		31,44	52,21	1 641,48
			2 ЭМ					12 219,98		337,03	15,71	5 294,74
			3 в т.ч. ОТм					801,81		22,11	52,21	1 154,36
			4 М					230 267,70		6 350,78	9,5	60 332,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	137,16		3,7828728					
			ЗТм	чел.-ч	53,69		1,4807702					
			Итого по расценке					243 627,48		6 719,25		67 268,63
			ФОТ							53,55		2 795,84
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			58,37		3 047,47
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			29,59		1 544,70
			Всего по позиции							6 807,21		71 860,80
Прочие работы												
18	20	ФССЦлг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью	1 т груза	100,415	1	100,415	3,28		329,36	15,71	5 174,25
			Всего по позиции							329,36		5 174,25
19	23	ФССЦлг-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на	1 т груза	100,415	1	100,415	3,86		387,60	16,22	6 286,87
			Всего по позиции							387,60		6 286,87
Итого по разделу 1 Устройство путей :												
			Итого прямые затраты (справочно)							421 274,72		4 075 864,91
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							834,84		43 586,99
			Эксплуатация машин							5 386,32		84 619,08
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							330,41		17 250,70
			Материалы							414 336,60		3 936 197,72
			Перевозка							716,96		11 461,12
			Строительные работы							423 277,85		4 180 447,92
			Итого ФОТ (справочно)							1 165,25		60 837,69
			Итого накладные расходы (справочно)							1 301,08		67 929,34
			Итого сметная прибыль (справочно)							702,05		36 653,67
			Итого по разделу 1 Устройство путей							423 277,85		4 180 447,92
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая												
20	190	ФЕР28-01-023-02	Разборка стрелочных переходов на деревянных	компл	1	1	1					
			1 ОТ					298,64		298,64	52,21	15 591,99
			2 ЭМ					128,02		128,02	15,71	2 011,19
			3 в т.ч. ОТм					19,84		19,84	52,21	1 035,85
			ЗТ	чел.-ч	35,01		35,01					
			ЗТм	чел.-ч	1,71		1,71					
			Итого по расценке					426,66		426,66		17 603,18
			ФОТ							318,48		16 627,84
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			347,14		18 124,35
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			175,96		9 186,88
			Всего по позиции							949,76		44 914,41
21	191	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований:	100 м3	0,2051	1	0,2051					
			1 ОТ					92,08		18,89	52,21	986,25
			2 ЭМ					287,60		58,99	15,71	926,73
			3 в т.ч. ОТм					37,57		7,71	52,21	402,54
			ЗТ	чел.-ч	11,7		2,39967					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		0,607096					
			Итого по расценке					379,68		77,88		1 912,98
			ФОТ							26,60		1 388,79
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			27,13		1 416,57
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			14,36		749,95
			Всего по позиции							119,37		4 079,50
22	192	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0955	1	0,0955					
			1 ОТ					106,88		10,21	52,21	533,06
			2 ЭМ					241,58		23,07	15,71	362,43
			3 в т.ч. ОТм					26,36		2,52	52,21	131,57
			ЗТ	чел.-ч	12,53		1,196615					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,25021					
			Итого по расценке					348,46		33,28		895,49
			ФОТ							12,73		664,63
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,71		611,46
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,98		259,87
			Всего по позиции							49,97		1 766,82
23	193	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0955	1	0,0955					
			1 ОТ					173,23		16,54	52,21	863,55
			2 ЭМ					5 268,76		503,17	15,71	7 904,80
			3 в т.ч. ОТм					267,67		25,56	52,21	1 334,49
			4 М					17,08		1,63	9,5	15,49
			ЗТ	чел.-ч	21,6		2,0628					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		1,9673					
			Итого по расценке					5 459,07		521,34		8 783,84
			ФОТ							42,10		2 198,04
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			61,89		3 231,12
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			47,95		2 503,57
			Всего по позиции							631,18		14 518,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	194	ТЦ_25.1.00.00_50_5 047268891_30.07.20 25 02	Щебень гранитный 20/40 (РЖД) Объем=9,55*1,26 Цена=6140/9,5 ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м3	12,033	1	12,033	646,32	1,012	7 870,49	9,5	74 769,66
25	195	ФЕР28-01-018-13	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	компл	1	1	1	316,80 8 602,08 328,35 8 918,88	 8 602,08 328,35 8 918,88	316,80 15,71 52,21 845,15 703,21	52,21 15,71 52,21 151 678,81 33 683,28	16 540,13 135 138,68 17 143,15 151 678,81 33 683,28 36 714,78 207 003,60
26	196	ТЦ_25.1.01.02_77_7 729790078_30.07.20 25 02	Брус композитный Цена=1600000/9,5 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	комплект	1	1	1	168 421,05	1,04236	175 555,37	9,5	1 667 776,02
27	197	ТЦ_25.1.06.15_77_7 718148430_01.07.20 25 02	Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТП.665121.103М, левый Цена=3450000/9,5 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	комплект	1	1	1	363 157,89	1,04236	378 541,26	9,5	3 596 141,97
28	198	ФЕРм37-01-013-04	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения Всего по позиции	шт	1	1	1	251,92 120,78 11,98 812,09 26,8 0,92 1 184,79	 120,78 11,98 812,09 26,8 0,92 1 184,79	251,92 120,78 11,98 812,09 263,90 242,79 129,31	52,21 15,71 52,21 9,5 22 765,05 13 778,22 12 675,96 6 751,33 42 192,34	13 152,74 1 897,45 625,48 7 714,86 22 765,05 13 778,22 12 675,96 6 751,33 42 192,34
29	199	ФССЦ-25.1.01.04-0031	Шпалы недропитанные для железных дорог, тип I Всего по позиции	шт	-2	1	-2	266,67		-533,34	9,5	-5 066,73
30	200	ТЦ_25.1.01.02_77_7 729790078_30.07.20 25 03	Бруссы полимерные композитные 4.5 м Цена=42081,00/9,5 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	2	1	2	4 429,58	1,04236	9 234,43	9,5	87 727,09
31	201	ТЦ_25.1.06.00_77_7 718148430_01.07.20 25 02	Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) Цена=150410,00/9,5 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	15 832,63	1,04236	16 503,30	9,5	156 781,35
32	202	ТЦ_25.1.05.05_77_7 801649287_02.09.20 25 02	Закладка запорная в сборе Цена=4810/1,2/9,5 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	421,93	1,04236	439,80	9,5	4 178,10
33	207	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м3	0,0125	1	0,0125	1 107,95 12 533,99 811,50 230 267,70 134,46 54,89 243 909,64	 12 533,99 811,50 230 267,70 1,68075 0,686125 243 909,64	13,85 156,67 10,14 2 878,35 23,99 28,15	52,21 15,71 52,21 9,5 1 252,52 1 365,25	723,11 2 461,29 529,41 27 344,33 1 252,52 1 365,25 692,02 32 586,00
Прочие работы												
34	208	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перенозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью Всего по позиции	1 т груза	35,89	1	35,89	3,28		117,72	15,71	1 849,38
35	209	ФССЦпр-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перенозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка Всего по позиции	1 т груза	8,85	1	8,85	8,39		74,25	15,71	1 166,47
36	210	ФССЦпр-01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перенозках леса пиленного, погонная плотничного, шпал/погрузка Всего по позиции	1 т груза	4,16	1	4,16	10,88		45,26	15,71	711,03
37	211	ФССЦпр-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 19 т работающих вне карьера на Всего по позиции	1 т груза	48,903	1	48,903	3,86		188,77	16,22	3 061,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая :												
Итого прямые затраты (справочно)											602 249,01	5 823 264,27
в том числе:												
Оплата труда рабочих											926,85	48 390,83
Эксплуатация машин											9 592,78	150 702,57
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											406,10	21 202,49
Материалы											591 422,89	5 619 259,64
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки											591 377,63	5 618 548,61
Дополнительная перевозка											45,26	711,03
Перевозка											306,49	4 911,23
Строительные работы											603 387,74	5 899 031,78
Строительные работы											603 035,99	5 893 409,52
Монтажные работы											1 023,55	37 125,61
Итого ФОТ (справочно)											1 332,95	69 593,32
Итого накладные расходы (справочно)											1 420,02	74 139,49
Итого сметная прибыль (справочно)											742,26	38 753,63
Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая											604 411,29	5 936 157,39
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											1 023 523,73	9 899 129,18
в том числе:												
Оплата труда рабочих											1 761,69	91 977,82
Эксплуатация машин											14 979,10	235 321,65
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											736,51	38 453,19
Материалы											1 005 759,49	9 555 457,36
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки											1 005 714,23	9 554 746,33
Дополнительная перевозка											45,26	711,03
Перевозка											1 023,45	16 372,35
Строительные работы											1 026 665,59	10 079 479,70
Монтажные работы											1 023,55	37 125,61
Итого											1 027 689,14	10 116 605,31
Итого ФОТ (справочно)											2 498,20	130 431,01
Итого накладные расходы (справочно)											2 721,10	142 068,83
Итого сметная прибыль (справочно)											1 444,31	75 407,30
Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г., прил.1 п.8)											19 731,63	194 238,82
Итого, с учетом договорного коэффициента - 0,97											1 015 998,15	10 001 518,81
НДС 22%											223 519,59	2 200 334,14
ВСЕГО по акту											1 239 517,74	12 201 852,95

Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А.Бусен)

Принял: Генеральный директор ООО «КИКЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кеслер)