

Инвестор

Генеральный подрядчик

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Подрядчик

ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка :

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

16673706

по ОКПО

58306175

Вид деятельности

по ОКДП

Договор подряда

номер

5-КЗ-КИКГС-П

дата

08.09.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

18.11.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

3

дата

номер

23.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

4

дата

10.02.2026г

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	13.03.2026	28.02.2026	13.03.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	45 969 788,03	16 774 534,22	2 205 199,06
1	СМР		45 969 788,03	16 774 534,22	2 205 199,06
Итого:					2 205 199,06
Налог на добавленную стоимость 22%:					485 143,79
Всего, с учетом налогов:					2 690 342,85
Зачет аванса 70,75%					1 903 417,57
Гарантийное удержание 5%					134 517,14
К оплате с учетом авансового платежа и гарантийного удержания					652 408,14
В т.ч. НДС 22%					117 647,37

Генеральный подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность



подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

должность



подпись

Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Инвестор

Генеральный подрядчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИК ЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кп.58; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОКС»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

(наименование, адрес)

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

Код

0322005

16673706

58306175

5-КЗ-КИКТС-П

519,16

10 050,67

422,22

10 609,83

35,30

38,48

19,50

455,85

106,88

241,58

267,67

17,08

5 459,07

66,18

97,28

75,38

992,06

646,32

12 370,27

9 218,00

345,68

дата

08.09.2025

2

18.11.2025

3

23.12.2025

4

10.02.2026

с

по

28.02.2026


13.03.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За март 2026 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	исого с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство путей												
1	2	ФЕР28-01-006-01	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные	км пути	0,0375	1	0,0375					
			1 ОТ					519,16		19,47	52,21	1 016,53
			2 ЭМ					10 050,67		378,40	15,71	5 944,66
			3 в т.ч. ОТм					422,22		15,83	52,21	828,48
			ЗТ	чел.-ч	59,4		2,2275					
			ЗТм	чел.-ч	29,76		1,116					
			Итого по расценке					10 609,83		397,87		6 961,19
			ФОТ							35,30		1 843,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			38,48		2 008,88
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,75			19,50		1 018,26
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							455,85		9 988,33
2	3	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,2624	1	0,2624					
			1 ОТ					92,08		24,16	52,21	1 261,39
			2 ЭМ					287,60		75,47	15,71	1 185,63
			3 в т.ч. ОТм					37,57		9,86	52,21	514,79
			ЗТ	чел.-ч	11,7		3,07008					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		0,776704					
			Итого по расценке					379,68		99,63		2 447,02
			ФОТ							34,02		1 776,18
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			34,70		1 811,70
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			18,37		959,14
			Всего по позиции							152,70		5 217,86
3	4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,1501	1	0,1501					
			1 ОТ					106,88		16,04	52,21	837,45
			2 ЭМ					241,58		36,26	15,71	569,64
			3 в т.ч. ОТм					26,36		3,96	52,21	206,75
			ЗТ	чел.-ч	12,53		1,880753					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,393262					
			Итого по расценке					348,46		52,30		1 407,09
			ФОТ							20,00		1 044,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			18,40		960,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			7,82		408,28
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							78,52		2 776,03
4	5	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1501	1	0,1501					
			1 ОТ					173,23		26,00	52,21	1 357,46
			2 ЭМ					5 268,76		790,84	15,71	12 424,10
			3 в т.ч. ОТм					267,67		40,18	52,21	2 097,80
			4 М					17,08		2,56	9,5	24,32
			ЗТ	чел.-ч	21,6		3,24216					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		3,09206					
			Итого по расценке					5 459,07		819,40		13 605,86
			ФОТ							66,18		3 455,26
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	147		147			97,28		5 079,23
		(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			75,38		3 935,54
		(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							992,06		22 820,65
5	6	ТЦ 25.1.00.00_50_504 7268891_30.07.2025_0 2	Щебень гранитный 20/40 (РЖД)	м3	18,9126	1	18,9126	646,32	1,012	12 370,27	9,6	117 517,57
			Объем=Ф*4*100*1,26									
			Цена=61409,5									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							12 370,27		117 517,57
6	7	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,0375	1	0,0375					
			1 ОТ					9 218,00		345,68	52,21	18 047,95

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					40 105,10		1 503,94	15,71	23 626,90
			3 в т.ч. ОТМ					2 629,93		98,62	52,21	5 148,95
			4 М					1 477 980,73		55 424,28	9,5	526 530,66
			ЗТ	чел.-ч	1100		41,25					
			ЗТМ	чел.-ч	213,68		8,013					
			Итого по расценке					1 527 303,83		57 273,90		568 205,51
			ФОТ							444,30		23 196,90
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			484,29		25 284,62
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	%	65	0,85	55,25			245,48		12 816,29
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							58 003,67		606 306,42
7	8	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-69	1	-69	188,10		-12 978,90	9,5	-123 299,55
			Всего по позиции							-12 978,90		-123 299,55
8	9	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-138	1	-138	43,61		-6 018,18	9,5	-67 172,71
			Всего по позиции							-6 018,18		-67 172,71
9	10	ТЦ 25.1.05.05.77_780 1649287_02.09.2025_0 2	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, и комплект со скреплением КБ-65	шт	68	1	68	1 379,82	1,04236	97 802,30	9,5	929 121,85
			Цена=15730,00/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							97 802,30		929 121,85
10	11	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	-0,02475	1	-0,02475	10 424,00		-257,99	9,5	-2 450,91
			Всего по позиции							-257,99		-2 450,91
11	12	ТЦ 25.1.05.05.77_780 1649287_02.09.2025_0 2	Болт стыковой М27х160 н сборе	тн	0,00687	1	0,00687	27 894,74	1,04236	199,76	9,5	1 897,63
			Цена=318000/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							199,76		1 897,63
12	13	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладки рельсовая двухголонан 2Р65	шт	-12	1	-12	145,30		-1 743,60	9,5	-16 564,20
			Всего по позиции							-1 743,60		-16 564,20
13	14	ТЦ 25.1.05.05.77_780 1649287_02.09.2025_0 2	Накладки 1Р-65 (106 шт.)	тн	0,24	1	0,24	37 646,32	1,04236	9 417,84	9,5	89 469,48
			Цена=429168/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							9 417,84		89 469,48
14	15	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-75	1	-75	351,20		-26 340,00	9,5	-250 230,00
			Всего по позиции							-26 340,00		-250 230,00
15	16	ТЦ 25.1.05.05.77_780 1649287_02.09.2025_0 2	Рельсы Р1185 ДТ350, L=12,5 м (75 шт.)	тн	4,866	1	4,866	17 543,86	1,04236	88 984,63	9,5	845 353,99
			Цена=200000/9,5/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							88 984,63		845 353,99
16	19	ФЛР28-01-027-04	Балластрировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01711	1	0,01711					
			1 ОТ					1 139,80		19,50	52,21	1 018,10
			2 ЭМ					12 219,98		209,08	15,71	3 284,05
			3 в т.ч. ОТМ					801,81		13,72	52,21	716,32
			4 М					230 267,70		3 939,88	9,5	37 428,86
			ЗТ	чел.-ч	137,16		2,3468076					
			ЗТМ	чел.-ч	53,69		0,9186359					
			Итого по расценке					243 627,48		4 168,46		41 731,61
			ФОТ							33,22		1 734,42
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			36,21		1 890,52
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	%	65	0,85	55,25			18,35		958,27
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							4 223,02		44 580,40
Прочие работы												
17	20	ФССЦин-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	45,92	1	45,92	3,28		150,62	15,71	2 366,24
			Всего по позиции							150,62		2 366,24
18	23	ФССЦин-03-21-01-002	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	45,92	1	45,92	3,86		177,25	16,22	2 875,00
			Всего по позиции							177,25		2 875,00
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							224 575,55		2 173 442,69
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							450,85		23 538,88
			Эксплуатация машин							2 993,99		47 035,58
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							182,17		9 511,09
			Материалы							220 802,84		2 097 626,99
			Перевозка							327,87		5 241,24
			Итого накладные расходы (справочно)							709,36		37 035,61
			Итого сметная прибыль (справочно)							384,90		20 095,78
			Производство работ в зимнее время - 2,4%/0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г., прил.1 п.8)							4 332,86		42 827,02
			Итого, с учетом договорного коэффициента - 0,97							223 102,59		2 205 199,06
			НДС 22%							49 082,57		465 143,79
			ВСЕГО по акту							272 185,16		2 690 342,85



Сдал: Генеральный директор ООО «Шеллрок»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А.Бусен)

Принял: Генеральный директор ООО «КИГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кесслер)

