

Инвестор

Генеральный подрядчик

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Подрядчик

ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка :

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

Код
0322001

по ОКПО

16673706

по ОКПО

58306175

Вид деятельности
Договор подряда

по ОКДП

номер
5-КЗ-КИКГС-П
дата
08.09.2025г.

Дополнительное соглашение

номер
2
дата
18.11.2025г.

Дополнительное соглашение

номер
3
дата
23.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер
4
дата
10.02.2026г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	17.06.2026	20.05.2026	17.06.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	74 449 394,23	45 254 140,42	3 219 290,63
1	СМР		74 449 394,23	45 254 140,42	3 219 290,63

Итого:

3 219 290,63

Налог на добавленную стоимость 22%:

708 243,94

Всего,с учетом налогов:

3 927 534,57

Зачет аванса

3 731 157,84

Гарантийное удержание 5%

196 376,73

К оплате с учетом авансового платежа и
гарантийного удержания

0,00

В т.ч. НДС 22%

0,00

Генеральный подрядчик Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность



М.П.

Подрядчик Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

должность



М.П.

подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

подпись


Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Инвестор		Форма по ОК/УД	Код
Генеральный подрядчик:	(организация, адрес, телефон, факс) ООО «КИК-ЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, к.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	0322005
Подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс) ООО «ШЕЛПРОКС»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54	по ОКПО	16673706
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод", а по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42	по ОКПО	58306175
Объект	(наименование, адрес) Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод", а по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 5-КЗ-КИКГС-П
			дата 08.09.2025
		Дополнительное соглашение	номер 2
			дата 18.11.2025
		Дополнительное соглашение	номер 3
			дата 23.12.2025
		Дополнительное соглашение	номер 4
			дата 10.02.2026
		Вид операции	
		Номер документа	Дата составления
		7	17.06.2026
		Отчетный период	
		с по	
		20.05.2026 17.06.2026	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь 2026 г.**

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (п. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиция по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство путей												
1	2	ФЕР28-01-008-01	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные	км пути	0,06607	1	0,06607					
			1 ОТ					519,16		34,30	52,21	1 790,80
			2 ЭМ					10 090,67		666,69	15,71	10 473,70
			3 в т.ч. ОТм					422,22		27,90	52,21	1 456,66
			ЗТ	чел.-ч	58,4		3,924558					
			ЗТм	чел.-ч	29,76		1,9662432					
			Итого по расценке					10 609,83		700,99		12 264,50
			ФОТ							62,20		3 247,46
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109		67,80		3 538,73
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25		34,37		1 794,22
			Всего по позиции							803,16		17 598,45
2	3	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применил. Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание стр.перевода	100 м3	0,4819	1	0,4819					
			1 ОТ					92,08		44,37	52,21	2 316,56
			2 ЭМ					287,60		138,59	15,71	2 177,25
			3 в т.ч. ОТм					37,57		18,10	52,21	945,00
			ЗТ	чел.-ч	11,7		5,63823					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		1,426424					
			Итого по расценке					379,68		182,96		4 493,81
			ФОТ							62,47		3 261,56
			Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102		63,72		3 326,79
			Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54		33,73		1 761,24
			Всего по позиции							280,41		9 581,84
3	4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2466	1	0,2466					
			1 ОТ					106,86		26,36	52,21	1 376,26
			2 ЭМ					241,58		59,57	15,71	935,84
			3 в т.ч. ОТм					26,36		6,50	52,21	339,37
			ЗТ	чел.-ч	12,53		3,069898					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,646092					
			Итого по расценке					348,46		85,93		2 312,10
			ФОТ							32,86		1 715,63
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		30,23		1 578,38
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		12,85		670,81
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							129,01		4 661,29
4	6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2466	1	0,2466					
			1 ОТ					173,23		42,72	52,21	2 230,41
			2 ЭМ					5 268,76		1 298,28	15,71	20 411,89
			3 в т.ч. ОТм					267,67		66,01	52,21	3 446,38
			4 М					17,08		4,21	9,5	40,00
			ЗТ	чел.-ч	21,6		5,32656					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		5,07996					
			Итого по расценке					5 459,07		1 346,21		22 692,10
			ФОТ							108,73		5 676,79
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147		159,83		8 344,88
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		123,84		6 465,66
			Всего по позиции							1 629,88		37 492,84
5	6	ТЦ 26.1.00.00_50_504726889 1 30.07.2025 02	Щебень гранитный 20/40 (РЖД) Цена=6140/9,5 ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м3	31,07	1	31,07	646,32	1,012	20 322,14	9,5	193 060,33
										20 322,14		193 060,33
6	7	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,04431	1	0,04431					
			1 ОТ					9 218,00		408,45	52,21	21 325,17
			2 ЭМ					40 106,10		1 777,09	15,71	27 917,61
			3 в т.ч. ОТм					2 629,93		116,53	52,21	6 084,02
			4 М					1 477 980,73		65 489,33	9,5	622 148,64
			ЗТ	чел.-ч	1100		48,741					
			ЗТм	чел.-ч	213,68		9,4691608					
			Итого по расценке					1 527 303,83		67 674,84		671 391,42
			ФОТ							524,98		27 409,20
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109		572,23		29 676,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			290,05		15 143,58
			Всего по позиции							68 537,12		716 411,03
7	8	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,105 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-80,3808	1	-80,3808	188,10		-16 119,63	9,5	-143 636,49
			Всего по позиции							-16 119,63		-143 636,49
8	9	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладке раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-48	шт	-163,7616	1	-163,7616	43,61		-7 141,64	9,5	-67 846,58
			Всего по позиции							-7 141,64		-67 846,58
9	10	ТЛ_25.1.05.06_77_780164928 7_02.09.2025_02	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 Цена=15730,00/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск.	шт	119	1	119	1 379,82	1,04236	171 154,03	9,5	1 625 963,29
			Всего по позиции							171 154,03		1 625 963,29
10	15	ФССЦ-25.1.05.06-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-88,64	1	-88,64	361,20		-31 130,37	9,6	-296 738,62
			Всего по позиции							-31 130,37		-296 738,62
11	16	ТЛ_25.1.05.06_77_780164928 7_02.09.2025_02	Рельсы Р166 ДТ350, L=12,5 м (75 шт.) Цена=200000/9,5/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск.	тн	6,202	1	6,202	17 543,86	1,04236	113 416,09	9,5	1 077 452,86
			Всего по позиции							113 416,09		1 077 452,86
12	19	ФЕР28-01-027-04	Балластровка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,02756	1	0,02756					
			1 ОТ					1 139,80		31,41	52,21	1 639,92
			2 ЭМ					12 219,98		336,78	15,71	5 290,81
			3 в т.ч. ОТМ					801,81		22,10	52,21	1 153,84
			4 М					230 267,70		6 346,18	9,5	60 286,71
			ЗТ	чел.-ч	137,16		3,7801296					
			ЗТм	чел.-ч	53,69		1,4796964					
			Итого по расценке					243 627,48		6 714,37		67 219,44
			ФОТ							53,51		2 793,76
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			58,33		3 045,20
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			29,56		1 543,55
			Всего по позиции							6 802,26		71 808,19
Прочие работы												
13	20	ФССЦ/п-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязненного щебня, грунта и мусора	1 т груза	84,33	1	84,33	3,28		276,60	15,71	4 346,39
			Всего по позиции							276,60		4 346,39
14	23	ФССЦ/п-03-01-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	84,33	1	84,33	3,86		325,51	16,22	5 279,77
			Всего по позиции							325,51		5 279,77
			Итого по разделу 1 Устройство путей :									
			Всего ФОТ (справочно)							844,75		44 104,40
			Всего накладные расходы (справочно)							952,14		49 711,01
			Всего сметная прибыль (справочно)							524,40		27 379,28
			Всего по разделу 1 Устройство путей							330 284,67		3 256 334,69
			Итого по акту:									
			Строительные работы							330 284,57		3 256 334,69
			Строительные работы							329 662,46		3 246 708,53
			в том числе:									
			оплата труда							587,61		30 679,12
			эксплуатация машин и механизмов							4 277,97		67 206,90
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							257,14		13 425,28
			материалы							323 340,34		3 071 733,24
			накладные расходы							952,14		49 711,01
			сметная прибыль							524,40		27 379,28
			Перевозка							602,11		9 625,16
			Всего ФОТ (справочно)							844,75		44 104,40
			Всего накладные расходы (справочно)							952,14		49 711,01
			Всего сметная прибыль (справочно)							524,40		27 379,28
			Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г., прил.1 п.8) 1,92%							6 341,46		62 521,63
			Итого, с учетом договорного коэффициента - 0,97							326 527,25		3 219 280,63
			НДС 22%							71 835,99		708 243,94
			ВСЕГО по акту							398 363,24		3 927 524,57



Генеральный директор ООО «Шелпрок»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусеп)

Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кеслер)

