


График производства работ в рамках договора «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением
трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4,
территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

№	Наименование работ	План1 прод-ть, дн./ч.	План1 Начало план	План1 Окончание план	2023					
					июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023
1	Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера	150 дн.	03.07.2023	23.12.2023						
2	Освобождение цеха №121 (отключение здания от электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций)	0 дн.	04.07.2023	04.07.2023						
3	Освобождение территории и зданий очистных под демонтаж (отключение здания от электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций)	0 дн.	06.07.2023	06.07.2023						
4	Передать весовую под демонтаж	0 дн.	06.07.2023	06.07.2023						
5	Освобождение склада №75 (отключение здания от электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций)	0 дн.	11.07.2023	11.07.2023						
6	Освобождение складов ГСН и территории под демонтаж	0 дн.	14.07.2023	14.07.2023						
7	Освобождение площадки под бытовой городок	0 дн.	04.07.2023	04.07.2023						
8	Переместить бытовки возле склада ГСМ из зоны производства работ	0 дн.	11.07.2023	11.07.2023						
9	Очистить участок существующих путей в районе ПК0 от грунта и песка	0 дн.	10.07.2023	10.07.2023						
10	Демонтаж эстокады	0 дн.	11.07.2023	11.07.2023						
11	Очистить участок от складироваемых материалов в районе ПК 3+50 31-го пути	0 дн.	14.07.2023	14.07.2023						
12	Подготовительные работы	21 дн.	03.07.2023	26.07.2023						
13	Создание геодезической разбивочной основы	14 дн.	03.07.2023	18.07.2023						
14	Дефектовка существующих путей	3 дн.	10.07.2023	12.07.2023						
15	Устройство бытового городка, площадки складирования материалов, сборочной площадки	20 дн.	04.07.2023	26.07.2023						
16	Шурфовка действующих (переустанавливаемых) коммуникации	7 дн.	10.07.2023	17.07.2023						



№	Наименование работ	План1 прод-ть, дн./ч.	План1 Начало план	План1 Окончание план	2023					
					июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023
17	Выноска трасс проектируемых коммуникаций в натуру	10 дн.	04.07.2023	14.07.2023						
18	Железнодорожные пути	137 дн.	18.07.2023	23.12.2023						
19	Демонтаж ж.д пути №17	10 дн.	18.07.2023	28.07.2023						
20	Демонтаж ж.д пути №19	14 дн.	29.07.2023	14.08.2023						
21	Демонтаж ж.д пути 23	7 дн.	15.08.2023	22.08.2023						
22	Демонтаж стрелочного перевода на ПК0 с заменой на прямой путь	5 дн.	23.08.2023	28.08.2023						
23	Устройство стрелочных переводов №46,48,50	10 дн.	29.08.2023	08.09.2023						
24	Устройство ж.д. пути тупиков 32,34,36	21 дн.	09.09.2023	03.10.2023						
25	Баластировка и выправка пути на участке ПК0 - тупики 32,34,36	7 дн.	04.10.2023	11.10.2023						
26	Устройство ж.д. пути с монтажом стрелочных переводов на участке СП40 - СП46	30 дн.	12.10.2023	15.11.2023						
27	131-23-ПЖ. Устройство ж.д. пути с монтажом стрелочных переводов на участке СП41 до цеха №417 включая монтаж глухого пересечения и СП№43,45,47	30 дн.	06.11.2023	09.12.2023						
28	131-23-ПЖ. Баластировка и выправка путей на участках СП40 -СП42, СП46, СП41 - цех№417	30 дн.	10.11.2023	14.12.2023						
29	Ремонт и выправка существующих ж.д. путей на существующих обкаточных путях ПК0 - СП40	7 дн.	11.12.2023	18.12.2023						
30	131-23-ПЖ. Демонтаж пути №18 и устройство тупикового упора №4	5 дн.	19.12.2023	23.12.2023						
31	Захватка №1	70 дн.	27.07.2023	16.10.2023						
32	131-23-ГСН Вынос газопровода среднего давления	70 дн.	27.07.2023	16.10.2023						
33	Демонтаж секций ограждения	10 дн.	27.07.2023	07.08.2023						
34	Захватка №3	20 дн.	14.07.2023	05.08.2023						
35	Демонтаж цеха №75	20 дн.	14.07.2023	05.08.2023						

№	Наименование работ	План1 прод-ть, дн./ч.	План1 Начало план	План1 Окончание план	2023					
					июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023
36	Демонтаж двух навесов и забора	20 дн.	14.07.2023	05.08.2023						
37	Захватка №4	20 дн.	15.08.2023	06.09.2023						
38	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31	20 дн.	15.08.2023	06.09.2023						
39	Захватка №5	35 дн.	27.07.2023	05.09.2023						
40	131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А	35 дн.	27.07.2023	05.09.2023						
41	131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А	35 дн.	27.07.2023	05.09.2023						
42	131-23-ТС3. Переустройство трубопровода теплоснабжения	30 дн.	27.07.2023	30.08.2023						
43	131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К9-К96	35 дн.	27.07.2023	05.09.2023						
44	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дн.	27.07.2023	18.08.2023						
45	Захватка №6	40 дн.	06.09.2023	21.10.2023						
46	131-23-НБК5. Ливневая канализация на участке К24 - К25	40 дн.	06.09.2023	21.10.2023						
47	131-23-ТС3. Переустройство трубопровода теплоснабжения	30 дн.	06.09.2023	10.10.2023						
48	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дн.	06.09.2023	28.09.2023						
49	Захватка №7	81 дн.	07.07.2023	09.10.2023						
50	131-23-ЭС1. Цех 121/18 Электроснабжение	10 дн.	07.07.2023	18.07.2023						
51	Устройство хозяйственного водопровода В1по временной схеме	7 дн.	07.07.2023	14.07.2023						
52	Частичный демонтаж склада № 121/18	30 дн.	19.07.2023	22.08.2023						
53	131-23-АС-3. Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей	20 дн.	23.08.2023	14.09.2023						
54	131-23-НБК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	40 дн.	24.08.2023	09.10.2023						
55	Захватка №8	20 дн.	27.07.2023	18.08.2023						



№	Наименование работ	План1 прод-ть, дн./ч.	План1 Начало план	План1 Окончание план	2023					
					июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023
56	131-23-АС-4 переустройство эстакады	20 дн.	27.07.2023	18.08.2023						
57	Захватка №9	45 дн.	24.08.2023	14.10.2023						
58	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	35 дн.	24.08.2023	03.10.2023						
59	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	35 дн.	24.08.2023	03.10.2023						
60	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В	35 дн.	24.08.2023	03.10.2023						
61	131-23-НБК5. Ливневая канализация (перенос колодца14)	40 дн.	24.08.2023	09.10.2023						
62	131-23-НБК5. Ливневая канализация уч. 15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22	40 дн.	24.08.2023	09.10.2023						
63	131-23-НБК5.Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.	40 дн.	24.08.2023	09.10.2023						
64	131-23-НБК5.Ливневая канализация (кол.26-27)	40 дн.	24.08.2023	09.10.2023						
65	131-23-НБК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8	35 дн.	24.08.2023	03.10.2023						
66	131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13	45 дн.	24.08.2023	14.10.2023						
67	Захватка №10	20 дн.	19.08.2023	11.09.2023						
68	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	20 дн.	19.08.2023	11.09.2023						
69	Захватка №12 (трансбордер)	71 дн.	24.07.2023	13.10.2023						
70	131-23-АС2. Перенос забора	25 дн.	24.07.2023	21.08.2023						
71	131-23-НБК1 Наружные сети водопровода и канализации	20 дн.	27.07.2023	18.08.2023						
72	131-23-ТС1.Переустройство трассы теплоснабжения	32 дн.	27.07.2023	01.09.2023						
73	131-23-АС1. Переустройство Трансбордера	48 дн.	27.07.2023	20.09.2023						
74	131-23-ГП1 Генеральный план	20 дн.	21.09.2023	13.10.2023						
75	Захватка №11	60 дн.	06.07.2023	13.09.2023						




№	Наименование работ	План1 прод-ть, дн./ч.	План1 Начало план	План1 Окончание план	2023					
					июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023
76	Демонтаж зданий очистных сооружений	30 дн.	06.07.2023	09.08.2023						
77	131-23-НВКЗ. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А	30 дн.	10.08.2023	13.09.2023						
78	гп	30 дн.	16.10.2023	18.11.2023						
79	Благоустройство территории	30 дн.	16.10.2023	18.11.2023						

Заказчик:
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Генеральный директор


Д.Б. Степанов



Генеральный подрядчик:
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор


Ю.Ф. Кесслер / м.п.

