

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.**

г. Москва

«09» февраля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центрис» (сокращенное наименование – ООО «Центрис»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Ажнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Центрис»

С.А. Ажнов



График выполнения работ

ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№ п/п	Наименование работ	1 - 14 оси		15 - 29 оси		30 - 33 оси	
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ
1	Отделка стен сборного цеха						
2	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	20.01.2024	24.01.2024	20.02.2024	21.02.2024
3	Зачистка поверхности	23.11.2023	25.11.2023	23.01.2024	05.02.2024	21.02.2024	22.02.2024
4	Грунтовка	25.11.2023	26.11.2023	31.01.2024	06.02.2024	22.02.2024	24.02.2024
5	Шпаклевка цементная	26.11.2023	27.11.2023	07.02.2024	20.02.2024	24.02.2024	27.02.2024
6	Грунтовка	27.11.2023	28.11.2023	17.02.2024	23.02.2024	27.02.2024	29.02.2024
7	Акриловая окраска 2 сл	25.12.2023	19.01.2024	22.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	04.03.2024
8	Отделка колонн						
9	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	20.01.2024	24.01.2024	20.02.2024	21.02.2024
10	Зачистка поверхности	23.11.2023	25.11.2023	23.01.2024	05.02.2024	21.02.2024	22.02.2024
11	Грунтовка	25.11.2023	26.11.2023	31.01.2024	06.02.2024	22.02.2024	24.02.2024
12	Шпаклевка цементная	26.11.2023	27.11.2023	07.02.2024	20.02.2024	24.02.2024	27.02.2024
13	Грунтовка	27.11.2023	28.11.2023	17.02.2024	23.02.2024	27.02.2024	29.02.2024
14	Акриловая окраска 2 сл	25.12.2023	19.01.2024	22.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	04.03.2024
15	Отделка ферм						
16	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	20.01.2024	24.01.2024	20.02.2024	21.02.2024
17	Зачистка поверхности	23.11.2023	25.11.2023	23.01.2024	05.02.2024	21.02.2024	22.02.2024
18	Грунтовка	25.11.2023	26.11.2023	31.01.2024	06.02.2024	22.02.2024	24.02.2024
19	Шпаклевка цементная	26.11.2023	27.11.2023	07.02.2024	20.02.2024	24.02.2024	27.02.2024
20	Грунтовка	27.11.2023	28.11.2023	17.02.2024	23.02.2024	27.02.2024	29.02.2024
21	Акриловая окраска 2 сл	25.12.2023	19.01.2024	22.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	04.03.2024
22	Отделка плит покрытия						
23	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	20.01.2024	24.01.2024	20.02.2024	21.02.2024
24	Зачистка поверхности	23.11.2023	25.11.2023	23.01.2024	05.02.2024	21.02.2024	22.02.2024
25	Грунтовка	25.11.2023	26.11.2023	31.01.2024	06.02.2024	22.02.2024	24.02.2024
26	Шпаклевка цементная	26.11.2023	27.11.2023	07.02.2024	20.02.2024	24.02.2024	27.02.2024
27	Грунтовка	27.11.2023	28.11.2023	17.02.2024	23.02.2024	27.02.2024	29.02.2024
28	Акриловая окраска 2 сл	25.12.2023	19.01.2024	22.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	04.03.2024

Подрядчик:
ООО «ШЕЛЛРОКК»

Генеральный директор



Субподрядчик:
ООО «Центрис»

Генеральный директор

