

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023**

г. Москва

«04» декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кесслер

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел


График производства работ «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, 4					
Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	1	Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера	245 дней	Пн 07.08.23	Ср 15.05.24
2	1.1	Демонтаж цеха №75	18 дней	Пн 07.08.23	Сб 26.08.23
5	1.2	Захватка 1 Ж/Д пути	110 дней	Чт 24.08.23	Ср 27.12.23
6	1.2.1	Работы без закрытия путей	17 дней	Чт 24.08.23	Вт 12.09.23
14	1.2.2	Работы с закрытием движения по обкаточным путям	18 дней	Пн 11.09.23	Чт 28.09.23
21	1.2.3	Работы после открытия движения по обкаточным путям	4 дней	Пт 29.09.23	Вт 03.10.23
23	1.2.4	Укладка глухого пересечения	9 дней	Пн 18.12.23	Ср 27.12.23
28	1.3	Захватка №2 Ж/Д пути	40 дней	Пн 18.09.23	Ср 01.11.23
29	1.3.1	Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30)	40 дней	Пн 18.09.23	Ср 01.11.23
35	1.4	Захватка №3 Ж/Д пути	42 дней	Чт 02.11.23	Ср 20.12.23
36	1.4.1	Переустройство пути №17	42 дней	Чт 02.11.23	Ср 20.12.23
37	1.4.1.1	Устройство стрелочного перевода №46	7 дней	Чт 02.11.23	Чт 09.11.23
42	1.4.1.2	Устройство стрелочного перевода №48	7 дней	Пт 10.11.23	Пт 17.11.23
47	1.4.1.3	Устройство стрелочного перевода №50	7 дней	Сб 18.11.23	Сб 25.11.23
52	1.4.1.4	Устройство ж/д путей №32,34,36	17 дней	Пн 27.11.23	Пт 15.12.23
57	1.4.1.5	Установка тупиков №1,2,3	4 дней	Сб 16.12.23	Ср 20.12.23
58	1.5	Захватка 4 Ж/Д пути	110 дней	Пн 07.08.23	Сб 09.12.23
59	1.5.1	Захватка №3	10 дней	Пн 14.08.23	Чт 24.08.23
61	1.5.2	Захватка №4	35 дней	Чт 10.08.23	Пн 18.09.23
62	1.5.2.1	131-23-НВК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31	35 дней	Чт 10.08.23	Пн 18.09.23
66	1.5.3	Захватка №5	55 дней	Чт 10.08.23	Вт 10.10.23
67	1.5.3.1	131-23-НВК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А	35 дней	Чт 10.08.23	Пн 18.09.23
71	1.5.3.2	Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9	55 дней	Чт 10.08.23	Вт 10.10.23
76	1.5.4	Захватка №6	47 дней	Чт 10.08.23	Сб 30.09.23
77	1.5.4.1	131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А	35 дней	Чт 10.08.23	Пн 18.09.23
81	1.5.4.2	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дней	Пн 11.09.23	Сб 30.09.23
82	1.5.5	Захватка №7	96 дней	Пн 07.08.23	Чт 23.11.23
87	1.5.6	Захватка №8	55 дней	Пт 22.09.23	Чт 23.11.23
88	1.5.6.1	131-23-АС-4 переустройство эстакады	55 дней	Пт 22.09.23	Чт 23.11.23
97	1.5.7	Захватка №9	72 дней	Вт 19.09.23	Сб 09.12.23
98	1.5.7.1	131-23-НВК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	32 дней	Ср 25.10.23	Чт 30.11.23

Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
99	1.5.7.2	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	45 дней	Вт 19.09.23	Пн 20.11.23
100	1.5.7.3	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	45 дней	Вт 19.09.23	Вт 21.11.23
101	1.5.7.4	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В	45 дней	Вт 19.09.23	Ср 08.11.23
102	1.5.7.5	131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-	16 дней	Ср 22.11.23	Сб 09.12.23
105	1.5.7.6	131-23-НВК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8	18 дней	Пн 20.11.23	Сб 09.12.23
106	1.5.7.6.1	Участок В1-нов.1-- Цех	6 дней	Пн 20.11.23	Сб 25.11.23
107	1.5.7.6.2	Участок В1-нов.1-- ММЗ	4 дней	Пн 20.11.23	Чт 23.11.23
108	1.5.7.6.3	Участок В1-нов.1-- В1-7	6 дней	Чт 23.11.23	Ср 29.11.23
109	1.5.7.6.4	Участок В1-7-- В1-8	9 дней	Чт 30.11.23	Сб 09.12.23
110	1.5.7.7	131-23-НВК4. Хозяйственная канализация (К1) на участке К11-К13	16 дней	Ср 22.11.23	Сб 09.12.23
113	1.5.8	Захватка №10	15 дней	Сб 07.10.23	Вт 24.10.23
114	1.5.8.1	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	15 дней	Сб 07.10.23	Вт 24.10.23
115	1.5.9	Захватка №11	55 дней	Пн 14.08.23	Пт 13.10.23
116	1.5.9.1	Демонтаж здания очистных	25 дней	Пн 14.08.23	Пн 11.09.23
117	1.5.9.2	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А	30 дней	Вт 12.09.23	Пт 13.10.23
118	1.5.9.3	131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27)	30 дней	Вт 12.09.23	Пт 13.10.23
119	1.5.10	Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31)	54 дней	Пн 02.10.23	Сб 02.12.23
120	1.5.10.1	Подготовка и отсыпка насыпи до угла здания 121 цеха	7 дней	Пн 02.10.23	Пн 09.10.23
121	1.5.10.2	Раскладка нового бруса и шпал до угла здания 121 цеха	19 дней	Вт 10.10.23	Вт 31.10.23
122	1.5.10.3	Укладка звеньев пути до угла здания 121 цеха	19 дней	Вт 10.10.23	Вт 31.10.23
123	1.5.10.4	Балластировка и выправка до угла здания 121 цеха	6 дней	Ср 01.11.23	Вт 07.11.23
124	1.5.10.5	Подготовка и отсыпка насыпи от угла 121 цеха до стрелочного перевода №43	9 дней	Чт 16.11.23	Сб 25.11.23
125	1.5.10.6	Раскладка нового бруса и шпал от угла здания 121 цеха до стрелочного перевода №43	6 дней	Чт 23.11.23	Сб 02.12.23
126	1.5.10.7	Укладка звеньев пути	9 дней	Чт 23.11.23	Сб 02.12.23
127	1.6	Благоустройство территории ГП2	9 дней	Чт 30.11.23	Сб 09.12.23
128	1.6.1	Подготовка территории под благоустройство от угла цеха 121 до эстакады	9 дней	Чт 30.11.23	Сб 09.12.23
129	1.6.1.1	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	3 дней	Чт 30.11.23	Сб 02.12.23
130	1.6.1.2	Устройство песчаного основания	3 дней	Пн 04.12.23	Ср 06.12.23
131	1.6.1.3	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	3 дней	Чт 07.12.23	Сб 09.12.23
132	1.7	Захватка №5 Ж/Д пути	147 дней	Пн 27.11.23	Ср 15.05.24
133	1.7.1	Устройство стрелочного перевода №43	12 дней	Пн 27.11.23	Сб 09.12.23

Ид	Номер в структуре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
134	1.7.1.1	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	Пн 27.11.23	Вт 28.11.23
135	1.7.1.2	Раскладка шпал	1 день	Пн 04.12.23	Пн 04.12.23
136	1.7.1.3	Монтаж стрелочного перевода №43	3 дней	Вт 05.12.23	Чт 07.12.23
137	1.7.1.4	Балластировка и выправка	2 дней	Пт 08.12.23	Сб 09.12.23
138	1.7.2	Устройство стрелочного перевода №45	8 дней	Пн 11.12.23	Вт 19.12.23
139	1.7.2.1	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	Пн 11.12.23	Вт 12.12.23
140	1.7.2.2	Раскладка шпал	1 день	Ср 13.12.23	Ср 13.12.23
141	1.7.2.3	Монтаж стрелочного перевода №45	3 дней	Чт 14.12.23	Сб 16.12.23
142	1.7.2.4	Балластировка и выправка	2 дней	Пн 18.12.23	Вт 19.12.23
143	1.7.3	Устройство стрелочного перевода №47	8 дней	Пн 11.12.23	Вт 19.12.23
144	1.7.3.1	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	Пн 11.12.23	Вт 12.12.23
145	1.7.3.2	Раскладка шпал	1 день	Ср 13.12.23	Ср 13.12.23
146	1.7.3.3	Монтаж стрелочного перевода №47	3 дней	Чт 14.12.23	Сб 16.12.23
147	1.7.3.4	Балластировка и выправка	2 дней	Пн 18.12.23	Вт 19.12.23
148	1.7.4	Устройство путей 33,35,37,39 от СП 43,45,47 до цеха 417	13 дней	Ср 13.12.23	Ср 27.12.23
149	1.7.4.1	Подготовка и отсыпка насыпи	3 дней	Ср 13.12.23	Пт 15.12.23
150	1.7.4.2	Раскладка шпал	3 дней	Сб 16.12.23	Вт 19.12.23
151	1.7.4.3	Укладка звеньевых путей	5 дней	Ср 20.12.23	Пн 25.12.23
152	1.7.4.4	Балластировка и выправка	2 дней	Вт 26.12.23	Ср 27.12.23
153	1.7.5	Подготовка территории под асфальтировку возле цеха 417	7 дней	Ср 13.12.23	Ср 20.12.23
154	1.7.5.1	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	2 дней	Ср 13.12.23	Чт 14.12.23
155	1.7.5.2	Устройство песчаного основания	2 дней	Пт 15.12.23	Сб 16.12.23
156	1.7.5.3	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	3 дней	Пн 18.12.23	Ср 20.12.23
157	1.7.6	Асфальтировка по ГПЗ	31 дней	Ср 10.04.24	Ср 15.05.24
158	1.7.6.1	Начало асфальтировки	0 дней	Ср 10.04.24	Ср 10.04.24
159	1.7.6.2	Досыпка щебня	4 дней	Ср 10.04.24	Сб 13.04.24
160	1.7.6.3	Монтаж лотков водоотводных	10 дней	Пн 15.04.24	Чт 25.04.24
161	1.7.6.4	Монтаж бордюров	14 дней	Чт 18.04.24	Пт 03.05.24
162	1.7.6.5	Асфальтировка	10 дней	Сб 04.05.24	Ср 15.05.24
163	1.8	Захватка №8 (Трансбордер)	60 дней	Пт 18.08.23	Вт 24.10.23
164	1.8.1	131-23-АС2. Перенос забора	25 дней	Пт 18.08.23	Пт 15.09.23


Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
168	1.8.2	131-23-НВК1. Наружные сети водопровода и канализации	11 дней	Ср 27.09.23	Пн 09.10.23
169	1.8.2.1	Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)	11 дней	Ср 27.09.23	Пн 09.10.23
173	1.8.3	131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения	37 дней	Ср 23.08.23	Пн 02.10.23
180	1.8.4	131-23-АС1. Переустройство Трансбордера	24 дней	Ср 27.09.23	Вт 24.10.23
194	1.9	Захватка №6 Ж/Д пути	8 дней	Пн 02.10.23	Вт 10.10.23
195	1.9.1	Переустройство СП №22 (путь 23)	8 дней	Пн 02.10.23	Вт 10.10.23
198	1.10	Захватка №7 Ж/Д пути	43 дней	Чт 02.11.23	Чт 21.12.23
199	1.10.1	Переустройство СП №14 (путь 18)	43 дней	Чт 02.11.23	Чт 21.12.23

Генеральный подрядчик:
 ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
 Генеральный директор



М.П. / Ю.Ф. Кесслер /

Подрядчик:
 ООО «ШЕЛПРОКК»
 Генеральный директор



М.П. / Е.А. Бусел /