

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023 г.**

г. Москва

«02» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КИКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КИКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 6 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

  Ю.Ф. Кесслер

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

  Е.А. Бусел

График выполнения работ «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, 4

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера	273 дней	07.08.23	1.06.24
2	Демонтаж цеха № 5	18 дней	8	6.8
3	Демонтаж цеха №75	15 дней	0.08.23	23.08.23
4	Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь)	3 дней	24	26
5	Захватка 1 Ж/Д пути	11 дней	4.8	1
6	Работы без закрытия путей	1 дней	4.8	1.9
7	Демонтаж газопровода (100метров)	2 дней	24.08.23	2.08.23
8	Демонтаж бетонного пола(демонт.склада) под съезд	2 дней	24.08.23	2.08.23
9	Перемещение грунта	2 дней	26.08.23	28.08.23
10	Установка футляров на участке №2 и №3 под переустраиваемый газопровод	3 дней	28.08.23	30.08.23
11	Вертикальная планировка под газопровод и КС	1 день	31.08.23	31.08.23
12	Подготовка и отсыпка съездов путей №30 на участке СП№42 1/9 - ПК 3 и №31 на уч	2 дней	01.09.23	02.09.23
13	Устройство фундаментов КС	2 дней	11.09.23	12.09.23
14	Работы с закрытием движения по обкаточным путям	18 дней	11.9	8.9
15	Приход материалов на АО "Метровагонмаш"	0 дней	11.09.23	11.09.23
16	Сборка, врезка,баластировка и выправка СП №41, №42	4 дней	11.09.23	14.09.23
17	Эксплуатация путей АО "Метровагонмаш"	3 дней	1.09.23	17.09.23
18	Перенос стрелки №8 на место стрелки №40 с восстановлением путей	4 дней	18.09.23	21.09.23
19	Эксплуатация путей АО "Метровагонмаш"	3 дней	22.09.23	24.09.23
20	Переустройство контактной сети на новые фундаменты	4 дней	2.09.23	28.09.23
21	Работы после открытия движения по обкаточным путям	4 дней	9.9	1
22	Укладка путей №№30-31 до глухого пересечения	4 дней	29.09.23	03.10.23
23	Укладка глухого пересечения	9 дней	18.1	1
24	Поставка глухого пересечения	0 дней	18.12.23	18.12.23
25	Разборка прямого участка пути №30 в районе пересечения	2 дней	18.12.23	19.12.23
26	Монтаж глухого пересечения путей №№30-3	4 дней	20.12.23	23.12.23
27	Баластировка путей №№30-31 и глухого пересечения	3 дней	2.12.23	27.12.23
28	Захватка № Ж/Д пути	4 дней	18.9	1.11
29	Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №)	4 дней	18.9	1.11
30	Подготовка и отсыпка насыпи до теплосети	4 дней	18.09.23	21.09.23
31	Подготовка и отсыпка насыпи от теплосети до стрелочного перевода №46	13 дней	09.10.23	23.10.23
32	Раскладка нового бруса и шпал	13 дней	10.10.23	24.10.23
33	Укладка звеньевых путей	14 дней	10.10.23	2.10.23
34	Баластировка и выправка	6 дней	26.10.23	01.11.23
35	Захватка № Ж/Д пути	4 дней	11	1
36	Переустройство пути №1	4 дней	11	1
37	Устройство стрелочного перевода №46	дней	11	9.11
38	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	02.11.23	03.11.23
39	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	04.11.23	04.11.23
40	Монтаж стрелочного перевода №46	2 дней	06.11.23	07.11.23
41	Баластировка и выправка	2 дней	08.11.23	09.11.23
42	Устройство стрелочного перевода №48	дней	1.11	1.11
43	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	10.11.23	11.11.23
44	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	13.11.23	13.11.23
45	Монтаж стрелочного перевода №48	2 дней	14.11.23	1.11.23
46	Баластировка и выправка	2 дней	16.11.23	17.11.23
47	Устройство стрелочного перевода №5	дней	18.11	5.11
48	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	18.11.23	20.11.23
49	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	21.11.23	21.11.23
50	Монтаж стрелочного перевода № 0	2 дней	22.11.23	23.11.23
51	Баластировка и выправка	2 дней	24.11.23	2.11.23
52	Устройство ж/д путей № , ,	1 дней	11	15.1
53	Подготовка и отсыпка насыпи	4 дней	27.11.23	30.11.23
54	Раскладка нового бруса и шпал	10 дней	01.12.23	12.12.23
55	Укладка звеньевых путей	10 дней	01.12.23	12.12.23
56	Баластировка и выправка	3 дней	13.12.23	1.12.23
57	Установка тупиков №1,2,3	4 дней	16.12.23	20.12.23
58	Захватка 4 Ж/Д пути	11 дней	8	9.1
59	Захватка №	1 дней	14.8	4.8
60	Демонтаж склада ГСМ	10 дней	14.08.23	24.08.23
61	Захватка №4	5 дней	1.8	18.9
62	1 1- -НБК Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1- -В1	5 дней	1.8	18.9
63	Разработка траншеи	1 дней	10.08.23	26.08.23
64	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
65	Обратная засыпка	9 дней	09.09.23	18.09.23
66	Захватка №5	55 дней	1.8	1.1
67	1 1- -НБК Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-	5 дней	1.8	18.9
68	Разработка траншеи	1 дней	10.08.23	26.08.23
69	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
70	Обратная засыпка песком	9 дней	09.09.23	18.09.23
71	Переустройство трубопровода теплоснабжения Точка 1 - 9	55 дней	1.8	1.1
72	Разработка траншеи	7 дней	10.08.23	17.08.23
73	Устройство сборных железобетонных конструкций	12 дней	18.08.23	31.08.23
74	Укладка труб	33 дней	01.09.23	06.10.23
75	Обратная засыпка	3 дней	07.10.23	10.10.23
76	Захватка №6	4 дней	1.8	9
77	1 1- -НБК4 Хозяйственная канализация (К1) на участке К1 -К1 А	5 дней	1.8	18.9
78	Разработка траншеи	1 дней	10.08.23	26.08.23
79	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
80	Обратная засыпка	9 дней	09.09.23	18.09.23

ГРП путь 417 29.07.2023г.

Ид	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
81	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дней	11.09.23	30.09.23
82	Захватка №2	96 дней	8	11
83	Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121	1 день	07.08.23	07.08.23
84	131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121	2 дней	07.08.23	08.08.23
85	Демонтаж цеха 121/18	38 дней	07.08.23	18.09.23
86	АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей	39 дней	10.10.23	23.11.23
87	Захватка №8	55 дней	9	11
88	1 1- -АС-4 переустройство эстакады	55 дней	9	11
89	Разработка грунта под фундаменты ФМ1	11 дней	22.09.23	03.10.23
90	Устройство подбетонки фундаментов ФМ1	2 дней	04.10.23	0 .10.23
91	Армирование фундаментов ФМ1	11 дней	06.10.23	18.10.23
92	Устройство опалубки - бетонирование фундаментов ФМ1	1 день	19.10.23	19.10.23
93	Гидроизоляция фундаментов ФМ1	1 день	20.10.23	20.10.23
94	Устройство временных опор	1 день	21.10.23	21.10.23
95	Монтаж опор	4 дней	14.11.23	17.11.23
96	Демонтаж старых ферм-монтаж новых	дней	18.11.23	23.11.23
97	Захватка №9	дней	19 9	9 1
98	131-23-НБК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18	32 дней	2 .10.23	30.11.23
99	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	4 дней	09.09.23	20.11.23
100	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	4 дней	19.09.23	21.11.23
101	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б	4 дней	19.09.23	08.11.23
102	1 1- -НБК5 Ливневая канализация уч 15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-1 -1 А-18-	16 дней	11	9 1
105	1 1- -НБК Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1- А - В1	18 дней	11	9 1
106	Участок В1-нов.1-- Цех	6 дней	20.11.23	2 .11.23
107	Участок В1-нов.1-- ММЗ	4 дней	20.11.23	23.11.23
108	Участок В1-нов.1-- В1-7	6 дней	23.11.23	29.11.23
109	Участок В1-7-- В1-8	9 дней	30.11.23	09.12.23
110	1 1- -НБК4 Хозяйственная канализация (К1) на участке К11-К1	16 дней	11	9 1
111	Переустройство колодцев возле В1-нов.1	7 дней	22.11.23	29.11.23
112	Переустройство колодцев возле цеха 417	9 дней	30.11.23	09.12.23
113	Захватка №1	15 дней	1	4 1
114	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	1 дней	07.10.23	24.10.23
115	Захватка №11	55 дней	14 8	1 1
116	Демонтаж здания очистных	2 дней	14.08.23	11.09.23
117	Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А	30 дней	12.09.23	13.10.23
118	131-23-НБК . Ливневая канализация (кол.26-27)	30 дней	12.09.23	13.10.23
119	Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №4 (путь № 1)	54 дней	1	1
120	Подготовка и отсыпка насыпи до угла здания 121 цеха	7 дней	02.10.23	09.10.23
121	Раскладка нового бруса и шпал до угла здания 121 цеха	19 дней	10.10.23	31.10.23
122	Укладка звеньев пути до угла здания 121 цеха	19 дней	10.10.23	31.10.23
123	Балластировка и выправка до угла здания 121 цеха	6 дней	01.11.23	07.11.23
124	Подготовка и отсыпка насыпи от угла 121 цеха до стрелочного перевода №43	9 дней	16.11.23	2 .11.23
125	Раскладка шпала бруса и шпал от угла здания 121 цеха до стрелочного перевода №4	6 дней	23.11.23	02.12.23
126	Укладка звеньев пути	9 дней	23.11.23	02.12.23
127	Благоустройство территории ГП	1 дней	9 11	1 6 4
128	Подготовка территории под благоустройство от угла цеха 1 1 до эстакады	1 дней	9 11	1 6 4
129	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	3 дней	29.11.23	01.12.23
130	Устройство песчаного основания	7 дней	02.12.23	09.12.23
131	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	7 дней	06.0 .24	13.0 .24
132	Начало весенних работ	0 дней	10.04.24	10.04.24
133	Досыпка основания	дней	22.0 .24	27.0 .24
134	Монтаж лотков	7 дней	28.0 .24	04.06.24
135	Монтаж бордюров	7 дней	01.06.24	08.06.24
136	Устройство асфальтового покрытия	7 дней	10.06.24	17.06.24
137	Захватка №5 Ж/Д пути	дней	11	1
138	Устройство стрелочного перевода №4	1 дней	11	9 1
139	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	27.11.23	28.11.23
140	Раскладка шпал	1 день	04.12.23	04.12.23
141	Монтаж стрелочного перевода №43	3 дней	0 .12.23	07.12.23
142	Балластировка и выправка	2 дней	08.12.23	09.12.23
143	Устройство стрелочного перевода №45	8 дней	11	5 1
144	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	27.11.23	28.11.23
145	Раскладка шпал	1 день	29.11.23	29.11.23
146	Монтаж стрелочного перевода №4	3 дней	30.11.23	02.12.23
147	Балластировка и выправка	2 дней	04.12.23	0 .12.23
148	Устройство стрелочного перевода №4	8 дней	11 1	19 1
149	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	11.12.23	12.12.23
150	Раскладка шпал	1 день	13.12.23	13.12.23
151	Монтаж стрелочного перевода №47	3 дней	14.12.23	16.12.23
152	Балластировка и выправка	2 дней	18.12.23	19.12.23
153	Устройство путей , 5, , 9 от СП 4 ,45,4 до цеха 41	1 дней	1 1	1
154	Подготовка и отсыпка насыпи	3 дней	13.12.23	1 .12.23
155	Раскладка шпал	3 дней	16.12.23	19.12.23
156	Укладка звеньевых путей	дней	20.12.23	2 .12.23
157	Балластировка и выправка	2 дней	26.12.23	27.12.23
158	Подготовка территории под асфальтировку возле цеха 41	дней	1 1	1
159	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	2 дней	13.12.23	14.12.23
160	Устройство песчаного основания	2 дней	1 .12.23	16.12.23
161	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	3 дней	18.12.23	20.12.23
162	Захватка №8 (Трансбордер)	5 дней	18 8	4 6 4

ГРП путь 417 29.07 2023г

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
163	1 1- -АС Перенос забора	5 дней	18 8	15 9
167	1 1- -НБК1 Наружные сети водопровода и канализации	11 дней	9	9 1
168	Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К)	11 дней	9	9 1
172	1 1- -ТС1 Переустройство трассы теплоснабжения	дней	8	1
179	1 1- -АС1 Переустройство Трансбордера	4 дней	9	4 1
192	131-23-ГП1. Генеральный план	26 дней	06.0 .24	04.06.24
193	Захватка №6 Ж/Д пути	8 дней	1	1 1
194	Переустройство СП № (путь)	8 дней	1	1 1
195	Демонтаж стрелочного перевода №22	3 дней	02.10.23	04.10.23
196	Устройство ж/д пути вместо сп.№22	дней	0 .10.23	10.10.23
197	Захватка № Ж/Д пути	9 дней	11	11 11
198	Переустройство СП №14 (путь 18)	9 дней	11	11 11

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Ю.Ф. Кесслер/
М.П.



Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»

Е.А. Бусел/
М.П.

