

Инвестор

Генеральный
подрядчик:

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Подрядчик

ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка :

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

Форма по ОКУД

Код
0322001

по ОКПО

16673706

по ОКПО

58306175

Доп. соглашение.

Вид деятельности

по ОКДП

Договор подряда

номер

МВМ/03-07-П

дата

28.07.2023

Дополнительное соглашение

номер

1

дата

13.10.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.12.2023	13.10.2023	11.12.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	2 986 843,09	2 986 843,09	2 986 843,09
1	СМР		2 986 843,09	2 986 843,09	2 986 843,09

Итого:

Налог на добавленную стоимость 20%:

Всего,с учетом налогов:

2 986 843,09

597 368,62

3 584 211,71

Генеральный
подрядчик: Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность



[Signature]

подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

Подрядчик Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

должность



[Signature]

подпись

Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Инвестор

Генеральный подрядчик:

Подрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

16673706

58306175

Организация, адрес, телефон, факс

ООО «КИКТЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59; +7 (495) 915-24-71

Организация, адрес, телефон, факс

ООО «ШЕЛПРОКС»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54

Организация, адрес, телефон, факс

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

Наименование, адрес

Смета №1, Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

Вид операции

МВМ/03-07-П

28.07.2023

1

13.10.2023г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.12.2023	с 13.10.2023 по 11.12.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За декабрь, 2023 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4 216,72 (237,29) тыс.руб.
Средства на оплату труда 653,07 (14,4) тыс.руб.
Сметная трудоемкость 1 517,31 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2												
Установка опор под проезды высотой 3м												
1	1	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,06	1	0,06					
			1 ОТ					304,01			18,24	827,00
			2 ЭМ					3 430,97			205,86	2 758,52
			3 в т.ч. ОТМ					281,18			16,87	764,89
			4 М					233,10			13,99	116,68

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	35,64		2,1384					
				чел.-ч	22,48		1,3488					
			Итого по расценке					3 968,08		238,09		3 702,20
			ФОТ							35,11		1 591,89
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			32,65		1 480,46
			21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			18,50		838,93
			11.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							289,24		6 021,59
			Стойки металлические со струбцинами из	кг	901,509	1	901,509	11,83		10 664,85	8,34	88 944,85
			круглых труб и гнутосварных профилей									
			массой отравочной марки до 0,1 т									
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции					700,00		266,28	8,34	2 220,78
			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3	0,3804	1	0,3804					
			класс В22,5 (М300)									
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции							266,28		2 220,78
			Окраска металлических огрунтованных	100 м2	0,242	1	0,242					
			поверхностей: эмалью ПФ-115									
			за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			1 ОТ					19,32	2,2	10,29	45,34	466,55
			2 ЭМ					6,01	2	2,91	13,4	38,99
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2	0,11	45,34	4,99
			4 М					138,16	2	66,87	8,34	557,70
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,2	1,134012					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	2	0,00968					
			Итого по расценке					163,49		80,07		1 063,24
			ФОТ							10,40		471,54
			Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			9,78		443,25
			21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии									
			Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			4,51		204,41
			11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							94,36		1 710,90
			Установка опор из ФБС блоков									
			Установка блоков стен подвалов массой: до	100 шт	0,22	1	0,22					
			1 т									
			1 ОТ					583,83		128,44	45,34	5 823,47
			2 ЭМ					2 524,47		555,38	13,4	7 442,09
			3 в т.ч. ОТМ					355,32		78,17	45,34	3 544,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					857,67				1 573,67
			ЗТ	чел.-ч	66,8		14,696					
			ЗТм	чел.-ч	27,06		5,9532					
			Итого по расценке					3 965,97				14 839,23
			ФОТ									9 367,70
			Пр/812-007.1-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					10 866,53
			Пр/774-007.1. Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68					6 370,04
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16 административно-бытовых зданий промышленных предприятий									
			Всего по позиции					1 252,67				32 075,80
6	6	ФССЦ-05.2.02.01-0013	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3	м3	4,774	1	4,774	813,60			8,34	32 393,64
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
			Всего по позиции					3 884,13				32 393,64
Тепловая сеть												
7	7	ФЕР24-01-001-06	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм	км	0,468	1	0,468					
			1 ОТ					6 022,12			45,34	127 783,99
			2 ЭМ					13 826,88			13,4	86 711,13
			3 в т.ч. ОТм					1 081,37			45,34	22 945,67
			4 М					5 763,62			8,34	22 496,07
			ЗТ	чел.-ч	626		292,968					
			ЗТм	чел.-ч	88,7		41,5116					
			Итого по расценке					25 612,62				236 991,19
			ФОТ									150 729,66
			Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					176 353,70
			21.12.2020 Прил. п.18									
			Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9					94 808,96
			11.12.2020 Прил. п.18									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции					17 967,35				508 153,85
8	8	ФССЦ-23.8.04.06-0085	Отвод круглоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт	26	1	26	149,74			8,34	32 469,62
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции					3 893,24				32 469,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	ФССЦ-23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	468	1	468	129,39		60 554,52	8,34	505 024,70
(Материалы для строительных работ)												
10	10	ФЕРм39-02-001-04	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200	стык	60	1	60			60 554,52		505 024,70
		1 ОТ						1,77		106,20	45,34	4 815,11
		4 М						0,04		2,40	8,34	20,02
		3Т		чел.-ч	0,16		9,6					
		Итого по расценке						1,81		108,60		4 835,13
		ФОТ								106,20		4 815,11
		Пр/812-081.0-1 НР Контроль монтажных сварных соединений		%	89		89			94,52		4 285,45
		Пр/774-081.0 СП Контроль монтажных сварных соединений		%	45		45			47,79		2 166,80
		Всего по позиции								250,91		11 287,38
11	11	ФЕР09-07-031-01	Антикоррозийная защита металлических поверхностей	100 м2	2,335	1	2,335					
		1 ОТ						4 006,28		9 354,66	45,34	424 140,28
		2 ЭМ						14 443,11		33 724,66	13,4	451 910,44
		3 в т.ч. ОТм						858,02		2 003,48	45,34	90 837,78
		4 М						3 841,48		8 969,86	8,34	74 808,63
		3Т		чел.-ч	426,2		995,177					
		3Тм		чел.-ч	85,29		199,15215					
		Итого по расценке						22 290,87		52 049,18		950 859,35
		ФОТ								11 358,14		514 978,06
		Пр/812-009.1-1 НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций		%	111		111			12 607,54		571 625,65
		Пр/774-09.1. Приказ СП Строительные металлические конструкции № 774/пр от атомных электрических станций 11.12.2020 п.16		%	85	0,85	72,25			8 206,26		372 071,65
		Всего по позиции								72 862,98		1 894 556,65
12	12	ФССЦ-14.4.02.09-0306	Краска антикоррозийная	т	0,038	1	0,038	17 399,00		661,16	8,34	5 514,07
(Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)												
		Всего по позиции								661,16		5 514,07
13	13	ФССЦ-14.4.01.09-0427	Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы	кг	93,48	1	93,48	139,51		13 041,39	8,34	108 765,19
		(Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)										
		Всего по позиции								13 041,39		108 765,19
14	14	ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	12	1	12					
Прил.26.2 При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						136,64	1,2	1 967,62	45,34	89 211,89
		2 ЭМ						40,13		481,56	13,4	6 452,90
		3 в т.ч. ОТм						6,84		82,08	45,34	3 721,51
		4 М						298,82		3 585,84	8,34	29 905,91
		ЗТ		чел.-ч	14	1,2	201,6					
		ЗТм		чел.-ч	0,59		7,08					
		Итого по расценке						475,59		6 035,02		125 570,70
		ФОТ								2 049,70		92 933,40
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы		%	97		97			1 988,21		90 145,40
		Пр/774-020.0. Приказ СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			958,23		43 446,36
		№ 774/пр от										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								8 981,46		259 162,46
15	15	ФССЦ-12.2.04.11-0010 Маты теплоизоляционные из стекловолокна		м3	12,96	1	12,96	237,14		3 073,33	8,34	25 631,57
		URSA, марки: М-15-18000-1200-50										
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции								3 073,33		25 631,57
Итого по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 :												
		Итого прямые затраты (справочно)								167 409,07		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								14 403,80		
		Эксплуатация машин								41 441,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 686,79		
		Материалы								111 563,92		
		Строительные работы								197 486,96		
		в том числе:										
		оплата труда								14 297,60		
		эксплуатация машин и механизмов								41 441,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 686,79		
		материалы								111 561,52		
		накладные расходы								18 767,43		
		сметная прибыль								11 419,06		
		Монтажные работы								250,91		
		в том числе:										
		оплата труда								106,20		
		материалы								2,40		
		накладные расходы								94,52		
		сметная прибыль								47,79		
		Итого ФОТ (справочно)								17 090,59		
		Итого накладные расходы (справочно)								18 861,95		
		Итого сметная прибыль (справочно)								11 466,85		
		Итого по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2								197 737,87		
Итого по акту:												
		Итого прямые затраты (справочно)								167 409,07		2 138 825,46
		в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих							14 403,80		653 068,29
			Эксплуатация машин							41 441,35		555 314,07
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 686,79		121 819,07
			Материалы							111 563,92		930 443,10
			Строительные работы							197 486,96		3 502 645,67
			в том числе:									
			оплата труда							14 297,60		648 253,18
			эксплуатация машин и механизмов							41 441,35		555 314,07
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 686,79		121 819,07
			материалы							111 561,52		930 423,08
			накладные расходы							18 767,43		850 914,99
			сметная прибыль							11 419,06		517 740,35
			Монтажные работы							250,91		11 287,38
			в том числе:									
			оплата труда							106,20		4 815,11
			материалы							2,40		20,02
			накладные расходы							94,52		4 285,45
			сметная прибыль							47,79		2 166,80
			Итого							197 737,87		3 513 933,05
			Итого ФОТ (справочно)							17 090,59		774 887,36
			Итого накладные расходы (справочно)							18 861,95		855 200,44
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 466,85		519 907,15
			Итого							197 737,87		3 513 933,05
			Понижающий коэффициент-0,85							168 077,19		2 986 843,09
			ВСЕГО							168 077,19		2 986 843,09
			НДС 20%							33 615,44		597 368,62
			ВСЕГО по акту							201 692,63		3 584 211,71

(Е.А. Бусел)

(Ю.Ф. Кесслер)



Одну Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК»

Принят: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]