

Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременовское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 02-03-02 изм.1, Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. AC2

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СП4

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

с

по

1-4

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж колодцев БК1-БК2												
Земляные работы (АОСР №131-23-AC2-БК1)												
1	1	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,054	1	0,054					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						89,70	1,3225	6,41	44,77	286,98
		2 ЗМ						2 500,00	1,4375	194,06	13,24	2 569,35
		3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	26,20	44,77	1 172,97
		ЗТ		чел.-ч	11,5	1,3225	0,8212725					
		ЗТм		чел.-ч	25	1,4375	1,940625					
		Итого по расценке						2 589,70		200,47		2 856,33
		ФОТ								32,61		1 459,95
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1.1		%	92		92			30,00		1 343,15
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	46	0,85	39,1			12,75		570,84
		Всего по позиции								243,22		4 770,32
2	2	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,06	1	0,06					
Прил. 1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкойкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 п.3.187												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 201,20	1,587	114,38	44,77	5 120,79
		ЗТ		чел.-ч	154	1,587	14,66388					
		Итого по расценке						1 201,20		114,38		5 120,79
		ФОТ								114,38		5 120,79
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			101,80		4 557,50
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			38,89		1 741,07
		Всего по позиции								255,07		11 419,36
3	3	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка	1000 м3	0,0559	1	0,0559					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						71,06	1,3225	5,25	44,77	235,04
		2 ЗМ						1 980,00	1,4375	159,11	13,24	2 106,62
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	21,48	44,77	961,66
		ЗТ		чел.-ч	9,11	1,3225	0,6734818					
		ЗТм		чел.-ч	19,8	1,4375	1,5910538					
		Итого по расценке						2 051,06		164,36		2 341,66
		ФОТ								26,73		1 196,70
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			24,59		1 100,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			10,45		467,91
Всего по позиции										199,40		3 910,53
4	4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,559	1	0,559					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ							106,88	1,3225	79,01	44,77 3 537,28
		2 3М							241,58	1,4375	194,12	13,24 2 570,15
		3 в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	21,18	44,77 948,23
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	9,2631471						
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	2,1053338						
		Итого по расценке							348,46		273,13	6 107,43
		ФОТ									100,19	4 485,51
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			92,17		4 126,67
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			39,17		1 753,83
Всего по позиции										404,47		11 987,93
Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3)												
5	5	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямиков	т	0,0785	1	0,0785					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ							374,78	1,3225	38,91	44,77 1 742,00
		2 3М							168,04	1,4375	18,96	13,24 251,03
		3 в т.ч. ОТм							28,46	1,4375	3,21	44,77 143,71
		4 М							771,22		60,54	8,16 494,01
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	4,3914274						
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	0,2640544						
		Итого по расценке							1 314,04		118,41	2 487,04
		ФОТ									42,12	1 885,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			46,33		2 074,28
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			24,70		1 105,97
Всего по позиции										189,44		5 667,29
6	6	ФССЦ-07.2.07.04-0002	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т	т	0,0785	1	0,0785	10 508,00		824,88	8,16	6 731,02
Всего по позиции										824,88		6 731,02
7	7	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,116	1	0,116					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ							1 257,92	1,3225	192,98	44,77 8 639,71
		2 3М							2 297,79	1,4375	383,16	13,24 5 073,04
		3 в т.ч. ОТм							286,34	1,4375	47,75	44,77 2 137,77
		4 М							3 018,09		350,10	8,16 2 856,82
		ЗТ	чел.-ч	138,69	1,3225	21,2764329						
		ЗТм	чел.-ч	21,87	1,4375	3,6468225						
		Итого по расценке							6 573,80		926,24	16 569,57
		ФОТ									240,73	10 777,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			281,65		12 609,65
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			151,42		6 779,03
Всего по позиции										1 359,31		35 958,25
8	8	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	4	1	4	362,10		1 448,40	8,16	11 818,94
Всего по позиции										1 448,40		11 818,94
9	9	ФССЦ-05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт	2	1	2	119,50		239,00	8,16	1 950,24
Всего по позиции										239,00		1 950,24
10	10	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Блок чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	2	1	2	596,04		1 192,08	8,16	9 727,37
Всего по позиции										1 192,08		9 727,37
11	11	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,08	1	0,08					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ							201,61	1,3225	21,33	44,77 954,94
		2 3М							71,64	1,4375	8,24	13,24 109,10
		3 в т.ч. ОТм							2,32	1,4375	0,27	44,77 12,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					62,75		5,02	8,16	40,96
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2,24296					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,023					
			Итого по расценке					336,00		34,59		1 105,00
			ФОТ							21,60		967,03
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			23,76		1 063,73
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			12,67		567,16
			Всего по позиции							71,02		2 735,89
12	12	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,224	1	-0,224	30,00	1,4375	-9,66	13,24	-127,90
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Приказ от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			стенные условия для складирования материалов;									
			действующее технологическое оборудование;									
			движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-9,66		-127,90
13	13	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,224	1	-0,224	9,51		-7,57		-339,18
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Приказ от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			стенные условия для складирования материалов;									
			действующее технологическое оборудование;									
			движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9,51	1,3225	-2,82	44,77	-126,25
			ФОТ							-2,82		-126,25
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			-3,10		-138,88
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			-1,65		-74,05
			Всего по позиции							-7,57		-339,18
14	14	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	38,05	1	38,05	10,33		393,06	8,16	3 207,37
			Всего по позиции							393,06		3 207,37
15	15	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0024	1	0,0024	11 885,47		28,53	8,16	232,80
			Всего по позиции							28,53		232,80
			Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2							6 830,65		
Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)												
Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС-2)												
16	16	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,00614	1	0,00614					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Приказ от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			стенные условия для складирования материалов;									
			действующее технологическое оборудование;									
			движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					101,40	1,3225	0,82	44,77	36,71
			2 ЗМ					3 563,26	1,4375	31,45	13,24	416,40
			3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375	4,48	44,77	200,57
			4 М					4,34		0,03	8,16	0,24
			ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	0,105562					
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	0,331867					
			Итого по расценке					3 669,00		32,30		453,35
			ФОТ							5,30		237,28
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1.1	%	92		92			4,88		218,30
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			2,07		92,78
			Всего по позиции							39,25		764,43
17	17	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,001	1	0,001					
			Прил. 1.12 п.3.187									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Приказ от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			стенные условия для складирования материалов;									
			действующее технологическое оборудование;									
			движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 201,20	1,587	1,91	44,77	85,51
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	0,244398					
			Итого по расценке					1 201,20		1,91		85,51
			ФОТ							1,91		85,51
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			1,70		76,10
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			0,65		26,07
			Всего по позиции							4,26		190,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,57	1	1,57					
Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						6,19	1,3225		12,85	44,77
		2 ЭМ						8,10	1,4375		18,28	13,24
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375		1,83	44,77
		4 М						0,37		0,58	8,16	4,73
		ЗТ	чел.-ч	0,78		1,3225	1,6195335					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		1,4375	0,1579813					
		Итого по расценке						14,66		31,71		822,05
		ФОТ								14,68		657,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			16,15		722,94
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,61		385,46
		Прил. п.6										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										56,47		1 930,45
19	19	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	1,73	1	1,73	99,98	1,012	175,04	8,16	1 428,33
Цена=979/1,2/8,16												
ЗГРР МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										175,04		1 428,33
Прочие работы												
20	20	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,0013	1	0,0013					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						463,50	1,3225	0,80	44,77	35,82
		ЗТ	чел.-ч	61,8		1,3225	0,1062497					
		Итого по расценке						463,50		0,80		35,82
		ФОТ								0,80		35,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			0,71		31,88
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			0,27		12,18
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										1,78		79,88
Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6)												
21	22	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0157	1	0,0157					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	21,86	44,77	978,67
		2 ЭМ						1 566,06	1,4375	35,34	13,24	467,90
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	5,52	44,77	247,13
		4 М						909,27		14,28	8,16	116,52
		ЗТ	чел.-ч	135		1,3225	2,8030388					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		1,4375	0,4089458					
		Итого по расценке						3 528,33		71,48		1 563,09
		ФОТ								27,38		1 225,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			27,93		1 250,32
		Прил. п.6										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			13,50		604,32
		Прил. п.6										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										112,91		3 417,73
22	23	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,6	1	1,6	560,00		896,00	8,16	7 311,36
Всего по позиции										896,00		7 311,36
23	24	ФЕР06-04-001-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0,0548	1	0,0548					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						7 857,26	1,3225	569,44	44,77	25 493,83
		2 ЭМ						4 197,52	1,4375	330,66	13,24	4 377,94
		3 в т.ч. ОТм						546,69	1,4375	43,07	44,77	1 928,24
		4 М						9 428,62		516,69	8,16	4 216,19
		ЗТ	чел.-ч	899		1,3225	65,153227					
		ЗТм	чел.-ч	41,04		1,4375	3,232926					
		Итого по расценке						21 483,40		1 416,79		34 087,96
		ФОТ								612,51		27 422,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			624,76		27 970,51
		Прил. п.6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			301,97		13 519,08
			Всего по позиции							2 343,52		75 577,55
24	35	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	5,56	1	5,56	745,24		4 143,53	8,16	33 811,20
			Всего по позиции							4 143,53		33 811,20
25	27	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.	т	0,314	1	0,314	5 802,77	1,08	1 967,84	8,16	16 057,57
			Всего по позиции							1 967,84		16 057,57
26	28	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,099	1	0,099	6 780,00		671,22	8,16	5 477,16
			Всего по позиции							671,22		5 477,16
27	29	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,31	1	0,31					
			1 ОТ					201,61	1,3225	82,66	44,77	3 700,69
			2 ЭМ					71,64	1,4375	31,92	13,24	422,62
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	1,03	44,77	46,11
			4 М					62,75		19,45	8,16	158,71
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	8,69147					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,089125					
			Итого по расценке					336,00		134,03		4 282,02
			ФОТ							83,69		3 746,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110			92,06		4 121,48
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		49,08		2 197,50
			Всего по позиции							275,17		10 601,00
28	30	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,869	1	-0,869	30,00	1,4375	-37,48	13,24	-496,24
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-37,48		-496,24
29	31	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,869	1	-0,869	9,51		-29,36		-1 314,61
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9,51	1,3225	-10,93	44,77	-489,34
			ФОТ							-10,93		-489,34
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110			-12,02		-538,27
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		-6,41		-287,00
			Всего по позиции							-29,36		-1 314,61
30	32	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	156,1	1	156,1	10,33		1 612,51	8,16	13 158,08
			Всего по позиции							1 612,51		13 158,08
31	33	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,01	1	0,01	11 885,47		118,85	8,16	969,82
			Всего по позиции							118,85		969,82
Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)										12 351,51		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										17 170,65		188 559,15
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 134,86		50 807,67
Эксплуатация машин										1 358,16		17 982,04
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										176,02		7 880,41
Материалы										14 677,63		119 769,44
Строительные работы										19 182,16		278 614,62
в том числе:												
оплата труда										1 134,86		50 807,67
эксплуатация машин и механизмов										1 358,16		17 982,04
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										176,02		7 880,41
материалы										14 677,63		119 769,44
накладные расходы										1 353,37		60 590,32
сметная прибыль										658,14		29 465,15
Итого ФОТ (справочно)										1 310,88		58 688,08
Итого накладные расходы (справочно)										1 353,37		60 590,32
Итого сметная прибыль (справочно)										658,14		29 465,15
Временные здания и сооружения 8,2%										1 572,94		22 846,40
Итого										20 755,10		301 461,02
Производство работ в зимнее время 2,4%										468,12		7 235,06
Итого										21 253,22		308 696,08
1,0514										1 092,42		15 866,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			итого с учетом доп. работ и затрат							22 345,64		324 563,06
			ВСЕГО по акту							22 345,64		324 563,06
			договорной коэффициент 0,83*0,98							18 175,94		263 999,59

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(Воденников А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКС»

(Е.А. Бусен)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

