

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.12.2025	22.05.2025	19.12.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		4 223 260,23	4 223 260,23	4 223 260,23
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		4 223 260,23	4 223 260,23	4 223 260,23
	из них:				
	СМР		3 714 702,25	3 714 702,25	3 714 702,25
	Материалы поставки Подрядчика		94 903,21	94 903,21	94 903,21
	Прочие		413 654,77	413 654,77	413 654,77
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		12 702 247,55	12 702 247,55	12 702 247,55

ИТОГО руб:	4 223 260,23
НДС 20%	844 652,05
Итого к оплате с НДС	5 067 912,28
Зачет аванса 30%	1 520 373,68
Гарантийное удержание 10%	506 791,23
Итого к оплате с НДС	3 040 747,37

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/3 от 10.02.25г.)
(должность)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/11 от
14.11.25г.)
(должность)

/К.А. Шевчук/
(расшифровка подписи)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	Прайс	Металлоконструкции 39,00,00,000 СБ	т	29,047	17 898,38				4 502 284,15				0	0
	*		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ЛНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											0	0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										14 192 893,71	876 747,71	522 027,00	183 573,08	1580,42	232,81
Итого по акту:															
Итого										15 836 390,93				1580,42	232,81
В том числе:															
Основная заработная плата										876 747,71					
Материалы										12 794 119,00					
Машины и механизмы										522 027,00					
в том числе заработная плата машинистов										183 573,08					
Накладные расходы										986 098,33					
Сметная прибыль										657 398,89					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -12702247,55										-12 702 247,55					
Зимнее удорожание 2,1% от 15836390,93										332 564,21					
Итого										3 466 707,59					
Индекс-дефлятор 3 466 707,59 * 1,033										3 581 108,94					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										642 151,29					
Итого с учетом доп. работ и затрат										4 223 260,23					
НДС 20% от 4223260,23										844 652,05					
ВСЕГО по акту										5 067 912,28				1580,42	232,81
Материалы заказчика															
Итого										12 702 247,55					

Сдал: _____ Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 14.11.25г.)



М.П.

Принял: _____ Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности № 25/3 от 10.02.2025 г.)



М.П.

_____ подпись
_____ подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД	322006
		по ОКПО	46246315
Подрядчик:	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 204 297 367,93 тыс. руб.

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности
№б/н от 14.11.25г.)

К.А.Шевчук

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Январь 2026г.	
п.п.	поз. по сме- те							Декабрь 2025г.			с Декабря 2025г. по Декабрь 2025г.			
								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит- ва, руб	количество	стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Колонны														

1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78	17,761	204 224,78	386,591	4 445 214,94
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85						9,256	55 271,85
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	413,608	64 109 227,92	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48	17,761	2 752 954,48	395,847	61 356 273,44

Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1

4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07	35,142	704 286,07	641,482	12 856 036,57
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	676,624	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	35,142	5 447 008,97	641,482	99 429 691,27

Раздел 3. Балки и прогоны покрытия

6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26	29,047	582 135,26	266,105	5 333 050,06
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	295,152	45 748 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15	29,047	4 502 284,15	266,105	41 246 267,23

Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.

8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00						284,856	12 964 852,00
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	284,856	44 152 671,68						284,856	44 152 671,68

Раздел 5. Стеновой фахверк

10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89						103,272	2 939 654,89
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТСЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92						1,03272	191 826,92
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98						103,272	16 007 156,98

Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты

13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	66,872	2 043 128,68						66,872	2 043 128,68
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 158,05						66,872	10 365 158,05

Раздел 7. Настил

15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	1 713,08	233,272	7 752 980,58						233,272	7 752 980,58
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	233,272	36 157 153,19						233,272	36 157 153,19
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75						52,7	1 532 503,75
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96						56,7	6 065 255,96
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТСЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92						1,8972	377 528,92
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61						65,6757	6 677 033,61
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТСЦ-201-0382	т	16 120,26	3,796	529 927,11						3,796	529 927,11

22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40						2,3643	470 478,40
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 146 142,46						54	7 146 142,46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3														
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	6 913,13	4,368	420 176,77						4,368	420 176,77
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87						4,368	677 039,87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка														
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,18	47,6596	191 503,03						47,6596	191 503,03
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	32,47	571,9	160 812,68						571,9	160 812,68
28	28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	188,47	20,5652	98 175,60						20,5652	98 175,60
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,64	781,5	275 042,99						781,5	275 042,99
Итого по смете:														
Итого:							396 110 903,19		14 192 893,71	14 192 893,71		14 192 893,71		381 918 009,48
Материалы:							340 676 111,56		12 794 119,00	12 794 119,00		12 794 119,00		327 881 992,56
Машины и механизмы:							17 344 787,22		522 027,00	522 027,00		522 027,00		16 822 760,22
ФОТ:							44 541 422,02		1 060 320,79	1 060 320,79		1 060 320,79		43 481 101,23
Накладные расходы:							41 426 144,54		986 098,33	986 098,33		986 098,33		40 440 046,21
Сметная прибыль:							27 586 838,97		657 398,89	657 398,89		657 398,89		26 929 440,08
Итого до начисления лимитированных затрат:							465 123 886,70		15 836 390,93	15 836 390,93		15 836 390,93		449 287 495,77
Всего:							209 481 174,53		5 067 912,28	5 067 912,28		5 067 912,28		204 413 262,25

Заказчик

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

Структурное подразделение Заказчика

Подрядчик

ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59

Структурное подразделение Подрядчика

ОТЧЕТ

об использовании давальческих материалов

22.05.2025-19.12.2025

(период)

№1 от 19.12.2025

(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КИПЕОСТРОЙ" (по доверенности №8/Н
от 14.11.25г.) Шевчук К.А.

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Руководитель проекта ООО
"КИГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/Н
от 14.11.25г.), Шевчук К.А.