

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		29 409 992,26	25 186 732,03	7 730 707,87
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		29 409 992,26	25 186 732,03	7 730 707,87
	из них:				
	СМР		26 314 386,89	22 599 684,64	6 973 413,24
	Материалы поставки Подрядчика		682 882,53	587 979,32	183 949,24
	Прочие		2 412 722,84	1 999 068,07	573 345,39
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		70 225 371,42	57 523 123,87	16 087 756,89

ИТОГО руб: 7 730 707,87

НДС 22% 1 700 755,73

Итого к оплате с НДС 9 431 463,60

Зачет аванса 30% 2 783 054,83

Гарантийное удержание 10% 943 146,36

Итого к оплате с НДС 5 705 262,41

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»

(по доверенности №25/108 от 15.03.2026г.)

(должность)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО

«КИКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №б/н от 20.03.2026г.)

(должность)

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	
(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	
(организация, адрес, телефон, факс)	
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	
(наименование, адрес)	
Конвейерная галерея №3	
(наименование)	

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Вид операции

Код	
0322005	
46246315	
16673706	
номер	314-25/104
дата	22.05.2025 г.
номер	1
дата	18.12.2025г.
номер	2
дата	26.01.2026г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	15,485	664,69	228,64	369,83	59,72	178054,2	103029,62	66144,47	26910,41	13,133 203,36	2,4265 37,57
			Объем=14,889*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,889	17898,38				2307794,57				0	0
			Объем=15,485/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	40,948	1154,86	406,11	601,8	81,75	820644,98	483916,51	284618,58	97416,39	20,9875 859,4	2,9555 121,02
			Объем=39,373*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	39,373	17898,38				6102813,85				0	0
			Объем=40,948/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	26,083	1154,86	406,11	601,8	81,75	522733,3	308244,46	181295,95	62052,16	20,9875 547,42	2,9555 77,09
			Объем=25,08*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	25,08	17898,38				3887399,27				0	0
			Объем=26,083/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	25,428	2203,66	1205,83	616,87	108,16	1157322,5	892261,55	181171,09	80031,66	72,772 1850,45	4,393 111,71
			Объем=24,45*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9 *	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	24,45	17898,38				3789749,29				0	0
			Объем=25,428/1,04											0	0
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										18 766 511,96	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Итого по акту:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительные металлические конструкции:															
Итого Поз. 1, 4, 6, 8															
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)										2 678 754,98	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)										1 910 092,37					
Итого с накладными и см. прибылью										1 273 394,91					
Материалы для строительных работ:										5 862 242,26				3460,63	347,39
Итого Поз. 3, 5, 7, 9															
Итого										16 087 756,98					
В том числе:										21 949 999,24				3460,63	347,39
Основная заработная плата															
Материалы										1 787 452,14					
Машины и механизмы										16 265 829,73					
в том числе заработная плата машинистов										713 230,09					
Накладные расходы										266 410,62					
Сметная прибыль										1 910 092,37					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89										1 273 394,91					
Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24										-16 087 756,89					
Итого										460 949,98					
Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033										6 323 192,33					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										6 531 857,68					
Итого с учетом доп. работ и затрат										1 198 850,19					
ВСЕГО по акту										7 730 707,87					
Материалы заказчика										7 730 707,87				3460,63	347,39
Итого										16 087 756,89					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ"
(по доверенности №25/г08 от 15.01.26г.)

подпись

подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКДП	322006
Подрядчик:	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	46246315
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала	по ОКПО	16673706
Объект:	Конвейерная галерея №3		
Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП	
Дополнительное соглашение		номер	314-25/104
Дополнительное соглашение		дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение		номер	1
Дополнительное соглашение		дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение		номер	2
Дополнительное соглашение		дата	26.01.2026г.
Вид операции			

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряд) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 20.03.20г.)

должность

подпись

К.А.Шенчук

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Колпи- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	Выполнено работ																Остаток работ на Май 2026г.		
п.п.	поз. по сме- те							Декабрь 2025г.			Январь 2026г.			Февраль 2026г.			Март 2026г.			Апрель 2026г.			с декабря 2025г. по Апрель 2026г.		количество	стоимость
								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен- ных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	42,75	491 560,69	1 089 034,03	15,485	178 054,20	1 267 088,23	110,196	1 267 088,23	294,156	3 382 351,49
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85																	9,256	55 271,85	
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	413,608	64 109 227,92	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	41,105	6 371 273,80	14 425 227,28	14,889	2 307 794,57	16 733 021,85	107,955	16 733 021,85	305,653	47 376 206,07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, лент и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	869 966,29	1 574 272,36	46,82	938 326,61	2 512 598,97	40,948	820 644,98	3 333 243,95	166,32	3 333 243,95	510,304	10 227 078,69
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	676,624	104 876 700,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 728 546,73	12 175 557,70	45,019	6 977 943,69	19 153 501,39	39,373	6 102 813,85	25 256 315,24	162,944	25 256 315,24	513,68	79 620 385,00
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																										
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, лент и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26				35,08	703 043,52	1 285 178,78	22,535	451 627,30	1 736 806,08	26,083	522 733,30	2 259 539,38	112,745	2 259 539,38	182,407	3 655 645,94
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	295,152	45 748 551,38	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15				35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	21,668	3 358 539,37	13 298 222,50	25,08	3 887 399,27	17 185 621,77	110,875	17 185 621,77	184,277	28 562 829,61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																										
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, пугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00							14,2	646 294,61	646 294,61	33,949	1 545 144,78	2 191 439,39	25,428	1 157 322,50	3 348 761,89	73,577	3 348 761,89	211,279	9 616 090,11
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	284,856	44 152 671,68							14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	32,643	5 059 664,05	7 260 663,64	24,45	3 789 749,29	11 050 412,93	71,293	11 050 412,93	213,563	33 102 258,75
Раздел 5. Стеновой фахверк																										
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89																		103,272	2 939 654,89
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТСЦЛ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92																	1,03272	191 826,92	
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98																	103,272	16 007 156,98	
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																										

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
20.03.2026-30.03.2026

(период)

№4 от 30.03.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

