

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	29.04.2026	23.04.2026	29.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		86 500 865,08	82 277 604,85	11 702 403,93
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		86 500 865,08	82 277 604,85	11 702 403,93
	из них:				
	СМР		77 690 108,81	73 975 406,56	10 342 234,97
	Материалы поставки Подрядчика		1 996 714,77	1 901 811,56	273 059,75
	Прочие		6 814 041,50	6 400 386,73	1 087 109,21
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		195 837 303,73	183 135 056,18	32 924 800,89

ИТОГО руб: 11 702 403,93

НДС 22% 2 574 528,86

Итого к оплате с НДС 14 276 932,79

Зачет аванса 30% 4 212 865,41

Гарантийное удержание 10% 1 427 693,28

Итого к оплате с НДС 8 636 374,10

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)
(должность)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
«КИГЕОСТРОЙ» (по доверенности №б/н от
20.03.26г.)
(должность)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	46246315
	по ОКПО	16673706
Заказчик		
	(организация, адрес, телефон, факс)	
	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	
	(организация, адрес, телефон, факс)	
	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	
Подрядчик		
	(организация, адрес, телефон, факс)	
	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	
	(наименование, адрес)	
	Конвейерная галерея №3	
Стройка		
	(наименование)	
	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	314-25/104
	дата	22.05.2025 г.
Объект		
	Дополнительное соглашение	
	номер	1
	дата	18.12.2025г.
	Дополнительное соглашение	
	номер	2
	дата	26.01.2026г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
8	29.04.2026	с по
		23.04.2026 29.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.					В том числе			Всего			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Есего	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	10	8	9	12	13	14	11	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7															16
Раздел 1. Колонны																					
1	1	ТЕР09-03-002-06	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 6,0 т	1 т конструкций	20,912	664,69	228,64	369,83	59,72					89 326,01	36 341,66	139 138,23				13,133 274,64	2,4266 50,74
			Объем=20,108*1,04																		
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66																		
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 6,0 т	1 т конструкций	3,612	380,31	113,31	186,18	28,11					7 726,54	2 954,25	11 909,68				6,6081 23,61	1,1426 4,13
			Объем=3,473*1,04																		
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	23,681	19 019,11					3 883 920,22			0	0
			Объем=20,108*3,473												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 26 м	1 т конструкц ий	129,414	1 154,86	406,11	601,80	81,76	2 593 605,29	1 529 392,66	899 522,06	307 879,38	20,9876 2716,08	2,9556 382,48
			Объем=124,437*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	5.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	59,84	19 019,11				9 865 976,68				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	5.4 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	64,597	19 017,35				10 638 496,14				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 26 м	1 т конструкц ий	25,996	1 154,86	406,11	601,80	81,76	520 989,72	307 216,31	180 691,24	61 846,18	20,9876 546,59	2,9556 76,83
			Объем=24,996*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.5 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	24,996	19 017,35				4 116 597,51				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 5. Стеновой факверк															
9	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж факверка	1 т конструкц ий	24,34	1 579,69	621,51	720,23	82,49	692 842,20	440 206,97	202 477,08	58 426,82	32,591 793,26	3,3466 81,46
			Объем=23,404*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=1,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	11.1 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24-60-80.109. СТ35 ГОСТ7798-70	кг	10,36	68,71				6 164,60				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
11	11.2 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*65-10.9 ГОСТ Р4014-2013	кг	32,69	68,68				19 383,62				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
12	11.3 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*90 10.9 ОЦИНК DIN933	кг	2,42	48,99				1 026,69				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
13	11.4 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*65 ГОСТР62844-06	кг	78,6	72,19				49 138,00				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
14	11.5 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Гайка М24.10 ГОСТ ISO4032-2014	кг	63,26	93,04				50 970,26				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
15	11.6 *	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Шайба М24 А4 DIN125	кг	35,77	160,25				46 542,67				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
16	12 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	23,404	19 017,35				3 854 410,63				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												

Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения. и шиты

Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к

17	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	2,022	1 662,67	663,73	895,29	169,36	61 777,82	39 064,24	20 908,61	9 376,61	37,2266	6,486
			Объем=1,944*1,04											76,27	13,11
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	14 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	1,944	19 017,36				320 167,86					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
19	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т	0,518	1 713,08	783,44	825,99	133,53	17 216,14	11 809,38	4 941,80	2 012,76	44,9996 23,31	5,428 2,81
			Объем=0,498*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
20	16.2 *	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	0,498	19 017,36				82 016,74				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
21	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124	169,18	123,29	11,41	0,21	498,26	444,89	16,34	0,76	6,1066 0,76	0,0116 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
22	27	УПД №10 от 22.04.2026г. Аналог ТССЦ-113-0021 18363,46/17896,66=3 %	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	1,493	32,47				419,82				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого по акту:															
Итого															
В том числе:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК															
Зимнее удорожание 2,1%															
Итого															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Индекс-дефлятор 9 609 087,75 * 1,033										9 926 187,65					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 787 484,83					
Итого										11 713 672,48					
Понижающий коэффициент 0,999038										-11 268,55					
Итого с учетом доп. работ и затрат										11 702 403,93					
ВСЕГО по акту										11 702 403,93				4462,42	611,55
Материалы заказчика															
Итого										32 924 800,89					



Сдал: Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №Б/н от 20.03.26г.)

К.А. Шевчук



подпись


Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

Принял:

М.П.



Е. В. Гуляев



подпись

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
23.04.2026-29.04.2026

(период)

№8 от 29.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от
20.03.26г.), К.А.Шевчук

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

