

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	26.06.2026	19.06.2026	26.06.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		133 607 790,51	129 384 530,28	5 859 624,26
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		133 607 790,51	129 384 530,28	5 859 624,26
	из них:				
	СМР		120 536 953,83	116 822 251,58	5 398 451,36
	Материалы поставки Подрядчика		2 918 465,08	2 823 561,87	141 518,83
	Прочие		10 152 371,60	9 738 716,83	319 654,07
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		287 960 642,54	275 258 394,99	7 726 178,85
ИТОГО руб:					5 859 624,26
НДС 22%					1 289 117,34
Итого к оплате с НДС					7 148 741,60
Зачет аванса 30%					2 109 464,73
Гарантийное удержание 10%					714 874,16
Итого к оплате с НДС					4 324 402,71

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 16.06.26г.)

М.П.

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

04.04.26

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	по ОКПО	46246315
Подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16673706
	ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71		
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.		
	(наименование, адрес)		
Объект	Конвейерная галерея №3		
	(наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 314-25/104
			дата 22.05.2025 г.
		Дополнительное соглашение	номер 1
			дата 18.12.2025г.
		Дополнительное соглашение	номер 2
			дата 26.01.2026г.
		Вид операции	

АКТ за июнь 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	26.06.2026	19.06.2026	26.06.2026

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	6	664,69	228,64	369,83	59,72	68 990,98	39 921,07	26 629,12	10 427,02	13,133 78,8	2,4266 14,66
			Объем=5,769*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.6 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	5,769	17 898,38				894 194,83				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	5	1 164,86	406,11	601,80	81,76	100 206,76	69 089,16	34 763,66	11 896,13	20,9876 104,94	2,9566 14,78
			Объем=4,808*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5.6 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	4,808	17 898,38				745 239,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	5	1 154,86	406,11	601,80	81,76	100 206,76	69 089,16	34 753,66	11 896,13	20,9875 104,94	2,9665 14,78
			Объем=4,808*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.6 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	4,808	17 898,38				745 239,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты															
Таб. 9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
7	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	10	1 662,67	663,73	896,29	169,36	306 628,27	193 146,69	103 406,69	46 372,46	37,2265 372,26	6,486 64,86
			Объем=9,615*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	14.2 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	4,91	17 898,38				761 049,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
9	14.3 *	Накладная №290 от 26.06.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	4,706	17 898,38				729 274,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
10	16	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	20	1 713,08	783,44	826,99	133,63	664 716,92	455 960,63	190 803,11	77 712,42	44,9996 899,99	5,428 108,66
			Объем=19,231*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	16.5 *	Накладная №290 от 26.06.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	19,231	17 898,38				2 980 804,44				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	20	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	8	5 770,84	2 082,44	3 167,82	466,22	813 333,83	484 792,73	291 782,62	108 636,37	121,072 968,68	18,86 150,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
13	20.1	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	-8	5 770,84	2 082,44	3 167,82	466,22	-813 333,83	-484 792,73	-291 782,62	-108 636,37	121,072 -968,68	18,86 -150,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	20.2	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) Объем=(888,8*0,9) / 100	100 м2	8	6 770,84	2 082,44	3 167,82	466,22	813 333,83	484 792,73	291 782,52	108 536,37	121,072 968,58	18,86 150,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
15	22	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям Объем=0,036*8	т	0,288	22 978,37				67 309,89				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	23 *	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7	т	6,58	15 281,29				870 770,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
17	23.1 *	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7	т	-6,58	15 281,29				-870 770,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
18	23.2 *	Накладная №268 от 16.06.2026	Профлист НС-35х1000-А-0,6	м2	142,24	113,08				139 291,76				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
19	23.3 *	Накладная №290 от 25.06.2026	Профлист НС-35х1000-А-0,6	м2	746,56	113,08				731 085,90				0 0	0 0
			Объем=888,8-142,24												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										9 836 471,76	1 291 999,32	681 127,66	266 838,52	2529,51	368,42
Накладные расходы										1 449 719,19					
В том числе, справочно:															
93% ФОТ (от 1558837,84) (Поз. 1, 4, 6, 13, 15, 20-20.2)										1 449 719,19					
Сметная прибыль										966 479,46					
В том числе, справочно:															
62% ФОТ (от 1558837,84) (Поз. 1, 4, 6, 13, 15, 20-20.2)										966 479,46					
Итого по акту:															
Итого										12 252 670,41				2529,51	368,42
В том числе:															
Основная заработная плата										1 291 999,32					
Материалы										7 863 344,78					
Машины и механизмы										681 127,66					
в том числе заработная плата машинистов										266 838,52					
Накладные расходы										1 449 719,19					
Сметная прибыль										966 479,46					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-7 726 178,85					
Зимнее удорожание 2,1%										257 306,08					
Итого										4 783 797,64					
Индекс-дефлятор 4 783 797,64 * 1,033										4 941 662,96					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										925 148,14					
Итого										5 866 811,10					
Понижающий коэффициент (№13) 0,998775										-7 186,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с учетом доп. работ и затрат										5 859 624,26					
ВСЕГО по акту										5 859 624,26				2529,61	368,42
Материалы заказчика															
Итого										7 726 178,85					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

[Handwritten signature]

подпись

К.А.Шевчук

[Handwritten signature]

подпись

Е. В. Гуляев



на 1632-2021-2.1.3-КМ 07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/м.от.16 (06.26с.)

K. A. HLEBENYK

Страница 1

Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.

Раздел 5. Стеновой фахверк

Раздел 6. Лестницы, площадки огражден. и шиты

Раздел 7. Настил

59	15	МОНТАЖ ПОС
----	----	------------

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02


ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	26.06.2026	19.06.2026	26.06.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ						Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период				Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период				
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2,4,6,8	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	00-00001567	т	20,295	0,00	1761,879	0,00	0,00	0,00	№ 223 от 06.05.26 г	1761,879	0	20,295	0	0,000	0,00		
2	18	Профлист НС-35х1000-А-0,6	Профлист НС-35х1000-А-0,6	00-00002214	м2	142,24	0,00	809,24	0,00	0,00	0,00	№ 258 от 16.06.26 г	809,240	0	142,240	0	0,00	0,00		
3	9,11	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	00-00001567	т	0,000	0,00	29,800	0,00	29,80	0,00	№ 290 от 25.06.26 г	23,936	0	23,936	0	5,864	0,00		
4	19	Профлист НС35х1000-0,7	Профлист НС35х1000-0,7	00-00003492	м2	0,00	0,00	750,000	0,00	750,00	0,00	№ 290 от 25.06.26 г	746,560	0	746,560	0	3,44	0,00		
6		ИТОГО					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		

Заказчик:
М.П.


Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"


(Подпись)

Дмитров С.С.
(ФИО)

Подрядчик:
М.П.

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г)


(Подпись)

К.А.Шевчук
(ФИО)

