

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7
(495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	10.07.2026	27.06.2026	10.07.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		135 874 642,23	131 651 382,00	2 266 851,72
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		135 874 642,23	131 651 382,00	2 266 851,72
	из них:				
	СМР		122 631 226,13	118 916 523,88	2 094 272,30
	Материалы поставки Подрядчика		3 015 517,34	2 920 614,13	97 052,26
	Прочие		10 227 898,76	9 814 243,99	75 527,16
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		289 065 489,03	276 363 241,48	1 104 846,49

ИТОГО руб: 2 266 851,72

НДС 22% 498 707,38

Итого к оплате с НДС 2 765 559,10

Зачет аванса 30% 816 066,62

Гарантийное удержание 5% 138 277,96

Итого к оплате с НДС 1 811 214,52

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/08 от 15.01.26г.)

М.П.

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от
16.06.26г.)

М.П.

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

		Форма по ОКУД	Код
			0322005
		по ОКПО	
		по ОКПО	46246315
		по ОКПО	16673706
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 314-25/104
			дата 22.05.2025 г.
		Дополнительное соглашение	номер 1
			дата 18.12.2025г.
		Дополнительное соглашение	номер 2
			дата 26.01.2026г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	10.07.2026	27.06.2026	10.07.2026

АКТ за июль 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
1	14.4 *	Накладная №290 от 25.06.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	-4,705	17 898,38				-729 274,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	14.5 *	Накладная №4902069646 от 13.03.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	4,705	19 029,63				775 363,91				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
3	16.6 *	Накладная №290 от 25.06.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	-19,231	17 898,38				-2 980 804,44				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Страница 1 из 1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	16.7 *	Накладная №4902059546 от 13.03.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	19,231	19 029,53				3 169 186,68				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	20	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	8	5 770,84	2 082,44	3 167,82	466,22	813 333,83	484 792,73	291 782,52	108 536,37	121,072 968,58	18,86 150,88
			Объем=888,8/100*0,9												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	20.1	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	-8	5 770,84	2 082,44	3 167,82	466,22	-813 333,83	-484 792,73	-291 782,52	-108 536,37	121,072 -968,58	18,86 -150,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	20.2	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	100 м2	8	5 770,84	2 082,44	3 167,82	466,22	813 333,83	484 792,73	291 782,52	108 536,37	121,072 968,58	18,86 150,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	22	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,288	22 978,37				57 309,89				0 0	0 0
			Объем=0,036*8												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
9	23 *	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7	т	-6,58	15 281,29				-870 770,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	23.1 *	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7	т	6,58	15 281,29				870 770,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	23.3 *	Накладная №290 от 25.06.2026	Профлист НС35х1000-0,7	м2	3,44	113,08				3 368,70				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	23.4 *	Накладная №302 от 01.07.2026	Профлист НС35х1000-0,7	м2	885,36	113,08				867 008,97				0 0	0 0
			Объем=888,8-3,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										1 975 492,68	484 792,73	291 782,52	108 536,37	968,58	150,88
Итого по акту:															
Итого										2 895 152,78				968,58	150,88
В том числе:															
Основная заработная плата										484 792,73					
Материалы										1 198 917,43					
Машины и механизмы										291 782,52					
в том числе заработная плата машинистов										108 536,37					
Накладные расходы										551 796,06					
Сметная прибыль										367 864,04					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-1 104 846,49					
Зимнее удорожание 2,1%										60 798,21					
Итого										1 851 104,50					
Индекс-дефлятор 1 851 104,50 * 1,033										1 912 190,95					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										357 534,24					
Итого										2 269 725,19					
Понижающий коэффициент (№14) 0,998734										-2 873,47					
Итого с учетом доп. работ и затрат										2 266 851,72					
ВСЕГО по акту										2 266 851,72				968,58	150,88
Материалы заказчика															
Итого										1 104 846,49					

Сдал:




М.П.

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №5/н от 16.06.26г.)

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КИНГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ. 07.04.042-П-01-02

ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14.2	10.07.2026	27.06.2026	10.07.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ				Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Возвращено Заказчику неиспользованные материалы Подрядчиком					Остаток на конец месяца		Примечание	
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период		Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период		Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период						
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.		№ и дата накладной на возврат материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	00-00001567	т	0,000	0,00	29,800	0,00	29,80	0,00	№ 290 от 25.06.26 г.	0,000	0	0,000	0	29,8	0	29,8	0	№16 от 08.07.2026	0,000	0,00	
2	11	Профлист НС35х1000-0,7	Профлист НС35х1000-0,7	00-00003492	м2	0,00	0,00	750,000	0,00	750,00	0,00	№ 290 от 25.06.26 г.	750,000	0	3,440	0						0,000	0,00	
3	12	Профлист НС35х1000-0,7	Профлист НС35х1000-0,7	00-00003503	м2	0,00	0,00	1500,000	0,00	1500,00	0,00	Накладная №302 от 01.07.2026	885,360	0	885,360	0						614,640	0,00	
		ИТОГО					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00						0,00		



Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"

Руководитель проекта ООО "КИНГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 16.06.26г.)



(Подпись)

Дмитров С.С.
(ИМО)

(Подпись)

К.А.Шевчук
(ИМО)

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ 07.04.042-П-01-02

ОТЧЁТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14.1	10.07.2026	27.06.2026	10.07.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ					Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период			Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период				
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	2001167103	т	0,000	0,00	32,905	5 422 603,17	32,905	5 422 603,17	Накладная №4902059546 от 13.03.2026	23,936	3 944 550,35	23,936	3 944 550,35	8,969	1 478 052,81	
		ИТОГО					0,00		5 422 603,17		5 422 603,17			3 944 550,35		3 944 550,35		1 478 052,81	

Заказчик:

М.П.

Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.)

Подрядчик:

М.П.

Дмитров С.С.

(ФИО)

К.А.Шевчук

(ФИО)