

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7
(495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	22.07.2026	11.07.2026	22.07.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		138 554 027,40	134 330 767,17	2 679 385,17
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		138 554 027,40	134 330 767,17	2 679 385,17
	из них:				
	СМР		125 024 544,78	121 309 842,53	2 393 318,65
	Материалы поставки Подрядчика		3 196 314,37	3 101 411,16	180 797,03
	Прочие		10 333 168,25	9 919 513,48	105 269,49
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		290 984 875,60	278 282 628,05	1 919 386,57

ИТОГО руб: 2 679 385,17

НДС 22% 589 464,74

Итого к оплате с НДС 3 268 849,91

Зачет аванса 30% 964 578,66

Гарантийное удержание 5% 163 442,50

Итого к оплате с НДС 2 140 828,75

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

(должность)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от
16.06.26г.)

(должность)

М.П.

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

Инвестор
Заказчик
Подрядчик
Стройка
Объект

	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
	(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
	(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
	(наименование, адрес)
Объект	Конвейерная галерея №3
	(наименование)

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	46246315
	по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
	дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение	номер	2
	дата	26.01.2026г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	22.07.2026	11.07.2026	22.07.2026

АКТ за июль 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 7. Настил															
1	17	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м Объем=1100 / 100	100 м2 покрытия	11	1 557,84	676,48	609,59	78,25	319 877,44	216 539,97	77 448,66	25 046,54	40,825 449,08	3,0015 33,02
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	18 *	Накладная №328 от 10.07.2026	Профиль Н57-750-0,8	т	11,84	12 352,31				1 266 536,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
3	19	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,396	22 978,37				78 801,10				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	20	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) Объем=(666,67*0,9) / 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	100 м2	6	5 770,84	2 082,44	3 157,82	466,22	610 000,38	363 594,55	218 836,89	81 402,27	121,072 726,43	18,86 113,16
5	20.1	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) Объем=(-666,67*0,9) / 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	100 м2	-6	5 770,84	2 082,44	3 157,82	466,22	-610 000,38	-363 594,55	-218 836,89	-81 402,27	121,072 -726,43	18,86 -113,16
6	20.2	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) Объем=(666,67*0,9) / 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	100 м2	6	5 770,84	2 082,44	3 157,82	466,22	610 000,38	363 594,55	218 836,89	81 402,27	121,072 726,43	18,86 113,16
7	22	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям Объем=0,036*6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	т	0,216	22 978,37				42 982,42				0 0	0 0
8	23 *	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	т	-4,93	15 281,29				-652 416,34				0 0	0 0
9	23.1 *	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	т	4,93	15 281,29				652 416,34				0 0	0 0
10	23.4 *	Накладная №302 от 01.07.2026	Профлист НС35х1000-0,7 Объем=666,67-52,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	м2	614,64	113,08				601 900,23				0 0	0 0
11	23.5 *	Накладная №333 от 15.07.2026	Профлист НС35х1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	м2	52,03	113,08				50 951,56				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										2 971 049,82	580 134,52	296 285,55	106 448,81	1175,51	146,18
Итого										4 035 253,98				1175,51	146,18
В том числе:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основная заработная плата										580 134,52					
Материалы										2 094 629,75					
Машины и механизмы										296 285,55					
в том числе заработная плата машинистов										106 448,81					
Накладные расходы										638 522,50					
Сметная прибыль										425 681,66					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТ3АК										-1 919 386,57					
Зимнее удорожание 2,1%										84 740,33					
Итого										2 200 607,74					
Индекс-дефлятор 2 200 607,74 * 1,033										2 273 227,80					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										409 553,77					
Итого										2 682 781,57					
Понижающий коэффициент (№15) 0,998734										-3 396,40					
Итого с учетом доп. работ и затрат										2 679 385,17					
ВСЕГО по акту										2 679 385,17				1175,51	146,18
Материалы заказчика															
Итого										1 919 386,57					

Сдал:




Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 16.06.26г.)

Принял:

М.П.


Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)





К.А.Шевчук


подпись



Е. В. Гуляев

подпись

Заказчик	ООО "ЕУ" 18440, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральная, стр.2	Формы по ОКПО	322008 46249315
Получатель	организация адрес, телефон, факс ООО «КИНГЕОСТРОЙ» 190904, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.85, к.45, т/ф +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16873708
Страна	организация адрес, телефон, факс Терминал по перевозке минеральных изобретений в МТП усть-Пула. Береговые объекты терминала		
Объект	наименование адрес Контейнерная гавань №3 наименование	Выд. лицензий по ОКПО	
	Договор по полному контракту	номер	314-25104
	Дополнительное соглашение	дата	22.05.2020 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
	Дополнительное соглашение	дата	18.12.2020г.
	Дополнительное соглашение	номер	2
	Дополнительное соглашение	дата	28.01.2020г.
	Выд. отписки		



№ п.п.		№ по списку	Конструктивные элементы и виды работ	№ документа	Единица измерения	Цена за единицу	Количество по смете	Сметная стоимость (с учетом НДС)	Декабрь 2020г.		Январь 2020г.		Февраль 2020г.		Март 2020г.		Апрель 2020г.		Май 2020г.		Июнь 2020г.		Июль 2020г.		Июль 2020г.		Июль 2020г.		с Декабря 2020г. по июль 2020г.		Остаток работ на август 2020г.							
									количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Раздел 1. Колонны																																						
1	1		Монтаж колонн (сводчатых и многоступенчатых) высотой до 25 м с учетом расхода бетона до 5,0 т	ТЕР80-03-002-05	т	664,68	404,362	4 049 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78			34,2	363 248,90	587 473,34	58,235	669 614,69	1 267 088,23	114,554	1 317 856,60	2 584 746,83	72,578	834 637,81	3 416 284,64	8	68 990,58	4 486 275,82			3 486 275,82		3 486 275,82	303,368	3 488 275,62	100,884	1 181 164,10	
2	2		Монтаж колонн (сводчатых и многоступенчатых) высотой до 25 м с учетом расхода бетона до 5,0 т	ТЕР80-03-002-05	т	360,31	9,256	56 271,85											8,542	51 008,23	51 008,23	0,714	4 263,62	55 271,85			55 271,85			55 271,85		55 271,85	9,256	55 271,85				
3	3		Металлоконструкция 38 00 00 000 СБ	Нормативная таблица 14400270018 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48			34,2	5 300 999,00	6 053 951,48	55,994	8 679 068,37	17 733 021,85	16,548	2 874 938,46	19 607 961,31			19 607 961,31			19 607 961,31			19 607 961,31		19 607 961,31	126,503	19 607 961,31			
4	3.1		Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-ИМ	Нормативная таблица 1440021241849 от 16.02.2026	т	19 065,39	10,088	1 665 592,13											10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13			1 665 592,13			1 665 592,13		1 665 592,13	10,088	1 665 592,13				
5	3.2		Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-ИМ	Нормативная таблица 1440021233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27											38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27			6 277 723,27			6 277 723,27		6 277 723,27	38,009	6 277 723,27				
6	3.3		Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-ИМ	Нормативная таблица 1440020988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77											51,756	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77			8 524 332,77			8 524 332,77		8 524 332,77	51,755	8 524 332,77				
7	3.4		Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-ИМ	Нормативная таблица 144003317974 от 26.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95													44,081	7 259 710,95	7 259 710,95			7 259 710,95			7 259 710,95		7 259 710,95	44,081	7 259 710,95					
8	3.5		Металлоконструкция 1632-2021-2 1.3-ИМ	Нормативная таблица 144003513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	19,662	3 047 809,43													19,662	3 047 809,43	3 047 809,43			3 047 809,43			3 047 809,43		3 047 809,43	19,662	3 047 809,43					
9	3.6		Металлоконструкция	Нормативная таблица 1440221 от 08.05.2026	т	17 898,38	12,5	1 937 499,64													6,731	1 043 304,80	1 043 304,80	5,769	664 194,83	1 937 499,63			1 937 499,63									

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02


ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	22.07.2026	11.07.2026	22.07.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ				Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание	
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период		Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период					
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во		Стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	10	Профлист НС35х1000-0,7	Профлист НС35х1000-0,7	00-00003503	м2	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Накладная №302 от 01.07.2026	1500,00	0	614,64	0	0,00	0,00	
2	11	Профлист НС35х1000-0,7	Профлист НС35х1000-0,7	00-00003574	м2	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	№ 333 от 15.07.26 г	52,03	0	52,03	0	948,0	0,00	
3	2	Профиль Н57-750-0,8	Профлист НС57-750-0,8	00-00003570	т	0,00	0,00	28,08	0,00	28,08	0,00	Накладная №328 от 10.07.2026	11,84	0	11,84	0	16,24	0,00	
		ИТОГО					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	

Заказчик:
М.П.

Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"


(Подпись)

Дмитров С.С.
(ФИО)


(Подпись)

К.А.Шевчук
(ФИО)



Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 16.06.26г.)

