

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7
(495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	24.07.2026	23.07.2026	24.07.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		141 659 868,12	137 436 607,89	3 105 840,72
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		141 659 868,12	137 436 607,89	3 105 840,72
	из них:				
	СМР		125 024 544,78	121 309 842,53	0,00
	Материалы поставки Подрядчика		3 196 314,37	3 101 411,16	0,00
	Прочие		10 333 168,25	9 919 513,48	0,00
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		290 984 875,60	278 282 628,05	0,00
	Непредвиденные затраты		3 105 840,72	3 105 840,72	3 105 840,72

ИТОГО руб:	3 105 840,72
НДС 22%	683 284,96
Итого к оплате с НДС	3 789 125,68
Зачет аванса 30%	1 118 102,66
Гарантийное удержание 5%	189 456,28
Итого к оплате с НДС	2 481 566,74

Заказчик:
Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)
(должность) (подпись) /Е.В. Гуляев / (расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик:
Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.)
(должность) (подпись) /К.А.Шевчук/ (расшифровка подписи)
М.П.

Инвестор	
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Подрядчик	ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
Объект	Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	46246315
	16673706
онтракт)	номер
	314-25/104
лашение	дата
	22.05.2025 г.
лашение	номер
	1
лашение	дата
	18.12.2025г.
лашение	номер
	2
лашение	дата
	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16.1	24.07.2026	23.07.2026	24.07.2026

АКТ за июль 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02, Конструкции металлические. Непредвиденные расходы.	
Основание: Акты о необходимости выполнения работ №4 от 03.04.26г, №14 от 03.06.26г.	
Сметная стоимость	2298,589 тыс.руб.
строительных работ	1747,833 тыс.руб.
монтажных работ	81,452 тыс.руб.
Средства на оплату труда	680,747 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1 066,62 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Укрупненная сборка опорных колонн в осях А-Б/2-41 (акт №4 от 03.04.2026г.)															
1	1	ТЕРм39-01-025-03	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит. Подготовка кромок под стыковые сварные швы	1 м длины зачистки	152,96	11,23	7,13	3,98		38 925,21	31 736,60	7 029,65		0,391 59,81	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Стыковая сварка колонн с надколонниками	10 т конструкций	11,779	812,43	431,16	247,09		195 090,56	147 787,55	33 615,83		19,2395 226,62	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
3	4	ТЕР09-05-004-02	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм	1 м шва	152,96	104,44	91,62	9,66		429 067,36	407 815,31	17 066,21		4,1515 635,01	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Демонтаж временного основания и повторный монтаж металлической лестницы на проектный фундамент (акт №14 от 03.06.2026г.).															
4	5	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/применит. Демонтаж металлической лестницы и временной опорной металлоконструкции в/о А-Б/3-4	1 т конструкций	2,294	1 091,31	464,61	626,70	111,55	47 620,35	31 015,48	16 604,87	7 446,49	26,0578 59,78	4,5402 10,42
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	6	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/применит. Повторный монтаж металлической лестницы на проектный фундамент в/о А-Б/3-4	1 т конструкций	2,294	1 662,67	663,73	895,29	159,36	70 088,19	44 307,83	23 721,24	10 637,84	37,2255 85,4	6,486 14,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										780 791,67	662 662,77	98 037,80	18 084,33	1066,62	25,3
Итого										1 829 284,99				1066,62	25,3
В том числе:															
Основная заработная плата										662 662,77					
Материалы										20 091,10					
Машины и механизмы										98 037,80					
в том числе заработная плата машинистов										18 084,33					
Накладные расходы										631 825,34					
Сметная прибыль										416 667,98					
Зимнее удорожание 2,1%										38 414,98					
Итого										1 867 699,97					
Индекс-дефлятор 1 867 699,97 * 1,033										1 929 334,07					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										369 254,71					
Итого с учетом доп. работ и затрат										2 298 588,78					
ВСЕГО по акту										2 298 588,78				1066,62	25,3

Сдал:



Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.)

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

К.А.Шевчук

подпись

Е. В. Гуляев

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

	(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	(организация, адрес, телефон, факс)
ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	(организация, адрес, телефон, факс)
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	(наименование, адрес)
Конвейерная галерея №3	(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Код
0322005
46246315
16673706
314-25/104
22.05.2025 г.
1
18.12.2025г.
2
26.01.2026г.
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16.2	24.07.2026	23.07.2026	24.07.2026

АКТ за июль 2026г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02, Конструкции металлические. Непредвиденные расходы.

Основание: Акт о необходимости выполнения работ №17 от 29.06.26

Сметная стоимость	807,252 тыс.руб.
монтажных работ	734,152 тыс.руб.
Средства на оплату труда	272,375 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	510,39 чел. час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Изготовление и монтаж дополнительных элементов фахверка и стеновых конструкций (акт №17 от 29.06.2026г.)															
1	1	ТЕРм38-01-006-06	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит. Изготовление недостающих отправочных марок м/к	1 т конструкций	3,414	5 311,52	2 665,59	2 371,53	76,06	366 445,10	264 818,94	93 513,46	7 556,46	149,5 510,39	3,9675 13,55
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										366 445,10	264 818,94	93 513,46	7 556,46	510,39	13,55
Итого										734 151,89				510,39	13,55
В том числе:															
Основная заработная плата										264 818,94					
Страница															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы										8 112,70					
Машины и механизмы										93 513,46					
в том числе заработная плата машинистов										7 556,46					
Накладные расходы										245 137,86					
Сметная прибыль										122 568,93					
Зимнее удорожание 2,1%										15 417,19					
Итого										749 569,08					
Индекс-дефлятор 749 569,08 * 1,033										774 304,86					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										148 183,89					
Итого										922 488,75					
Понижающий коэффициент 0,875081										-115 236,37					
Итого с учетом доп. работ и затрат										807 251,94					
ВСЕГО по акту										807 251,94				510,39	13,55

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 16.06.26г.)

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

подпись

К.А. Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисепский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД	322006
		по ОКПО	46246315
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
	наименование, адрес		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
	наименование	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
	Дополнительное соглашение	номер	2
		дата	26.01.2026г.
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические. Непредвиденные расходы.

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 3 512,59 тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
16.06.26г.)

должность

подпись

расшифровка подписи



К.А.Шевчук

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Сметная (договор- ная) стои- мость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Август 2026г.	
п.п.	поз. по смете							Июль 2026г.			с Июля 2026г. по Июль 2026г.			
								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит- ва, руб	количество	стоимость	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Укрупненная сборка опорных колонн в осях А-Б/2-41 (акт №4 от 03.04.2026г.)

1	1	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околосварной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит. Подготовка кромок под стыковые сварные швы	ТЕРм39-01-025-03	1 м длины зачистки	11,23	152,96	38 925,21	152,96	38 925,21	38 925,21	152,96	38 925,21		
2	2	Обеспыливание поверхности	ТЕР13-06-004-01	1 м2 обеспылив	2,17	45,89	2 652,42						45,89	2 652,42
3	3	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Стыковая сварка колонн с надколонниками	ТЕР09-05-002-02	10 т конструкции	812,43	11,779	195 090,56	11,779	195 090,56	195 090,56	11,779	195 090,56		
4	4	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм	ТЕР09-05-004-02	1 м шва	104,44	152,96	429 067,36	152,96	429 067,36	429 067,36	152,96	429 067,36		
Всего:							1 573 054,40		1 566 794,60	1 566 794,60		1 566 794,60		6 259,80

Раздел 2. Демонтаж временного основания и повторный монтаж металлической лестницы на проектный фундамент (акт №14 от 03.06.2026г.).

5	5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/применит. Демонтаж металлической лестницы и временной опорной металлоконструкции в/о А-Б/З-4	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 091,31	2,294	47 620,35	2,294	47 620,35	47 620,35	2,294	47 620,35		
6	6	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/применит. Повторный монтаж металлической лестницы на проектный фундамент в/о А-Б/З-4	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	2,294	70 088,19	2,294	70 088,19	70 088,19	2,294	70 088,19		
Всего:							262 490,39		262 490,39	262 490,39		262 490,39		

Раздел 3. Изготовление и монтаж дополнительных элементов фахверка и стеновых конструкций 2СТ1 и 20Ф-1 (акт №16 от 13.06.2026г.).

7	7	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит. Изготовление недостающих отправочных марок м/к	ТЕРм38-01-006-06	1 т конструкции	5 311,52	3,536	379 540,09						3,536	379 540,09
8	7.1	Уголок р/пол L125*8	УПД №14 от 22.06.2026г.	т	7 761,33	3,133	210 578,70						3,133	210 578,70
9	7.2	Уголок р/пол L63*5	УПД №14 от 22.06.2026г.	т	7 761,33	0,403	27 086,89						0,403	27 086,89
Всего:							998 052,55							998 052,55
Итого по смете:														
Итого:							1 400 649,77		780 791,67	780 791,67		780 791,67		619 858,10
Материалы:							266 159,30		20 091,10	20 091,10		20 091,10		246 068,20
Машины и механизмы:							195 057,55		98 037,80	98 037,80		98 037,80		97 019,75
ФОТ:							965 343,74		680 747,10	680 747,10		680 747,10		284 596,64
Накладные расходы:							888 061,83		631 825,34	631 825,34		631 825,34		256 236,49
Сметная прибыль:							544 885,74		416 667,98	416 667,98		416 667,98		128 217,76
Итого до начисления лимитированных затрат:							2 833 597,34		1 829 284,99	1 829 284,99		1 829 284,99		1 004 312,35
Всего:							3 512 586,89		2 298 588,78	2 298 588,78		2 298 588,78		1 213 998,11

Заказчик: ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322006
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКДП	
номер	314-25/104
дата	22.05.2025 г.
номер	1
дата	18.12.2025г.
номер	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические.Непредвиденные расходы.

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 807,25 тыс. руб.(без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.)

должность подпись расшифровка подписи



Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Август 2026г.	
п.п.	поз. по смете							Июль 2026г.			с Июля 2026г. по Июль 2026г.			
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость		
													количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Изготовление и монтаж дополнительных элементов фахверка и стеновых конструкций (акт №17 от 29.06.2026г.)														
1	1	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит. Изготовление недостающих отправочных марок м/к	ТЕРм38-01-006-06	1 т конструкций	5 311,52	3,414	366 445,10	3,414	366 445,10	366 445,10	3,414	366 445,10		
Всего:							734 151,89		734 151,89	734 151,89		734 151,89		
Итого по смете:														
Итого:							366 445,10		366 445,10	366 445,10		366 445,10		
Материалы:							8 112,70		8 112,70	8 112,70		8 112,70		
Машины и механизмы:							93 513,46		93 513,46	93 513,46		93 513,46		
ФОТ:							272 375,40		272 375,40	272 375,40		272 375,40		
Накладные расходы:							245 137,86		245 137,86	245 137,86		245 137,86		
Сметная прибыль:							122 568,93		122 568,93	122 568,93		122 568,93		
Итого до начисления лимитированных затрат:							734 151,89		734 151,89	734 151,89		734 151,89		
Всего:							807 251,94		807 252,38	807 252,38		807 252,38		