

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.03.2026	20.03.2026	30.03.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		26 174 893,11	22 416 191,51	6 880 330,00
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		26 174 893,11	22 416 191,51	6 880 330,00

ИТОГО руб: 6 880 330,00

НДС 22% 1 513 672,60

Итого к оплате с НДС 8 394 002,60

Зачет аванса 44,64% 3 747 082,76

Гарантийное удержание 10% 839 400,26

Итого к оплате с НДС 3 807 519,58

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"КиКГЕОСТРОЙ"

(должность)

М.П.



(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

(должность)

М.П.



(подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)

Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Вид операции

Код

0322005

16673706

58306175

ЕТУ/314-25/104-П

05.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

ООО «КИКТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

ООО «ШЕЛЛПРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Цертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, кв.54

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.

Конвейерная галерея №3

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	с
4	30.03.2026	20.03.2026
		30.03.2026

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09.03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5.0 т. Объем=14,889*1,04	1 т конструкций	15,485	564,69	228,64	369,83	59,72	178054,2	103029,62	66144,47	26910,41	13,133 203,36	2,4265 37,57
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.с. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
2	3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	14,889	17898,38				2307794,57				0 0	0 0
	*		Объем=15,485/1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.с. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	40,948	1154,86	406,11	601,8	81,75	820644,98	483916,51	284618,58	97416,39	20,9875 859,4	2,9555 121,02
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
4	5	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	39,373	17898,38				6102813,85				0 0	0 0
			Объем=39,373*1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 3. Балки и прогоны перекрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	26,083	1154,86	406,11	601,8	81,75	522733,3	308244,46	181295,95	62052,16	20,9875 547,42	2,9555 77,09
			Объем=25,08*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
6	7	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	25,08	17898,38				3887399,27				0 0	0 0
			Объем=25,083*1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	25,428	2203,66	1205,83	616,87	108,16	1157322,5	892261,55	181171,09	80031,66	72,772 1850,45	4,393 111,71
			Объем=24,45*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
8	9	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	24,45	17898,38				3789749,29				0 0	0 0
			Объем=25,428*1,04												
			Цена МАТ=155000/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого по акту:															
Строительные металлические конструкции:															
Итого Поз. 1, 4, 6, 8															
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)															
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Материалы для строительных работ:															
Итого Поз. 3, 5, 7, 9															
Итого															
										18 766 511,96	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
										2 678 754,98	1 787 452,14	713 230,09	266 410,62	3460,63	347,39
										1 910 092,37					
										1 273 394,91					
										5 862 242,26				3460,63	347,39
										16 087 756,98					
										21 949 999,24				3460,63	347,39

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОКК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
20.03.2026-30.03.2026

(период)

№4 от 30.03.2026

(№, дата акта выполненных работ)

1. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ", Кесслер



Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р. В.

