

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный
округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3


Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.04.2026	31.03.2026	07.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		40 803 420,75	37 044 719,15	14 628 527,64
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		40 803 420,75	37 044 719,15	14 628 527,64
ИТОГО руб:					14 628 527,64
НДС 22%					3 218 276,08
Итого к оплате с НДС					17 846 803,72
Зачет аванса 44,64%					7 966 813,18
Гарантийное удержание 10%					1 784 680,37
Итого к оплате с НДС					8 095 310,17

Подпись: 
Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
(должность)
М.П. (подпись)
Субподрядчик:

/И.О.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»
(должность)
М.П. (подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)



Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

16673706

58306175

26.01.2026г.

ООО «КИТГЕОСТРОЙ»

ООО «ШЕЛЛПРОКК»

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МПП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.

Конвейерная галерея №3

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

ЕТУ/314-25/104-П

05.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

номера

даты

номера

даты

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	07.04.2026	с по
	31.03.2026	07.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед. / всего)	Т/з мех. (на ед. / всего)
						Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	В том числе	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Колонны																
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	24,862	664,69	228,64	369,83	59,72	285760,61	165353,06	106155,79	43188,74	13,133 326,38	2,4265 60,3	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29 т. ЗМ=11,55: ЗПМ=29 т. МАТ=8,66 Объем=23,896*1,04													
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	4,93	360,31	113,31	185,18	28,11	29439,31	16255,46	10544,56	4032,24	6,5061 32,08	1,1426 5,63	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29 т. ЗМ=11,55: ЗПМ=29 т. МАТ=8,66 Объем=4,74*1,04													
3	3	Накладная №2 от 07.12.2025	Металлоконструкции 39,00.00.000 СБ	т	18,548	17898,38				2874939,46				0 0	0 0	
			Цена МАТ=155000/8,66													
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29 т. ЗМ=11,55: ЗПМ=29 т. МАТ=8,66													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	3.1	Накладная №3 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	10,088	19065,39				1865592,13					0
			Объем=23,896+4,74-18,548												0
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
5	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостаяжных зданий при высоте здания: до 25 м.	1 т конструкт	67,358	1154,86	406,11	601,8	81,75	1349931,74	796025,4	468187,42	160246,49	20,9875	2,9555
			Объем=64,767*1,04												199,08
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	5.1	Накладная №2 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	64,767	19072,07				10697184,96				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостаяжных зданий при высоте здания: до 25 м.	1 т конструкт	41,164	1154,86	406,11	601,8	81,75	824973,87	486469,16	286119,94	97930,26	20,9875	2,9555
			Объем=39,581*1,04											863,93	121,66
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.1	Накладная №2 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	39,581	19072,07				6537361,28				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м.	1 т конструкт	63,266	2203,66	1205,83	616,87	108,16	2879470,07	2219986,59	450761,76	199122,35	72,772	4,393
			Объем=60,833*1,04											4603,99	277,93
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	9.1	Накладная №2 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	60,833	19072,07				10047429,29				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
11	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленого, просечной и круглой стали	1 т конструкт	9,27	1713,08	783,44	825,99	133,63	308095,83	211337,75	88437,24	36019,71	44,9995	5,428
			Объем=8,913*1,04											417,15	50,32
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	16.1	Накладная №2 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	8,913	19072,07				1472107,86				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
13	26	ТЕР13.03.002.04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,898	169,18	123,29	11,41	0,21	3608,29	3221,83	118,32	5,41	6,1065 5,48	0,015 0,01
14	26.1	Прайс	Объем=89,8 / 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	10,8	32,47				3036,85				0 0 0	0 0 0
			Объем=0,0108*1000 Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33294615,64															
Зимнее удорожание 2,1% от 45859360,23															
Итого															
Индекс-дефлятор 13 527 791,15 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,20409802725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого															
Понижающий коэффициент															
Итого с учетом доп. работ и затрат															
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89															
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
Итого															

Сдал:


Генеральный директор ООО "ШЕЛДРОК"

Е.А.Бусел

Принял:

Генеральный директор ООО "К&КГЕОСТРОЙ"

Ю.Ф. Кеслер



Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
31.03.2026-07.04.2026

(период)

№5 от 07.04.2026

(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КикГЕОСТРОЙ", Кесслер Ю.Ф.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р.В.

