

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	15.04.2026	08.04.2026	15.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		54 205 917,07	50 447 215,47	13 402 496,32
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		54 205 917,07	50 447 215,47	13 402 496,32

ИТОГО руб: 13 402 496,32

НДС 22% 2 948 549,19

Итого к оплате с НДС 16 351 045,51

Зачет аванса 44,64% 7 299 106,72

Гарантийное удержание 10% 1 635 104,55

Итого к оплате с НДС 7 416 834,24

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"КИКГЕОСТРОЙ"
(должность)

М.П.

(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"
(должность)

М.П.

(подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)



Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Подрядчик	по ОКПО	
Субподрядчик	по ОКПО	16673706
Стройка	по ОКПО	58306175
Объект	Вид деятельности по ОКДП	номер ЕГР/314-25/104-П дата 05.05.2025 г. номер 1 дата 18.12.2025г. номер 2 дата 26.01.2026г. Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	15.04.2026	08.04.2026	15.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	
по порядку	поз. по смете					Всего		В том числе		Всего		В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	39,529	664,69	228,64	369,83	59,72	454524,04	263006,65	168848,88	68694,98	13,133	2,4265
			Объем=38,009*1,04											519,13	95,92
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.2 *	Накладная №2 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2,1,3-КМ	т	38,009	19072,07				6277723,27				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Колонны															
Материалы заказчика															
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	47,67	1154,86	406,11	601,8	81,75	955361,59	563355,96	331341,41	113408,21	20,9875	2,9555
			Объем=45,837*1,04											1000,47	140,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
4	5.2	Накладная №3 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	45.837	19065.39				7567976.44				0	0
			Цена МАТ=165106,26/8.66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										8 523 338,03	563 355,96	331 341,41	113 408,21	1000,47	140,49
Накладные расходы										629 390,68					
Сметная прибыль										419 593,79					
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1										9 572 322,50				1000,47	140,49
Материалы заказчика										7 587 976,56					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	31,79	1154,86	406,11	601,8	81,75	637108,14	375688,82	220963,78	75629,26	20,9875	2,9555
			Объем=30,567*1,04											667,19	93,96
6	7.1	Накладная №2 от 19.02.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	8,555	19072,07				1428495,51				0	0
			Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ											0	0
			Цена МАТ=165164,11/8.66												
7	7.2	Накладная №3 от 19.02.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	8,998	19065,39				1485626,28				0	0
			Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ											0	0
			Цена МАТ=165106,26/8.66												
8	7.3	Накладная №4 от 19.02.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	12,914	19065,33				2131057,4				0	0
			Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ											0	0
			Цена МАТ=165019,14/8.66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										5 683 287,33	375 688,82	220 963,78	75 629,26	667,19	93,96
Накладные расходы										419 725,81					
Сметная прибыль										279 817,21					
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия										6 382 830,35				667,19	93,96
Материалы заказчика										5 046 179,29					
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголов, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	56,16	2203,66	1205,83	616,87	108,16	2556049,68	1970639	400132,46	176757,04	72,772	4,393
			Объем=54*1,04											4086,88	246,71
10	9.2	Накладная №4 от 19.02.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	0,259	19065,33				42739,96				0	0
			Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ											0	0
			Цена МАТ=165019,14/8.66												
11	9.3	Накладная №1 от 19.02.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	8,829	19065,33				1456954,14				0	0
			Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ											0	0
			Цена МАТ=165019,14/8.66												
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертикал.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	9.4 *	Накладная № 5 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	44,912	19019,11				7397253,08					
			Объем=54,0,259,8,829												
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по спальным затратам СМРПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										11 452 996,86	1 970 639,00	400 132,46	176 757,04	4086,88	246,71
Накладные расходы										1 997 076,32					
Сметная прибыль										1 331 385,54					
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.										14 781 460,72				4086,88	246,71
Материалы заказчика										8 896 947,09					
Раздел 7. Настил															
13	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, прокатной и круглой стали	1 т конструкц ий	16,614	1713,08	783,44	825,99	133,53	55279,52	378766,49	158500,15	64555,71	44,9995	5,428
			Объем=15,975*1,04											747,62	90,18
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по спальным затратам СМРПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	16.1 *	Накладная № 5 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	15,975	19019,11				2631170,24				0	0
			Цена МАТ=164705,5/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по спальным затратам СМРПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										3 183 349,76	378 766,49	158 500,15	64 555,71	747,62	90,18
Накладные расходы										412 289,65					
Сметная прибыль										274 859,76					
Итого по разделу 7 Настил										3 870 499,17				747,62	90,18
Материалы заказчика										2 631 170,20					
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
15	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,304	169,18	123,29	11,41	0,21	1221,52	1090,69	40,06	1,83	6,1065	0,0115
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по спальным затратам СМРПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66											1,86	0
16	27	Прайс Аналог ТССЦ-113- 0021 18553,45/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	3,653	32,47				1027,19				0	0
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по спальным затратам СМРПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 248,71	1 090,69	40,06	1,83	1,86	
Накладные расходы										1 026,97					
Сметная прибыль										557,19					
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка										3 832,87				1,86	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										35 577 468,00	3 552 547,61	1 279 826,74	499 047,03	7023,15	667,66
Итого по акту:															
Итого										41 857 330,44				7023,15	667,66
В том числе:															
Основная заработная плата										3 552 547,61					
Материалы										30 745 093,65					
Машины и механизмы										1 279 826,74					
в том числе заработная плата машинистов										499 047,03					
Накладные расходы										3 767 993,94					
Сметная прибыль										2 511 868,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика - 30419996,56															
Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44															
Итого															
Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого															
Понижающий коэффициент															
Итого с учетом дсп. работ и затрат															
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89															
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
Итого															
										30 419 996,56					
														7023,15	667,66

Снал:

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"

Е.А.Бусеп

Принят:

Генеральный директор ООО "КИТЕОСТРОЙ"

Ю.Ф. Кесслер



[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
08.04.2026-15.04.2026

(период)

№6 от 15.04.2026

(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", Кесслер Ю.Ф.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р.В.