

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	29.04.2026	23.04.2026	29.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		76 985 769,92	73 227 068,32	10 415 139,50
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		76 985 769,92	73 227 068,32	10 415 139,50

ИТОГО руб: 10 415 139,50

НДС 22% 2 291 330,69

Итого к оплате с НДС 12 706 470,19

Зачет аванса 44,64% 5 672 168,29

Гарантийное удержание 10% 1 270 647,02

Итого к оплате с НДС 5 763 654,88

Подрядчик: Генеральный директор ООО
"КИКГЕОСТРОЙ"

(должность)

М.П.

(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /
(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

(должность)

М.П.

(подпись)

/Е.А.Бусел/
(расшифровка подписи)

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	16673706
	по ОКПО	58306175
Подрядчик		
Субподрядчик	(организация, адрес, телефон, факс)	
	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс)	
	ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54	
Объект	(организация, адрес, телефон, факс)	
	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	
Объект	(наименование, адрес)	
	Конвейерная галерея №3	
Объект	(наименование)	
Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
	Дополнительное соглашение	номер
		дата
	Дополнительное соглашение	номер
Вид операции		дата
		дата
		дата
		дата
		дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
8	29.04.2026	с по
	23.04.2026	29.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)		Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	20,912	664,69	228,64	363,93	59,72	240 456,54	139 138,23	89 326,01	36 341,66	13,133 274,64	2,4265 50,74
			Объем=20,108*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в т.у.ц. по стальям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	3,612	360,31	113,31	185,18	28,11	21 568,92	11 909,68	7 725,54	2 954,25	6,5081 23,51	1,1426 4,13
			Объем=3,473*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в т.у.ц. по стальям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29.1; МАТ=8,66												
3	3.3 *	Накладная №5 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	23,581	19 019,11				3 883 920,22				0 0	0 0
			Объем=20,108*3,473												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=124,437*1,04	1 т конструкций	129,414	1 154,86	406,11	601,80	81,75	2 593 605,29	1 529 392,66	899 522,06	307 879,38	20,9875 2716,08	2,9555 382,48
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
5	5.3	Накладная №6 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	59,84	19 019,11				9 855 976,68				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
6	5.4	Накладная №6 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	64,597	19 017,35				10 638 496,14				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=24,996*1,04	1 т конструкций	25,996	1 154,86	406,11	601,80	81,75	520 989,72	307 216,31	180 691,24	61 845,18	20,9875 545,59	2,9555 76,83
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
8	7.5	Накладная №6 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	24,996	19 017,35				4 116 597,51				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Раздел 5. Стеновой факхверк															
9	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж факхверка Объем=23,404*1,04	1 т конструкций	24,34	1 579,69	621,51	720,23	82,49	692 842,20	440 208,97	202 477,08	58 426,82	32,591 793,26	3,3465 81,45
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
10	11.1	Накладная №7 от 29.04.2026	Болт М24-6G*80.109. СТ35 ГОСТ7798-70	кг	10,36	68,71				6 164,50				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
11	11.2	Накладная №7 от 29.04.2026	Болт М24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013	кг	32,59	68,68				19 383,52				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
12	11.3	Накладная №7 от 29.04.2026	Болт М24*90 10.9 ОЦИНК DIN933	кг	2,42	48,99				1 025,69				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
13	11.4	Накладная №7 от 29.04.2026	Болт М24*65 ГОСТ2644-06	кг	78,5	72,19				49 138,00				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
14	11.5	Накладная №7 от 29.04.2026	Гайка М24.10 ГОСТ ISO4032-2014	кг	63,26	93,04				50 970,25				0	0
15	11.6	Накладная №7 от 29.04.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	кг	35,77	150,25				46 542,67				0	0
16	12	Накладная №6 от 28.04.2026	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	23,404	19 017,35				3 854 410,63				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												

Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения. и щиты

Таб.9-29. Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кгТ.м/к

17	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т	2,022	1 662,67	663,73	895,29	159,36	61 777,82	39 054,24	20 908,61	9 376,51	37,2255	6,486
			Объем=1,944*1,04											75,27	13,11
18	14	Накладная №6 от 28.04.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	1,944	19 017,35				320 157,85				0	0
			Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												

Раздел 7. Настил

19	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и крупной стали	1 т	0,518	1 713,08	783,44	825,99	133,53	17 216,14	11 809,38	4 941,80	2 012,75	44,9995	5,428
			Объем=0,498*1,04											23,31	2,81
20	16.2	Накладная №6 от 28.04.2026	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66	т	0,498	19 017,35				82 015,74				0	0
			Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												

Раздел 9. Антикоррозийная обработка

21	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124	169,18	123,29	11,41	0,21	498,26	444,89	16,34	0,75	6,1065	0,0115
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66											0,76	0
22	27	Прайс Аналог ТСОЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	1,493	32,47				419,82				0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										37 074 175,11	2 479 174,36	1 405 608,68	478 837,30	4452,42	611,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по акту:															
Итого										41 659 045,62					611,55
В том числе:															
Основная заработная плата										2 479 174,36					
Материалы										33 189 392,07					
Машины и механизмы										1 405 608,68					
в том числе заработная плата машинистов										478 837,30					
Накладные расходы										2 750 955,30					
Сметная прибыль										1 833 918,21					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-32 924 800,89					
Зимнее удорожание 2,1%										874 840,02					
Итого										9 609 087,75					
Индекс-дефлятор 9 609 087,75 * 1,033										9 926 187,65					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 787 484,83					
Итого										11 713 672,48					
Понижающий коэффициент 0,999038										-11 268,55					
Итого с учетом доп. работ и затрат										11 702 403,93					
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89										10 415 139,50					
ВСЕГО по акту										10 415 139,50				4452,42	611,55
Материалы заказчика															
Итого										32 924 800,89					

Сдал:

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"


Е.А.Бусел

подпись

Принял:

Генеральный директор ООО "К&КГЕОСТРОЙ"

Ю.Ф. Кесслер



Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
23.04.2026-29.04.2026

(период)

№8 от 29.04.2026

(№, дата акта выполненных работ)

1. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КикГЕОСТРОЙ" Кесслер Ю. Ф.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р.В.